

كشف رقم ٨ جاري
عن عملية : إكمال أعمال إنشاء حاجز أمواج شمال وجنوب الممر الملاحي وإنشاء حاجز أمواج شمال الميناء بإجمالي طول ٢٤٢٨ متر
ضمن أعمال مشروع تطوير ميناء السفنة
رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٩)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/٠٩/٠٦

رقم	نوع العمل	الفئة (جنه)	الوحدة	كمية التعاقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة التواء طبقاً للمناسيب المحددة بالرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من (٤٠٠ - ١٠٠) كجم	٤٣٠,٠٠٠	م³	١٨٩٢,٠٠	٣٧٧٩٣١,٢٢٤	٢٥١٠,٩,٨٤٥	٤٠٣٠,٤١,٠٦٩	جاري	١٧٣٣٠,٧٦٥٩,٦٧	٠٠,٠٠	١٧٣٣٠,٧٦٥٩,٦٧	- السيارة متواجدة . - لوحات المشروع والعلامات الأرضية متواجدة . - التقارير متواجدة . - فريق العمل من الشركة . - مسئول تأمين سلامة المرور ومهمات الأمن والسلامة متواجدين . - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون . - الحد الأدنى من المعدات متواجدة . - البرنامج الزمني للمشروع متواجد . - تجهيزات الموقع متواجدة .
٢-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الفلتر والحماية طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من (٠,٤ - ٠,٢) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة	٤٣٠,٠٠٠	م³	٥٠٩,٠٠	١٦٦١٧,٦٨٠	٢٣٥٥,٠٨٠	٤٩٠٠,٢,٧٦٠	جاري	٢١٠,٧١١٨٦,٨٠	٠٠,٠٠	٢١٠,٧١١٨٦,٨٠	
٣-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الفلتر والحماية طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من (١,٠ - ٠,٥) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة	٤٩٠,٠٠٠	م³	١٨٧٤,٠٠	١٤٠,٤٥٥,٨٠٢	٧٣٢٤,٢٥٥	١٤٧٧٨,٠٠٥٧	جاري	٧٢٤١٢٢٢٧,٩٣	٠٠,٠٠	٧٢٤١٢٢٢٧,٩٣	
٤-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الجذع طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من (٢,٠ - ١,٥) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية	٥٠٠,٠٠٠	م³	١٨٧٠,٠٠	١٢٠,٥٣,٩٢٠	٠٠,٠٠٠	١٢٠,٥٣,٩٢٠	جاري	٦٠,٢٦٩٦,٠٠٠	٠٠,٠٠	٦٠,٢٦٩٦,٠٠٠	
٥-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الجذع طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من (٣,٠ - ٢,٠) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية	٥٠٥,٠٠٠	م³	٤٤١٠,٠٠	٢٨١٦٥,٨٣٠	٢٨١٠,٢٤٠	٣١٢٧٦,٠٧٠	جاري	١٥٧٩٤٤١٥,٣٥	٠٠,٠٠	١٥٧٩٤٤١٥,٣٥	
٦-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الجذع طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من (٤,٠ - ٣,٠) طن والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهـو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية	٥٥٠,٠٠٠	م³	٦٣٣٠,٠٠	٤٠٤,٣٠,١٢٠	٣٢٢٢,٠٢٠	٤٣٦٢٥,٤٤٠	جاري	٢٣٩٩٣٩٩٢,٠٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٩٩٣٩٩٢,٠٠٠	
٧-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ فرشـة طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من ("٢" - "٦")	٢٧٠,٠٠٠	م³	٤١٨٠,٠٠	٨١٨,٧٣٠	١٥٨٢,٢٨٠	٢٤٠,١,٠١٠	جاري	٦٤٨٢٧٢,٧٠	٠٠,٠٠	٦٤٨٢٧٢,٧٠	
٨-١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للرسومات والقطاع التصميمي وبتراوح الوزن من ("٢" - "٦")	٢٧٠,٠٠٠	م³	٣١٣٠,٠٠	١١٦٣٩,٥٢٠	١٣٥٥,٧١٠	١٢٩٩٥,٢٣٠	جاري	٣٥٠,٨٧١٢,١٠	٠٠,٠٠	٣٥٠,٨٧١٢,١٠	
٩-١	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ حاجز بيني	٢٧٠,٠٠٠	م²	٨٥٠٠,٠٠	٧٤٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٤٠٠,٠٠٠	جاري	١٩٩٨٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠	١٩٩٨٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي												٣١٨٧٦١٤٢٦,٥٥
ثلاثمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسة وخمسون قرشاً فقط												



مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي

مدير المشروع
م / صلاح



مهندس الإشراف بوزارة النقل
م / كريم عاشور

استشاري المشروع
المكتب الاستشاري الهندسي الحديث
د.م / حمدي القمحاي
المكتب الاستشاري الهندسي الحديث
د.م.م. حمدي القمحاي
مستشار هندسي : ٩١/٢٢٤
مستشار : ١/٤٨٩٦
مطالبة ضريبة : ٥١٢.٤٦٧.٢٥٤

مهندس الشركة
م /



تصديق