



الهيئة العامة  
للطرق والكباري  
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا  
الاسكندرية - مطروح  
ادارة المشروعات

## كشف (١٠) جاري

المقاول: أبناء حافظ بدوي للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٤)


مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠ كم  
تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوي للمقاولات  
من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٠/٣٠

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفئة<br>جنيه | الوحدة   | الكمية طبقا للمقاييس | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه<br>المدة | مقدار الأعمال التي تمت حتى<br>الآن | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |     | استقطاع او حجز |     | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع |     | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |          |                      |                              |                                                |                                    | جنيه                                 | قرش | جنيه           | قرش | جنيه                          | قرش |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | اولاً اعمال الطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |          |                      |                              |                                                |                                    |                                      |     |                |     |                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1            | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة (المسافة ٥٠٠ متر) من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر | 17.00         | متر مكعب | 100,000.0            | 96,500.0                     | 0.0                                            | 96,500.0                           | 1,640,500.0                          |     |                |     | 1,640,500                     |     | مكتب جهاز الاشراف متواجد<br>- العلامات الارشادية متواجده<br>- لافتات المشروع متواجده<br>- المهندسون متواجدون<br>- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>- السيارات متواجده<br>- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>- التقارير متواجده<br>- يراعى خصم التجارب المعملية<br>- الحد الأدنى من المعدات متواجد<br>- البرنامج الزمني للمشروع متواجد<br>- سيارات نقل العينات متواجده<br>- يراعى تطبيق نصوص العقد<br>- وثيقة التأمين شخصية سارية حتى ٢١/١/٢٠٢٤<br>- وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى ٢١/١/٢٠٢٤ |
| 3            | بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم /سم <sup>١</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.00         | متر مكعب | 2,500.0              | 2,000.0                      | 0.0                                            | 2,000.0                            | 108,000.0                            |     |                |     | 108,000.0                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم /سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65.50         | متر مكعب | 25,000.0             | 7,500.0                      | 0.0                                            | 7,500.0                            | 491,250.0                            |     |                |     | 491,250.0                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠-٦٠٠) كجم /سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76.00         | متر مكعب | 40,000.0             | 49,100                       | 0.0                                            | 49,100                             | 3,731,600.0                          |     |                |     | 3,731,600.0                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهوض العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.00         | متر مسطح | 300,000.0            | 239,500.0                    | 4,600.0                                        | 244,100.0                          | 3,905,600.0                          |     |                |     | 3,905,600.0                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ١ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهوض العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.20          | متر مسطح | 55,000.0             | 50,400                       | 0.0                                            | 50,400                             | 161,280.0                            |     |                |     | 161,280.0                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | بالمتر المسطح علاوة كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك ٢ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهوض العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.40          | متر مسطح | 10,000.0             | 4,600                        | 0.0                                            | 4,600                              | 29,440.0                             |     |                |     | 29,440.0                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5            | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والرصف الحالي في الأماكن التي يجدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوض العمل - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه للكيلومتر الزيادة والنقصان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60.00         | متر مكعب | 20,000.0             | 16,000.0                     | 0.0                                            | 16,000.0                           | 960,000.0                            |     |                |     | 960,000.0                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6            | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.00          | متر مسطح | 300,000.0            | 207,000                      | 0.0                                            | 207,000                            | 1,035,000.0                          |     |                |     | 1,035,000.0                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7            | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80.00         | متر مكعب | 10,000.0             | 7,000                        | 0.0                                            | 7,000                              | 560,000.0                            |     |                |     | 560,000.0                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

مدير المشروع ( الهيئة )

مهندس / إبراهيم الحناوي

مكتب خالد قنديل  
م / رجب سمير



مدير المشروع  
شركة أبناء بدوي  
م / محمود يوسف

شركة أبناء بدوي  
للمقاولات  
محمود حافظ بدوي  
وشركاه

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محروس طه"

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

الحساب

نهائيا

تحريري في

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بصرح الشروط أعتمدت من .....

تحريري في :

