

مستخلص رقم (٢) فروق اسعار عن الاعمال من تاريخ												
رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٢	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبة	الفئة	قيمة الكمية المستحقة	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة لتعديل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخافض في الامتار %	القيمة المستحقة
٢٠٢٥	بالمتر المكعب حذر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للأرصاد المسلحة بالحقن المثلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش والبنيد شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٤٤	فبراير-٢٤	٨٤٤	١٠١,٦٣	٨٥,٧٧٥,٧٢	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٤	٣,٠٧٥,٨٩
٢٠٣٤	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطول ١٢٠ سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوغة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصيب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب وحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازادة السيلكا	٢٢٣	فبراير-٢٤	٢٢٣	٦٤١,٠١	١٤٢٩٤٥٢,٣	الاسمنت	%١٦	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%٦	٨٢,٧٤٤,٨٠
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المتتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة يد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣ واللثة تشمل كل ما يلزم لتوفير العزل كاملاً داخلياً للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣	فبراير-٢٤	٢٣	١٨٥٧,٢٤	٤٢٧١٦,٥٢	سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٢	٧٦٥,٩٠
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازادة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطولى اللزومه للحصول على سطح امسك للاسطح الظاهره وكل التقويات اللزومه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٧٨٧	فبراير-٢٤	٧٨٧	٣٧٦٦,٩٠	٢٦٤٩٧٥٠,٣	الاسمنت	%٢٨	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%١٠	٢٦٨,٤١٩,٥٠
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعدد والتجانن والاكثاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والانوائى اللزومه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة والبنيد لايشمل حديد التسليح.											
٤٥-ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	١٢٧	فبراير-٢٤	١٢٧	٤٢٧٤,٩٥	٥٤٢٩١٨,٦٥	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%٨	٤٥,١٧٦,٦١
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٢	٩,٧٣٤,٤٦
٤٥-ج	ارتفاع من ٩,٠١ م حتى ١٢ م	٥٢٢	فبراير-٢٤	٥٢٢	٤٤٧٦,٧٠	٢٣٣٦٨٣٧,٤	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%٨	١٩٤,٤٤٩,٧٦
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٢	٤١,٨٩٩,١٨
٤٥-د	ارتفاع من ١٢,٠١ م حتى ١٥ م	١٠٣	فبراير-٢٤	١٠٣	٤٦٧٨,٤٨	٤٨١٨٨٣,٤٤	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%٨	٤٠,٠٩٧,٨٣
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٢	٨,٦٤٠,١٠
٤٥-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	٢٢٣	فبراير-٢٤	٢٢٣	٤٨٨٠,٢٦	١٠٨٨٢٩٧,٩٨	الاسمنت	%٢٣	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%٨	٩٠,٥٥٧,٩٨
							سولار	%١٠	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٢	١٩,٥١٣,٠٤
إجمالي صفحة رقم (٢/١)												
٨٧٨,٤٩٧,٦												

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني : م / رانيا احمد ابراهيم
 الشركة المنفذة - مدير المشروع : م / رمضان عطية
 الاستشاري العام : شركة سيسترا SYSTRA
 الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع : م / راشد شحاته
 مدير أعمال مشروع القطر السريع : م / أسام علي أحمد
 مدير عام المشروعات : م / جهاد محمد سعد
 مدير عام الشؤون المالية و الادارية : م / مصطفى عبد الجواد
 رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية : م / نصر محمد نصر طيبيخ

قرش جنيه
 أقر بأن هذا الحساب صحيح و مبسوط و أن المبالغ المقيدة بظهوره و قدرها
 للمعاول
 تحديراً في
 المحاسب /
 دفع للمعاول مبلغ
 قرش جنيه
 على الحساب / نهائياً
 غير التازدة بصك الشروط و اعدت من
 ملاحظة الفئات :
 بمسند

مستخلص رقم (٢) فروق اسعار عن الاحمال من تاريخ												
رقم البند	بيان الاعمال	كمية مستخلص ١٢	شهر المحاسبة	الكمية المنفذة بشهر المحاسبية	الذمة	قيمة الكمية المستحقة	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	اوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد	الرقم القياسي وقت المحاسبة	نسبة الزيادة أو الخفض في الاعمال %	القيمة المستحقة
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواسط الساندة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من النسب بالطبيعة لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإلا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٤٤٥٠ كجم/م ^٣	١٠١	فبراير-٢٤	١٠١	٣٥٥٠,٥	٣٥٨٦٠,٥	الاسمنت	%٢٤	٢٥٥,٤٠	٣٤٧,٨٠	%٩	٣١,١٣٦,٧٥
							سولار	%١٢	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٢	٧,٧١٥,٥٩
٥١	بالطن توريد وتزويد ورص حديد تسليح B500 DWR زيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهج العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٩	فبراير-٢٤	٢٣٩	٤١٤٧٨,٦٢	٩٩١٣٣٩٠,١٨	حديد التسليح	%٧٠	٦١٣,٦٠	١,٣٨٤,٦٠	%٨٨	٨,٧١٩,٤٥٣,٥٢
							سولار	%٥	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%١	٨٨,٨٧٢,٨٧
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من الببوتومين والدهان وجبان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهج العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهج العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وهندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣١١٧	فبراير-٢٤	٣١١٧	٦٤,٠٢	١٩٩٥٠,٣٤	بيبوتومين	%٢٥	٥٦٦,٠٠	٧٦٢,٠٠	%٩	١٧,٢٧٥,٥٦
							سولار	%٢	٣٥٣,٦٠	٤١٧,٠٠	%٠	٧١٥,٥٨
إجمالي صفحة رقم (٢/٢)												
إجمالي مستخلص فروق الاسعار رقم (٢) لشهر فبراير ٢٠٢٤												
٨,٨٦٥,١٦٩,٩												
٩,٧٤٣,٦٦٧,٥												

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
/ مصطفى عبد الجواد
التوقيع:

مدير أعمال مشروع القطار السريع
/ أسماء على أحمد
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
/ راشد شحاته
التوقيع:

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع:

الشركة المنفذة - مدير المشروع
/ رمضان عطيه
التوقيع:

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
/ رانيا احمد ابراهيم
التوقيع:

أثر بان هذا الحساب صحيح ومشروط و أن المبالغ المقتدة بظهوره و قدرها
للمقاول
تحريرا في
قرش
جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
قرش
جنيه
ملاحظة لأذنت :
غير الواردة بصدك الشروط و ائتمنت من
يتخذ ،



