

استشارة المختصين

المصنف الفقيه الميرزا محمد باقر


1990

Page No.

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

صلحية / توسمه وتطوير طريق وادي التطور- الطين
الشركة المنقذة / شركة ايش ايه للإنشاءات (ابناء حسن علام)
العقد رقم : ٥١٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٠٤

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



مستخلص تعويضات جارى (٤) عن الفترة من ٠٧ / ٢٠٢٢ حتى ٠٨ / ٢٠٢٢

رقم البلد	بسمان الأعمال	بيانات الأعمال بالمستخلص					قيمة التعويض (جنيه)
		المستخلص	شهور	عدد الايام	عدد ايام المستخلص	الكمية بالمستخلص	
اعمال الازالة والتطهير-2							
2-1	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المتهارة والازاحة والصمغوة والشرخ بالرفس الحال باستخدام ماكينة كشط الأرضات الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	٢٠٢٦٦٤	١٧٧٧٩٠	%٤,١٨٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	٢٠٢٦٦٤	٢٢٢٧٤	%٥,٩١٠
طبقات الاساس-5							
5-1	بالمتر الكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المخرجة ناتج تكسير الكسارات والمساوية للمواصفات والتدريج الورد بالاشتراطات العامة وبالمشروع مساهة نقل ٦٨ كيلو	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	١٩٧١٠	١٧٥٢٠	%٦,٣٥٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	١٩٧١٠	٢١٩٠	%٧,٥٥٠
البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني							
6-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية الطرية بسمك ٢٨ سم	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	٣١١٢٨	٢٨١١٤	%٩,٢٩٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	٣١١٢٨	٣٥١٤	%١٢,٨٨٠
طبقات التشريب والصلق-7							
7-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التناثر MC30 بسمك ١.٢ - ١.٥ كجم ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	٨٥٧٩٠	٧٦٢٥٨	%١٠,٧٧٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	٨٥٧٩٠	٩٥٣٢	%١١,١٨٠
7-2	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة لاصقه من البتومين السائل سريع التناثر RC3000 بسمك ٥.٠ كجم ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	٢٤٤٩٨٨	٢١٧٧٦٧	%١٠,٧٧٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	٢٤٤٩٨٨	٢٧٢٢١	%١١,١٨٠
طبقات الرصف الاسفلتي-8							
8-2	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الصك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البتومين الصلب ١٠ ٧ ٢٠ واردا شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والله تفضل اجراء التجارب	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	٢٧٦٩٤	٢٤٦١٧	%١٠,٧٩٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	٢٧٦٩٤	٣٠٧٧	%١٠,٥٧٠
8-3	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الصك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البتومين الصلب ١٠ ٧ ٢٠ واردا شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والله تفضل اجراء التجارب	٢٢-٢٠	٢٤	٢٧	٢٤٤٥٠٠	٢١٧٣٦٩	%١٠,١٠٠
		٢٢-٢٠	٢	٢٧	٢٤٤٥٠٠	٢٧١٧١	%١٠,٣٧٠
الإجمالي " مع مراعاة خصم ٠.٥ % طبقا للمفاوضة "							٦,٩١٩,٧٥٧,٦٢ ج.م.
عن: المشركه المنفذة							
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى							

مدير المشروع
مهندس / احمد الشاعر
التوقيع /
من مراجعة الكيان دص
مطابقة للمستخلص ورائي
ماج صوفه ذوق اصهار

مدير عام المشروعات
مهندس / كرام سليم
التوقيع /
مدير الادارة المركزية
مهندس / مجدي عبد السلام
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المنقذة

المكتب الفني
مدير المشروع
مهندس / صلاح مسر
التوقيع /

٥٠٩٢٥