

## مستخلص (ختمى)

مشروع مكنة محطة تحصيل البغدادي بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمينى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م                                       | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفئة بالجنيه | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرائها | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه | استقطاع بالجنيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
| <b>وحدات مانع إنقطاع التيار الكهربى</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ١                                       | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تثبيت جهد ٢٥ كيلوفولت أمبير والبند يشمل جميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .                                        | ١٢٦,٤٩٦,٠٣    | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١٢٦,٤٩٦,٠٣٠                         | ٠,٠٠٠           | ١٢,٦٤٩,٦٠٣           |         |
| ٢                                       | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مانع انقطاع التيار rack mounted UPS ٢KVA with snmp card والبند يشمل البطاريات وجميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف . | ٥٦,٤٨٨,٨٨     | عدد    | ٤      | ٤                            | ٠                                 | ٤                                    | نهائى         | ٢٢٥,٩٥٥,٥٢٤                         | ٠,٠٠٠           | ٢٢,٥٩٥,٥٥٢           |         |
| ٣                                       | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة مانع انقطاع التيار UPS ٢٠ KVA with snmp card والبند يشمل البطاريات وجميع المواد والقطع والاكسسوارات ولوحة الدخول ولوحة الخروج وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة واعتماد جهاز الاشراف .            | ٥٦٩,٨٨٦,٠٠    | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٥٦٩,٨٨٦,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ٥٦,٩٨٨,٦٠٠           |         |
| <b>أعمال السنترال</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٤                                       | توريد وتركيب وتشغيل واختبار سنترال شبكى بسعة ٢٠ خط و ٥ مكالمات بنفس التزامن مع ربطه بسنترال الهيئة sip trunking و السعر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتشغيل والاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                      | ٣٥,٥٦٣,٢٧     | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٣٥,٥٦٣,٢٦٩                          | ٠,٠٠٠           | ٣,٥٥٦,٣٢٧            |         |
| ٥                                       | توريد وتركيب وتشغيل واختبار هاتف شبكى عادي والسعر يشمل كل ما يلزم من التركيب والتثبيت والتشغيل والاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                                                                                            | ٤,١٨٤,١٦      | عدد    | ١١     | ١١                           | ٠                                 | ١١                                   | نهائى         | ٤٦,٠٢٥,٨١٣                          | ٠,٠٠٠           | ٤,٦٠٢,٥٨١            |         |
|                                         | <b>اجمالى حتى الصفحة رقم (١)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |                              |                                   |                                      |               | <b>١,٠٠٣,٩٢٦,٦٣٦</b>                |                 | <b>١٠٠,٣٩٢,٦٦٤</b>   |         |

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

المشرف على إدارة المعلومات

م/عبيد عبد العزيز محمد

مدير عام ادارة المعلومات

م/محمد الباجورى

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

م/خالد محمد حسري

مهندس الشركة

م/شريف ديشية



## مستخلص (ختامي)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسي

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م  | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرائها | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه | استقطاع بالجنيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|    | اجمالى ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                              |                                   |                                      |               | ١,٠٠٣,٩٢٦,٦٣٦                       | ٠,٠٠٠           | ١٠٠,٣٩٢,٦٦٤          |         |
|    | اعمال نظام المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٦  | توريد وتركيب واختبار مخرج معلومات يشمل البند السلك و العلبة والشاسية واللحم والوجه وماسورة من نوع بيت الهندسة او ما يماثلها وجميع القطع والاكسسوارات الضرورية من ماركة Panduit او commscope او ما يماثلها والاعمال المساعدة علي ان يتم مراعاة ان لا يزيد طول الكابل عن ٩٠ متر مع عمل اختبارات الـ Fluke test لنقاط الداتا و اتمام العمل طبقا للمواصفات الفنية والكود المصري لاعمال الكهرباء وأصول الصناعة.                                                                                             | عدد    | ٣٠     | ٣٠                           | ٠                                 | ٣٠                                   | نهائى         | ١٧٧,٨٤٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ١٧,٧٨٤,٠٠٠           |         |
| ٧  | توريد وتركيب واختبار - Aruba CX٦٠٠٠ ١٢G PoE+ Switch او ما يماثلها ويتم ربط جميع المخارج به و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٢                                    | نهائى         | ١٠٧,٩٤٩,٧٢٣                         | ٠,٠٠٠           | ١٠,٧٩٤,٩٧٢           |         |
| ٨  | توريد وتركيب واختبار RANAVA - Aruba CX٦٠٠٠ ٢٤G PoE+ Switch او ما يماثلها ويتم ربط جميع المخارج به و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عدد    | ٤      | ٤                            | ٠                                 | ٤                                    | نهائى         | ٣٥٥,٦٨٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ٣٥,٥٦٨,٠٠٠           |         |
| ٩  | توريد وتركيب واختبار Panduit ١G SFP LC LX ١٠ km SMF Transceivers - Aruba ١G SFP LC LX ١٠ km SMF Transceivers - Aruba ١G SFP LC LX ١٠ km SMF Transceivers او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                          | عدد    | ١٢     | ١٢                           | ٠                                 | ١٢                                   | نهائى         | ٣٠٣,١٣٥,١٢٠                         | ٠,٠٠٠           | ٣٠,٣١٣,٥١٢           |         |
| ١٠ | توريد وتركيب واختبار Panduit UTP CAT٦A Patch Panel ٢٤ Port with all keystones او ما يماثلها مع توصيلها بالاسلاك القادمة من المخارج والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهيو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | ٦      | ٦                            | ٠                                 | ٦                                    | نهائى         | ٩٧,٤٧٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ٩,٧٤٧,٠٠٠            |         |
| ١١ | توريد وتركيب واختبار راك رئيسي لنظام المعلومات بطول على الاقل ٢U من نوع Pro Rack او ما يماثلها وبه جميع وصلات Power outlet اللازمة لتشغيل بحد أدنى ١٥ مخرج وبه جميع المراوح Fans اللازمة للتهوية بحد أدنى ٤ مراوح على أن يشمل التوريند Cabinet Blank ١U لجميع الاجزاء الغير مستغلة. و Cable Organizer للتنظيم الكابلات داخل الراك و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                               | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٦٦,٠٠٦,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ٦,٦٠٠,٦٠٠            |         |
| ١٢ | توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ٢U او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٣٢,٦٦٤,٤٢٠                          | ٠,٠٠٠           | ٣,٢٦٦,٤٤٢            |         |
| ١٣ | توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ٩U او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١٧,٣٩٦,٤٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ١,٧٣٩,٦٤٠            |         |
| ١٤ | توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ١٢U من نوع Pro Rack او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١٨,٥٦٧,٦٨٢                          | ٠,٠٠٠           | ١,٨٥٦,٧٦٨            |         |
| ١٥ | توريد وتركيب واختبار SUB RACK لنظام المعلومات بطول على الاقل ٦U من نوع Pro Rack او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١١,٩٠٩,٣٦٣                          | ٠,٠٠٠           | ١,١٩٠,٩٣٦            |         |
| ١٦ | توريد وتركيب وتشغيل واختبار Patch Cord Cat٦A بطول ٣ متر لكل باتش كورد ماركة Panduit او ما يماثلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٣٠     | ٣٠                           | ٠                                 | ٣٠                                   | نهائى         | ١٥,٣٩٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ١,٥٣٩,٠٠٠            |         |
| ١٧ | توريد وتركيب وتشغيل واختبار Patch Cord Cat٦A بطول ١ متر لكل باتش كورد ماركة Panduit او ما يماثلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدد    | ٣٠     | ٣٠                           | ٠                                 | ٣٠                                   | نهائى         | ١١,٩٧٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ١,١٩٧,٠٠٠            |         |
| ١٨ | توريد ومد وتركيب واختبار كابللياف ضوئية (Fiber Optics) بمواصفات (Double Jacket, Core Gel-Free, Single mode ٦ Core) او ما يماثلها عالية الجودة وذلك لربط جميع الراكات الفرعية بالراك الرئيسي . على أن تمد الكابلات داخل المواسير من نوع بيت الهندسة او ما يماثلها و السعر يشمل اللحام واختبار OTDR TEST وكل ما يلزم للتوصيل والتشغيل والاختبار والتجميع على لوحات التجميع الخاصة بالفاير (Fiber Patch Panel) وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . | م.ط    | ١٠٠٠   | ١٠٠٠                         | ٠                                 | ١٠٠٠                                 | نهائى         | ٢٢٩,٧١٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ٢٢,٩٧١,٠٠٠           |         |
| ١٩ | توريد وتركيب وتشغيل واختبار Modular Fiber Patch Panel شامل الـ pigtail و الـ couplers من النوعيات عالية الجودة او commscope و R&M او ما يماثلهم و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                 | عدد    | ٦      | ٦                            | ٠                                 | ٦                                    | نهائى         | ١٠٥,٥٠٨,٢٨٣                         | ٠,٠٠٠           | ١٠,٥٥٠,٨٢٨           |         |
| ٢٠ | توريد واختبار Duplex Patch Cord (LC-LC) بطول ٢ متر لكل باتش كورد من النوعيات عالية الجودة ou corning او ما يماثلها البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدد    | ١٢     | ١٢                           | ٠                                 | ١٢                                   | نهائى         | ١٣,٥٢٩,٥٢٠                          | ٠,٠٠٠           | ١,٣٥٢,٩٥٢            |         |
|    | اجمالى حتى الصفحة رقم (٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                              |                                   |                                      |               | ٢,٥٦٨,٦٥٣,١٤٧                       | ٠,٠٠٠           | ٢٥٦,٨٦٥,٣١٥          |         |

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير عام ادارة المعلومات

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مهندس الشركة

م/حاتم زكريا حافظ

م/عبير عبد العزيز محمد

م/محمد الناجورى

م/خالد محمد صبرى



مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسي

رقم العقد (٢٠٢٣/٩٢/٢٠٢٤)

مستخلص (ختامى)



من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م                         | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوحدة     | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرائها | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه | استقطاع بالجنيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات    |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|--|
|                           | اجمالى ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                              |                                   | ٢,٥٦٨,٦٥٣,١٤٧                        |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ٢٥٦,٨٦٥,٣١٥          |            |  |
| اعمال نظام الإطفاء الذاتى |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |            |  |
| ٢١                        | توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائى بغاز ( FM٢٠٠ ) لغرف المعلومات الرئيسية و النظام حاصل على احدي الاعتمادات الدولية UL,FM,VDS والبند يشتمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز ومشحونة بكامل الكمية بحيث لا تقل عدد الاسطوانات عن عدد ( ١ ) اسطوانة سعة لا تقل عن ٣٥ ك.جرام كاملة بالمحابس ويراس التحكم الكهربائى Electric Actuation Head وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخرطوم التفريغ والموازنين وتركيب الاسطوانات داخل دولاى لحمايتها من العبث والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الالى على ان تكون باستخدام مواسير صلب كربوني خالية من اللحامات الطولية Black Seamless Steel جدول ٤٠ بالاقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وكل ال Nozzel بالمقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكمل وجه وعلى ان يتم تقديم النوتة الحسابية للاعتماد من استشاري المشروع قبل البدء فى التنفيذ و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .      | ٤٤٥,٤٥٥,٧٥ | مقطوعة | ١                            | ١                                 | ٠                                    | ١             | نهائى                               | ٤٤٥,٤٥٥,٧٥٢     | ٠,٠٠٠                | ٤٤,٥٤٥,٥٧٥ |  |
| ٢٢                        | توريد وتركيب واختبار نظام اطفاء تلقائى بغاز ( CO٢ ) لغرفة المولد TYCO or أو LPG أو ما يماثلها و النظام حاصل على احدي الاعتمادات الدولية UL والبند يشتمل على مجموعة الاسطوانات اللازمة من الغاز بعدد لا يقل عن (١) اسطوانة رئيسية وعدد (١) اسطوانة فرعية ومشحونة بكامل الكمية طبقاً للدراسة و النوتة الحسابية المقدمة من المقاول كاملة بالمحابس وكذلك ذراع التشغيل اليدوي وخرطوم التفريغ والسعر يشمل شبكة المواسير الخاصة بنظام الاطفاء الالى على ان تكون باستخدام مواسير صلب كربوني خالية من اللحامات الطولية Black Seamless Steel جدول ٤٠ بالاقطار المناسبة كاملة بكافة الاكسسوارات الخاصة بالنظام وتوريد وتركيب ال Nozzel بالمقاسات المناسبة وكافة القطع المعاونة اللازمة لعمل النظام على اكمل وجه وعلى ان يتم تقديم النوتة الحسابية للاعتماد من استشاري المشروع قبل البدء فى التنفيذ والبند لا يشمل نظام الإنذار اللازم لتشغيل نظام الإطفاء و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . | ٤٧٤,٣٠٤,٨٥ | مقطوعة | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٤٧٤,٣٠٤,٨٥٥                         | ٠,٠٠٠           | ٤٧,٤٣٠,٤٨٥           |            |  |
| ٢٣                        | توريد وتركيب لوحة تحكم لنظام الإطفاء الآلى للحريق من النوع التقليدي ذات سعة ٢ منطقة إنذار + ١ منطقة إطفاء واللوحه حاصلة على إحدى الإعتمادات الدولية U.L , F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية واللوحه كاملة بالشاحن وتحتوى على مجموعة البطاريات الخاصة باللوحه الرئيسية من النوع Sealed Lead Acid اللازمة لعمل النظام لمدة ٢٤ ساعة في حالة انقطاع التيار الكهربى و السعر يشمل كل مايلزم للتركيب والتثبيت والاختبار والتشغيل وعمل كابل التغذية الكهربائيه اللازم للوحه التحكم من أقرب لوحه كهرباء و السعر يشمل تركيب وحده حماية Over & Under Voltage Protection و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | عدد    | ٢                            |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |            |  |
| ٢٤                        | توريد وتركيب كاشف دخان من النوع التقليدي Conventional Photoelectric Detector كامل بالقاعدة و به عدد ٢ لمبة بيان و حاصل على إحدى الإعتمادات الدولية U.L , F.M, V.D.S طبقاً للمواصفات الفنية على أن يتم توصيلة بلوحه التحكم الرئيسية و البند يشتمل على - شبكة دوائر التوصيل داخل المبنى باستخدام كابلات من النوعية C ١٠٥ Fire Alarm Cable قطاع (١×٢م) شيلد تمتد داخل مواسير من الصلب المجلفن كاملة بجميع الاكسسوارات الخارجيه وعلى أن تكون المواسير شاملة كافة الإكسسوارات (بواطت جلب جلائدات وخلافة ) و بالاقطار المناسبة بحيث تكون أقطار المواسير ضعف أقطار الكابلات المارة بها وقطر الماسورة لا يقل عن ٢٠ مم و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                  |            | عدد    | ٢                            |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |            |  |
| ٢٥                        | كالبند السابق ولكن توريد وتركيب كاشف الحرارة من النوع التقليدي Conventional Rate Of Rise & Fixed Temperature Heat detector و السعر يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | عدد    | ٢                            |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |            |  |
| ٢٦                        | كالبند السابق ولكن توريد وتركيب واختبار زر يدوي للإنذار ضد الحريق من النوع التقليدي Double Action والزر مزود بوسيلة إيقاف واطلاق الغاز ومزود بعلبة حماية من الصاج وبواجهة زجاجية لحمايتها من العبث و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | عدد    | ٢                            |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |            |  |
| ٢٧                        | كالبند السابق ولكن تويد وتركيب سارينة بفلاشر للإنذار ضد الحريق Electronic Strobe Horn بقوة رنين لا تقل عن ٩٠ ديسبل وشدة اضاءة ٧٥ CD عند ٣ متر و البند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | عدد    | ٢                            |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |            |  |
|                           | اجمالى حتى الصفحة رقم (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |                              |                                   | ٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤                        |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ٣٤٨,٨٤١,٣٧٥          |            |  |

مهندس الشركة

م/شريف دشيبة

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

المشرف على إدارة المعلومات

م/عبير عبد العزيز محمد

مدير عام ادارة المعلومات

م/محمد الباجورى

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

م/خالد محمد صبري



## مستخلص (ختامي)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادي بالطريق الساحلي الدولي وربطها بالمبنى الرئيسي

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م  | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفئة بالجنية | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرائها | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنية | استقطاع بالجنية | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|    | اجمالي ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |                              |                                   | ٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤                        |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ٣,٤٨٨,٤١٣,٧٥٤        |         |
|    | اعمال نظام كاميرات المراقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٢٨ | توريد وتركيب واختبار وتشغيل جهاز NVR ٢٢ Channel مع القدرة علي حفظ لوح السيارات من نفس نوعية الكاميرات ومن النوع المعتمد والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة طبقاً للمواصفات الاتية :-<br>Full HD resolution support<br>Third-party IP cameras supported with ONVIF , Ultra ٢٦٥/H.٢٦٥/H.٢٦٤, MJPEG dual codec<br>Up to ١٠TB for each HDD, ٦ SATA HDDs (١ month) , With ٨TB Storage pre-installed (١ month)<br>Real-time recording capability at ٢٥ fps Up to ٨ Megapixels resolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٢٧,٥٣٨,٣٠    | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٢                                    | نهائي         | ٤٥٥,٠٧٦,٦٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ٤٥٥,٠٧٦,٦٠٠          |         |
| ٢٩ | توريد وتركيب واختبار وتشغيل شاشة CCTV LED ٥٥ من النوعيات عالية الجودة والمعتمدة من المهندس المشرف والبند يشمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٠,٦٤٣,١٣     | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ٣٠,٦٤٣,١٢٩                          | ٠,٠٠٠           | ٣٠,٦٤٣,١٢٩           |         |
| ٣٠ | توريد وتركيب جهاز حاسب الي Workstation علي ان يتضمن نظام التشغيل ومكافح للفيروسات بالمواصفات الاتية:<br>Processor Xeon - ١٦GB RAM DDR٤ - ٢٥٠GB NVM - ٤TB HDD - ٢meter cable CAT٦A - NVIDIA Quadro P٢٢٠٠ - apc surge protector power strip - Cable organizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٧٣,٨٢١,٥٠    | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ١٧٣,٨٢١,٥٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ١٧٣,٨٢١,٥٠٠          |         |
| ٣١ | توريد وتركيب واختبار وتشغيل ( IP INDOOR FIXED DOME IP CAMERA ) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT٦A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن<br>Megapixel Day\Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame ٤<br>Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity<br>Two simultaneous H٢٦٤ / MPEG -٤ video stream one of them ٢٥f/s @full resolution<br>IPv٤,Snmp,Dhcp,Igmp,Upnp.....Etc<br>IR illumination ١٠m , if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٦,٨٠٤,٥٣     | عدد    | ١٢     | ١٢                           | ٠                                 | ١٢                                   | نهائي         | ٢٠١,٦٥٤,٣١٥                         | ٠,٠٠٠           | ٢٠١,٦٥٤,٣١٥          |         |
| ٣٢ | توريد وتركيب واختبار وتشغيل ( IP OUTDOOR FIXED BULLET CAMERA ) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT٦A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمتد الكابلات داخل مواسير من الكاميرا حتي مكان التجميع والمواسير من النوعية عالية الجودة والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات واكسسوارات و مواد و مهمات و حوامل وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب والاختبار واتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .<br>Megapixel Day\Night / ١٩٢٠ X ١٠٨٠ mpixel @full frame / IR viewable length ٢٠m ٤<br>Minimum illumination <or= ٠.٠٤ Lux at color mode & <or= ٠.٠٨ Lux at B/W mode<br>Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity<br>Two simultaneous H٢٦٤ / MPEG -٤ video stream one of them ٢٥f/s @full resolution<br>Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF<br>Protocols TCP/IP ,IPv٤,Snmp,Dhcp,Igmp,Upnp.....Etc<br>If it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range<br>Enclosure IP٦٦ | ١٦,٨٠٤,٥٢     | عدد    | ١٤     | ١٤                           | ٠                                 | ١٤                                   | نهائي         | ٢٣٥,٢٦٣,٣٢٨                         | ٠,٠٠٠           | ٢٣٥,٢٦٣,٣٢٨          |         |
|    | اجمالي حتى الصفحة رقم (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |        |        |                              |                                   | ٤,٥٨٤,٨٧٢,٦٢٥                        |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ٤,٥٨٤,٨٧٢,٦٢٢        |         |

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة



م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

م/شريف دشيبة



## مستخلص (ختامى)

مشروع مكنة محطة تحصيل البغدادي بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م  | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفئة بالجنية | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرالها | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنية | استقطاع بالجنية | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|    | <b>اجمالى ما قبله</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |                              |                                   | ٤,٥٨٤,٨٧٢,٦٢٥                        |               | ٩,٠٠٠                               |                 | ٤٥٨,٤٨٧,٢٦٢          |         |
| ٣٣ | توريد وتركيب واختبار وتشغيل كاميرا التعرف على ارقام لوحات السيارات وربطها بالبرنامج وطباعتها على التذكرة وربطها ايضا على نظام الكاميرات ( IP OUTDOOR FIXED ANPR BULLET CAMERA ) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من المهندس المشرف قبل التنفيذ والسعر يشمل تركيب مخرج كاميرا عبارة عن كابلات UTP CAT6A من النوعيات عالية الجودة وعلى أن تمتد الكابلات داخل مواسير من الكاميرا حتى مكان التجميع والمواسير من النوعية عالية الجودة والبند يشمل كل ما يلزم من كابلات واكسسوارات و مواد ومهمات وحوامل وكل ما يلزم للتثبيت والتركيب والاختبار واتمام العمل على الوجه الامثل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة .<br>: YMP for Plate Number Capturing Day\Night and the specs no less than<br>Image device 1/2 inch (Progressive Scan)<br>Resolution : YMP or better/20fps Full HD<br>Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity<br>Two simultaneous H264 / MPEG -4 video stream one of them 20f/s @full resolution<br>Support unicast/multicast<br>Protocols TCP/IP ,IPv4,Snmp,Dhcp,Igmp,Upnp.....Etc , Open IP Standard / ONVIF<br>IR illumination 10m, if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range<br>Enclosure IP66 | ٦٠,٠٧٩,٢٨     | عدد    | ٨      | ٨                            | ٠                                 | ٨                                    | نهائى         | ٤٨٠,٦٣٤,٢٦٠                         | ٠,٠٠٠           | ٤٨٠,٦٣٤,٢٦٠          |         |
| ٣٤ | توريد وتركيب واختبار وتشغيل ( IP OUTDOOR PTZ DOME CAMERA ) من النوعيات عالية الجودة بحيث يتم الاعتماد من<br>Megapixel Day\Night / 1920 X 1080 mpixel @full frame / IR viewable length 20.0m<br>16X optical zoom ,Multiple streaming,Auto tracking<br>Day & night operating automatic switching between color and B/W modes depending on light intensity<br>Two simultaneous H264 / MPEG -4 video stream one of them 20f/s @full resolution<br>Support unicast/multicast / Open IP Standard / ONVIF<br>Protocols TCP/IP ,IPv4,Snmp,Dhcp,Igmp,Upnp.....Etc<br>IR illumination 20m for 3.9mm lens & 4.0m for 9.22 mm or 0.0 mm lens , if it's not in the camera the bidder must deliver a separate illumination to install above the camera for the same range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦٨,٥١٠,٠١     | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٢                                    | نهائى         | ١٣٧,٠٢٠,٠٢٠                         | ٠,٠٠٠           | ١٣٧,٠٢٠,٠٢٠          |         |
| ٣٥ | توريد وتركيب وعمل الاعدادات اللازمة لجهاز الخادم (RACK Server) لحفظ بيانات الرسوم والتحصيل والقدرة على مراجعته جميع البيانات الخاصة بالتحصيل بالمواصفات الاتية<br>Chassis with up to 16 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for YCPU Configuration<br>Dual Intel® Xeon® Silver 4209 2.9G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22 M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2933<br>Dual 16GB RDIMM, 2200 MT/s, Dual Rank -RAID Controller, 8GB NV Cache, Adapter<br>900 GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V, 2 DWPD, RAID-1 (1 drive backup) (Qty.3)<br>1,2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, RAID-10 (2 drive backup) (Qty.1)<br>Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T, rNDC<br>Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height<br>Performance Fans -LCD Bezel<br>Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 700W, Titanium, 200-240VAC<br>AntivirusWindows server standard -SQL Server-<br>علي ان تكون جميع البرامج اللازمة للتشغيل مرخصة قانونياً<br>البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري.                                                                                                                                      | ١,٠٣٩,٨٧٢,٣٢  | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١,٠٣٩,٨٧٢,٣١٨                       | ٠,٠٠٠           | ١,٠٣٩,٨٧٢,٣١٨        |         |
|    | <b>اجمالى حتى الصفحة رقم (٥)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |                              |                                   | ٦,٢٤٢,٣٩٩,٢٢٣                        |               | ٩,٠٠٠                               |                 | ٦٢٤,٢٣٩,٩٢٣          |         |

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ جلال محمد صبري

م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

م/شريف ديشيشة

## مستخلص (ختامي)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| ٢                      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفئة بالجنية | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرائها | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنية | استقطاع بالجنية | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|                        | اجمالى ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |        |        |                              |                                   | ٦,٢٤٢,٣٩٩,٢٢٣                        |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ٦٢٤,٢٣٩,٩٢٢          |         |
| ٣٦                     | توريد وتركيب واختبار وعمل الاعدادات اللازمة لجهاز التحصيل على ان يشمل الاتى: شاشة تعمل باللمس بمقاس لا يقل عن ١٥ انش خدمة شاقة ماركة Gsan او ما يماثله - جهاز حاسب الي DELL او ما يماثله - معالج ١٥ الجيل العاشر على الأقل - RAM AGB DDR٤ - Windows - ١٦B HDD - Samsung ٢٥٠GB NVM - درج تحصيل الرسوم - طابعة ريسيت تحصيل الرسوم EPSON او ما يماثله - APC surge protector power strip او ما يماثله - ٣-Cable organizer - meter cable CAT٦A و تهينة المكان بمكتب وكريسي و البند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري . | ١١٦,٧٩١,٨٦    | عدد    | ٨      | ٨                            | ٠                                 | ٨                                    | نهائى         | ٩٣٤,٣٣٤,٨٨٠                         | ٠,٠٠٠           | ٩٣,٤٣٣,٤٨٨           |         |
| ٣٧                     | بالعدد تطوير برنامج المحاسبه على اجهزه الحاسب الالى الخاصه بتحصيل الرسوم والبرنامج يشمل الوجهه الحسابيه المطلوبه وبيان مراجعه الاعداد والحسابات اليوميه والتقارير اللازمة مع امكانية ربطه بالمقر الرئيسى والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠   | مقطوعة | ١      | ٠                            | ١                                 | ١                                    | نهائى         | ٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠           | ٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠          |         |
| ٣٨                     | بالعدد برمجيه منظومه الاشتراكات الخاصه ببوابة الفيوم والبرنامج يشمل الوجهه الحسابيه المطلوبه وبيان مراجعه الاعداد والحسابات اليوميه والتقارير اللازمة مع امكانية ربطه بالمقر الرئيسى والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٣٩                     | توريد وتركيب ذراع لحارات الملاكي من نوع ماجنيتك او ما يماثله زمن فتح وغلق ٢ ثانية ( ٢٢٠ فولت) مزود بلوب لعدم غلق الذراع أثناء عبور السيارة - واضائة بطول الذراع خدمة شاقة مع لوحة التحكم بها منفذ شبكة للتحكم وتوصيله ببرنامج التحصيل والبند يشمل حساس لوب لغلق الذراع واتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري.                                                                                                                                                                                                            | ٢٨٤,١٨٣,٩٩    | عدد    | ٦      | ٦                            | ٠                                 | ٦                                    | نهائى         | ١,٧٠٥,١٠٣,٩٢٨                       | ٠,٠٠٠           | ١٧٠,٥١٠,٣٩٣          |         |
| ٤٠                     | توريد وتركيب ذراع لحارات التقل الثقيل من نوع ماجنيتك او ما يماثله زمن فتح وغلق ٢ ثانية ( ٢٢٠ فولت) مزود بلوب لعدم غلق الذراع أثناء عبور السيارة - واضائة بطول الذراع خدمة شاقة مع لوحة التحكم بها منفذ شبكة للتحكم وتوصيله ببرنامج التحصيل والبند يشمل حساس لوب لغلق الذراع واتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري.                                                                                                                                                                                                       | ٢٨٨,٢٢٤,٣٨    | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٢                                    | نهائى         | ٥٧٦,٤٤٨,٧٥٢                         | ٠,٠٠٠           | ٥٧,٦٤٤,٨٧٥           |         |
| ٤١                     | توريد وتركيب واختبار قارئ المصق التعريفى الخاص بالاشراك مع الحامل مع ربطه ببرنامج التحصيل لتسجيل عبور السيارات واعمال توصيله في ماسورة بالقطر المناسب من النوع المعتمد والبند يشمل المصق التعريفى واتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري .                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١١٢,٧١٩,٥٠    | عدد    | ٨      | ٨                            | ٠                                 | ٨                                    | نهائى         | ٩٠١,٧٥٥,٩٦٠                         | ٠,٠٠٠           | ٩٠,١٧٥,٥٩٦           |         |
| ٤٢                     | توريد وتركيب واختبار طابعة ليزر من اشن بي او كانون والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨,٠٢٣,٣٣     | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١٨,٠٢٣,٣٢٩                          | ٠,٠٠٠           | ١,٨٠٢,٣٣٣            |         |
| اعمال التحكم في الدخول |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٤٣                     | توريد وتركيب وتشغيل واختبار لوحة تحكم في الدخول لعدد ٢ باب على ان يشمل البند جميع التوصيلات وعمل الاعدادات والتهئية المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٠,٦٧٣,٩٨     | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٣٠,٦٧٣,٩٨٠                          | ٠,٠٠٠           | ٣,٠٦٧,٣٩٨            |         |
| ٤٤                     | كابلند السابق ولكن BIO Reader (RF + Fingerprint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠,٠٣٩,٩٨     | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ١٠,٠٣٩,٩٨٠                          | ٠,٠٠٠           | ١,٠٠٣,٩٩٨            |         |
| ٤٥                     | Exit push button ولكن كابلند السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣,٣٩٢,٥٠      | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٣,٣٩٢,٤٩٨                           | ٠,٠٠٠           | ٣٣٩,٢٥٠              |         |
| ٤٦                     | Magnetic door lock ولكن كابلند السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥,٥٧٠,٦٨      | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٥,٥٧٠,٦٨١                           | ٠,٠٠٠           | ٥٥٧,٠٦٨              |         |
| ٤٧                     | Door Contact ولكن كابلند السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣,٢٧٩,٩٢      | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٣,٢٧٩,٩٢٣                           | ٠,٠٠٠           | ٣٢٧,٩٩٢              |         |
| ٤٨                     | بالعدد توريد وتركيب أبواب مقاومة للحريق فرانس ميتال أو إندورز أو ما يماثلهم مقاس ٢,٢x١ متر وسعك الصاج ١,٥ مم كامل بالإكسسوار مقاوم للحريق والأكر البانيك ويشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦٨,٧٨٦,٣٢     | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائى         | ٦٨,٧٨٦,٣١٨                          | ٠,٠٠٠           | ٦,٨٧٨,٦٣٢            |         |
|                        | اجمالى حتى الصفحة رقم (٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |        |                              |                                   | ١١,٠٦٩,٨٠٩,٤٥٠                       |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ١,٠٦٩,٩٨٠,٩٤٥        |         |

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجوري

م/ عبير عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

م/شريف دشبشة

## مستخلص (ختامي)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادي بالطريق الساحلي الدولي وربطها بالمبنى الرئيسي

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م                        | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرائها | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جاري ام نهائي | جملة مقدار الاعمال التي تمت بالجنيه | استقطاع بالجنيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|                          | اجمالي ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                              |                                   |                                      |               | ١١,٠٦٩,٨٠٩,٤٥٠                      | ٠,٠٠٠           | ١,٦١٩,٩٨٠,٩٤٥        |         |
| اعمال نظام التكييف       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٤٩                       | توريد وتركيب وحدة تكييف سلبية قدرة ٤ حصان بفرقة السيرفرات شامل لوحة تبديل ومظلة حماية للوحدة الخارجية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٢                                    | نهائي         | ١٤٩,٢٧٨,٤٤٠                         | ٠,٠٠٠           | ١٤,٩٢٧,٨٤٤           |         |
| ٥٠                       | توريد وتركيب وحدة تكييف سلبية قدرة ٢,٢٥ حصان بفرقة التوزيع الفرعية شامل مظلة حماية للوحدة الخارجية والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واعتماد المكتب الاستشاري                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ٤٤,٣٤٦,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ٤,٤٣٤,٦٠٠            |         |
| اعمال الكبلات الكهربائية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٥١                       | توريد وتركيب واختبار كابلات جهد منخفض نحاسية XLPE/PVC قطاع ١٦+٢ مم ٢ أرضي . جهد ٠,٦ / ١,٠ / ١,٢) ك.ف. من انتاج شركة السويدي او الشركة المصرية للكابلات او ما يماثلهم والبند يشمل حوامل الكابلات او المواسير بالمقاسات المناسبة و غرف التفطيش و اعمال الحفر والردم والسحب والعلامات الارشادية وطبقا للوارد بالرسومات كما يشمل جميع الاجهزة والقطع والاكسسوارات اللازمة للتمديد والاختبار وكل مايلزم لإتمام العمل على الوجه الامثل طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وكود الكهرباء المصري واصول الصناعة . | م.ط    | ٢٠     | ٢٠                           | ٠                                 | ٢٠                                   | نهائي         | ٥٤,٧٢٠,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ٥,٤٧٢,٠٠٠            |         |
| ٥٢                       | كالبنء السابق ولكن قطاع (٢٥x٤) مم ١٦+٢ مم ٢ أرضي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م.ط    | ٢٠     | ٢٠                           | ٠                                 | ٢٠                                   | نهائي         | ٤٤,٥٠٥,٦٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ٤,٤٥٠,٥٦٠            |         |
| ٥٣                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة DB-UPS انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : ٢ قاطع عمومي ثلاثي سعة ١٠٠ امبير MCCB - عدد (٣) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة ، نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                                                                                                                                               | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ٧٨,٧٢٠,٠٦٧                          | ٠,٠٠٠           | ٧,٨٧٢,٠٠٧            |         |
| ٥٤                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة DB-Toll Room انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : قاطع عمومي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB - عدد (٦) قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                                                                                                     | عدد    | ٨      | ٨                            | ٠                                 | ٨                                    | نهائي         | ١٣٤,٠٧٧,٦٨٠                         | ٠,٠٠٠           | ١٣,٤٠٧,٧٦٨           |         |
| ٥٥                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة SDB-UPS انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : قاطع عمومي ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB ، عدد (٤) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB - عدد (٦) قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB ، وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة ويشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                                                                  | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ٤١,٥٣٧,٢٥٧                          | ٠,٠٠٠           | ٤,١٥٣,٧٢٦            |         |
| ٥٦                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة SDB-UPS انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : - عدد (٦) قاطع فرعي احادي سعة ١٦ امبير MCB ، قاطع عمومي ثلاثي سعة ٦٣ امبير MCCB - عدد (٤) قاطع فرعي ثلاثي سعة ٢٢ امبير MCB ، وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                                                          | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ٤١,٥٣٧,٢٥٧                          | ٠,٠٠٠           | ٤,١٥٣,٧٢٦            |         |
| ٥٧                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة تبديلية للتكبيفات AC- CONTROL انتاج شركة شنايدر او ABB او ما يماثلها واللوحة شاملة البارات النحاس والمفاتيح ولمبات البيان وخلافه وتتكون من : عدد (١) تايمر ٢٤ ساعة ، عدد (٢) قاطع فرعي احادي سعة ٣٢ امبير MCB - عدد (٢) كونتاكتور ٣٢ امبير - عدد (٢) ريله ٢٤ فولت ، وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة .                                                          | عدد    | ١      | ١                            | ٠                                 | ١                                    | نهائي         | ٣٦,٧٦٥,٤٣٣                          | ٠,٠٠٠           | ٣,٦٧٦,٥٤٣            |         |
| ٥٨                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة برايزة قوى كهربائية والبند يشمل توريد وتوصيل اسلاك نحاسية قطاع ٤*٣ مم ٢ من البرايز الى اللوحة الرئيسية شامل المواسير والخرائط بالاقطار المناسبة حتى تمام الاختبار والامان المحددة برسومات الورش التي يعدها المقاول قبل التنفيذ والبند يشمل كل مايلزم للتوريد وتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                                                                                   | عدد    | ٢٥     | ٢٥                           | ٠                                 | ٢٥                                   | نهائي         | ٤٣,٧٠٦,٥٣١                          | ٠,٠٠٠           | ٤,٣٧٠,٦٥٣            |         |
| ٥٩                       | بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة أحادية الطور (1P+N+E) مفردة ١٦ امبير من اجل ل UPS والبند يشمل كل مايلزم للتوريد وتركيب طبقا للرسومات والمواصفات الفنية واصول الصناعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عدد    | ٥٠     | ٥٠                           | ٠                                 | ٥٠                                   | نهائي         | ٤٧,٩٣٧,٠٠٠                          | ٠,٠٠٠           | ٤,٧٩٣,٧٠٠            |         |
| ٦٠                       | بالمتر الطولي توريد وتركيب حوامل كابلات من الصلب المجلفن المثقوب سمك ١,٥ مم بأبعاد عرض ٢٠ سم وارتفاع ١٠ سم وغطاء والحوامل من إنتاج (ايمكو- السويدي - نوفو - اوميجا) او ما يماثلهم والسعر يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والإكسسوارات ولوازم التعليق والوصلات والتثبيت طبقا للمواصفات العامة واصول الصناعة.                                                                                                                                                                                          | م.ط    | ٢٥     | ٢٥                           | ٠                                 | ٢٥                                   | نهائي         | ٣٥,٦٧٨,٤٣٨                          | ٠,٠٠٠           | ٣,٥٦٧,٨٤٤            |         |
|                          | اجمالي حتى الصفحة رقم (٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                              |                                   |                                      |               | ١١,٨٢٢,٦١٩,١٥٢                      | ٠,٠٠٠           | ١,٦٦٥,٢١١,٩١٥        |         |

رئيس الإدارة المركزية للرئاسة شؤون الهيئة

مدير عام ادارة المعلومات

المشرف على إدارة المعلومات

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

مهندس الشركة

م/ خالد محمد صبري

م/ محمد الباجوري

م/ عبيد عبد العزيز محمد

م/حاتم زكريا حافظ

م/شريف ديشيشة



## مستخلص (ختامي)

مشروع ميكنة محطة تحصيل البغدادى بالطريق الساحلى الدولى وربطها بالمبنى الرئيسى

رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢)

من تاريخ ٢٠٢٣/٨/٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٨

| م               | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الوحدة | الكمية | مقدار الاعمال السابق اجرالها | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت بالجنيه | استقطاع بالجنيه | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|                 | اجمالى ما قبله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                              |                                   | ١١,٨٢٢,٦١٩,١٥٢                       |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ١,٦٩٥,٢٦١,٩١٥        |         |
| اعمال الإعتيادي |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 |                      |         |
| ٦١              | توريد وتركيب باب مصفح تركى على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهئية المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٠٨,١١٦,٦٣٠                           | نهائى         | ٠,٠٠٠                               |                 | ٥,٨١١,٦٦٣            |         |
| ٦٢              | توريد وتركيب باب حديد على ان يشمل البند عمل الاعدادات والتهئية المناسبة وكل ما يلزم لإتمام العمل على الوجه الأمثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية واصول الصناعة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عدد    | ٢      | ٢                            | ٠                                 | ٥٨,١١٦,٦٣٠                           | نهائى         | ٠,٠٠٠                               |                 | ٥,٨١١,٦٦٣            |         |
| ٦٣              | مد خطوط مواسير قطر ٣ بوصة و توصيلها بغرف التفتيش من نوعيه بيت الهندسة او الشرف او ما يماثلله و البند يشمل الحفر في جميع انواع التربه و الخرسانة و الردم بالرمال نظيفه ووضع شريط تحذير قبل الردم واعادة الشئ لأصله حسب اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م.ط    | ٢٥     | ٢٥                           | ٠                                 | ٢٢,٨٠٣,٧٠٥                           | نهائى         | ٠,٠٠٠                               |                 | ٢,٢٨٠,٣٧١            |         |
| ٦٤              | توريد وعمل دهان للأسقف و الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك مط على سطح بلاستيك ويتم الخدمة بثلاثة أوجه ووجه تحضيرى من بلاستيك مخفف ٥٠ ٪ من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من GLC أو ما يماثلها مع التليقظ بالمعجون عند اللزوم وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والبند يشمل إزالة عدد ٢ شبك الوميتال مع القفص الحديدي المحيط بهما وسد الشيايبك مباني وعمل اللياسة و أعمال الدهانات لأماكن السد على أن تكون مماثلة لنفس نوع ولون الدهان للحوائط الداخلية و نفس اللون والدهان للحوائط الخارجية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | م.ط    | ٧٥     | ٧٥                           | ٠                                 | ٦٨,٤٠٥,١٣٠                           | نهائى         | ٠,٠٠٠                               |                 | ٦,٨٤٠,٥١٣            |         |
|                 | الاجمالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                              |                                   | ١٢,٠٣٠,٠٦١,٢٤٧                       |               | ٠,٠٠٠                               |                 | ١,٧١٦,٠٠٦,١٢٥        |         |
|                 | الاجمالى المستحق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 | ١,٧١٦,٠٠٦,١٢٥        |         |
|                 | خصم ماسبق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 | ١٠,٣١٤,٠٥٥,١٢٢       |         |
|                 | الصافى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                              |                                   |                                      |               |                                     |                 | ١,٧١٦,٠٠٦,١٢٥        |         |

ملاحظات

- ١- السعر يشمل قيمة الضريبة المضافة (١٤ ٪)
- ٢- تم توريد جميع المحملات الواردة بكراسة الشروط
- ٣- لا يوجد سيارة على العملية
- ٤- لا يوجد عمالة على العملية

مدير مشاريع تكنولوجيا المعلومات

م/حاتم زكريا حافظ

المشرف على إدارة المعلومات

م/عبير عبد العزيز محمد

مدير عام ادارة المعلومات

م/محمد الباجورى

رئيس الإدارة المركزية لرئاسة شؤون الهيئة

م/خالد احمد صبري

مهندس الشركة

م/شريف دشيثة