

مشروع: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العطين بطول ١٣٥ كم القطاع الخامس بطول ١٠ كم

رقم المستخلص	حاري 9
تاريخ المستخلص	15/07/2023

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مهندس / محمد حسنی فیاض

شركة أبناء بدوي

م/ محمد يوسف

١٧	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل من (١,٥ - ١,٢) كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	مسطح متر	25.00	9500	237,500.00	سولار	10%	323.7	396.2	0.0223973	0.2024117	48,072.77
١٨	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة لاصقه من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	مسطح متر	8.35	22200	185,370.00	سولار	10%	323.7	396.2	0.0223973	0.2024117	37,521.05
٢٠	بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	مسطح متر	138.30	6000	829,800.00	سولار	9%	323.7	396.2	0.0201576	0.1780163	147,717.93
٢١	بالمتر المسطح اعمال وتوريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	مسطح متر	131.30	22300	2,927,990.00	سولار	9%	323.7	396.2	0.0201576	0.1780163	521,229.97
					10,281,380.00							
					الإجمالي							
					قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض ٠,٥%							
					اجمالي المستحق صرفه بعد الخصم							
					947,589.27							
					4,737.95							
					942,851.32							

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الأسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / ايهاب الحناوي

مدير المشروع
شركة أبناء بدوي
م / محمود يوسف