

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٧٦ / ١ / ٥٠

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية استكمال رفع كفاءة
{ القطاع الثانى } من طريق هيا / البر الغربى .

تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

يرجاء الفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح .

عدد { ٤ } حصر

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات



الإدارة المركزية
سامى صالح

المرسل

الحوالات

شيد
إذن صرف

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى سنة ٢٠٢

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٧٦ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الثانى }
من طريق هيا / البر الغربى عقد رقم ١٨٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ٣٠

الإدارة المركزية
للطرق والكبارى والنقل البرى
م. سامى صالح

فى سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيد
إذن صرف

(٦) استلمت

(٥) أدرج فى كشف

الحوالات

رقم :

إمضاء الخاتب المتوط :

2. 2

(۱)

حصر عملية: اعمال استكمال تطوير ورفع كفاءه طريق ههيا - البرالغربي (القطاع الثاني) بطول 2 كم - مركز ههيا - محافظة الشرقية			
 تنفيذ / شركة سمة للبناء والتشييد			
رقم البند	توصيف البند	الوحدة	كمية الحصر
1	بالمتر المكعب اعمال حفر لجميع انواع التربة عدا الصخرية	م3	1244.25
2-ب	توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم (CBR25%)	م3	5740.15
6	توريد وصب خرسانه عاديه للأساسات والبلاطات الانتقالية (جهد 250 كجم /سم2)	م3	134.63
7	توريد وصب خرسانه مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية (جهد 300 كجم /سم2)	م3	42.88
8	توريد وتشغيل طبقه الاساس	م3	1603.94
19	اعمال توضيب ورص صلب التسليح (52/36) لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	6.99

مهندس الهينه



مهندس الشركه

جاءم حورنا الم

فى _____ سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيد
إذن صرف

(٦) استلمت

حصر عملية : اعمال استكمال تطوير ورفع كفاءه طريق ههيا -البر الغربى (القطاع الثانى) بطول 2 كم - مركز ههيا

تنفيذ /شركه سمه للبناء والتشييد

بند (2ب) : توريد وتشغيل اترية صالحه للردم (CBR25%)

ردم طبقات الإحلال

إجمالي الكمية	العرض	سمك طبقة الإحلال	المنسوب الابتدائي					منسوب الفرمة					الطول	كيلو
			avg	Right	Center	Left1	Left2	avg	Right	Center	Left1	Left2		
19.41	11	0.18	24.63	24.65	24.63	24.62	24.62	24.81	24.79	24.86	24.79	24.78	10	2+000
64.99	11	0.30	24.48	24.54	24.53	24.44	24.42	24.78	24.76	24.83	24.76	24.75	20	2+020
52.15	11	0.24	24.55	24.44	24.56	24.57	24.61	24.78	24.77	24.84	24.77	24.76	20	2+040
31.73	11	0.14	24.68	24.80	24.62	24.69	24.59	24.82	24.80	24.87	24.80	24.80	20	2+060
51.56	11	0.23	24.64	24.50	24.77	24.66	24.63	24.87	24.86	24.93	24.86	24.85	20	2+080
68.01	11	0.31	24.60	24.54	24.63	24.64	24.58	24.91	24.89	24.96	24.89	24.88	20	2+100
62.71	11	0.29	24.63	24.51	24.73	24.66	24.61	24.91	24.90	24.97	24.90	24.89	20	2+120
49.64	11	0.23	24.67	24.79	24.76	24.63	24.50	24.90	24.88	24.95	24.88	24.87	20	2+140
48.54	11	0.22	24.66	24.75	24.75	24.57	24.55	24.88	24.86	24.93	24.86	24.85	20	2+160
49.35	12	0.21	24.65	24.65	24.62	24.63	24.70	24.86	24.84	24.91	24.84	24.83	20	2+180
53.55	12	0.22	24.61	24.57	24.61	24.60	24.67	24.84	24.82	24.89	24.82	24.81	20	2+200
56.55	12	0.24	24.58	24.44	24.61	24.59	24.68	24.82	24.80	24.87	24.80	24.79	20	2+220
75.15	12	0.31	24.48	24.30	24.49	24.50	24.64	24.80	24.78	24.85	24.78	24.77	20	2+240
46.35	12	0.19	24.58	24.55	24.54	24.57	24.67	24.78	24.76	24.83	24.76	24.75	20	2+260
64.35	12	0.27	24.49	24.46	24.43	24.49	24.57	24.76	24.74	24.81	24.74	24.73	20	2+280
46.02	12	0.19	24.55	24.50	24.53	24.51	24.65	24.74	24.72	24.79	24.72	24.72	20	2+300
42.78	12	0.18	24.56	24.55	24.55	24.54	24.59	24.74	24.72	24.79	24.72	24.71	20	2+320
43.33	12	0.18	24.57	24.56	24.55	24.53	24.62	24.75	24.73	24.80	24.73	24.72	20	2+340
37.23	12	0.16	24.61	24.62	24.59	24.60	24.63	24.77	24.75	24.82	24.75	24.74	20	2+360
47.43	12	0.20	24.59	24.51	24.58	24.62	24.64	24.79	24.77	24.84	24.77	24.76	20	2+380
34.23	12	0.14	24.66	24.68	24.72	24.64	24.61	24.81	24.79	24.86	24.79	24.78	20	2+400
40.23	12	0.17	24.66	24.73	24.63	24.62	24.65	24.83	24.81	24.88	24.81	24.80	20	2+420
20.12	12	0.17	24.66	24.73	24.63	24.62	24.65	24.83	24.81	24.88	24.81	24.80	10	2+440
1105.40			الإجمالي											
5740.15			الإجمالي الكلى للردم (م3)											

مهندس الهينه



مهندس الشركه



حصر عملية : اصال استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق ههيا بالنبر الغربي (القطاع الثاني) بطول 2 كم - مركز ههيا

تأليف لشركة سمة للبناء والتشييد

بنه (2-ب) : توريد وتشغيل اترية صالحه للردم (CBR25%)

ردم قطاعات المواسير

كمية	الطول	كمية الرمال	اجملي الكمية
2+000	20	15.25	305.00
2+020	20	16.10	322.00
2+040	20	16.10	322.00
2+060	20	14.11	282.20
2+080	20	14.10	282.00
2+100	20	15.83	316.60
2+120	20	15.24	304.80
2+140	20	15.25	305.00
2+160	20	16.08	321.60
2+180	20	16.15	323.00
2+200	20	17.05	341.00
2+220	20	18.46	369.20
2+240	20	19.07	381.40
2+260	20	19.40	388.00
2+280	20	18.13	362.60
2+300	20	18.13	362.60
2+320	20	17.80	356.00
2+340	20	17.40	348.00
2+360	20	17.42	348.40
2+380	20	19.12	382.40
2+400	20	18.56	371.20
2+420	21	17.31	363.51
2+440	عدد	الكمية	
خمس اترية المكينة	11	58.44-	642.84-
خمس اترية المزودة	1	99.21-	99.21-
خمس الجانب	129	2.39-	308.31-
خمس كميات العقد الاسلي			2690.87-
الاجملي			3717.28

ردم ترشش الطينان

كمية	الطول	منسوب قاع الحفر	المنسوب بعد الردم	صق الحفر	العرض	اجملي الكمية
2+000	10	24.02	24.62	0.6	3	18.00
2+020	20	24	24.42	0.42	3	25.20
2+040	20	23.94	24.61	0.67	3	40.20
2+060	20	24.09	24.59	0.5	3	30.00
2+080	20	24.04	24.63	0.59	3	35.40
2+100	20	24.04	24.58	0.54	3	32.40
2+120	20	24.04	24.61	0.57	3	34.20
2+140	20	23.95	24.5	0.55	3	33.00
2+160	20	23.97	24.55	0.58	3	34.80
2+180	20	23.98	24.7	0.72	3	43.20
2+200	20	24.01	24.67	0.66	3	39.60
2+220	20	24.09	24.68	0.59	3	35.40
2+240	20	23.99	24.64	0.65	3	39.00
2+260	20	23.94	24.67	0.73	3	43.80
2+280	20	23.96	24.57	0.61	3	36.60
2+300	20	23.87	24.65	0.78	3	46.80
2+320	20	23.96	24.59	0.63	3	37.80
2+340	20	23.95	24.62	0.67	3	40.20
2+360	20	23.83	24.63	0.8	3	48.00
2+380	20	23.78	24.64	0.86	3	51.60
2+400	20	23.76	24.61	0.85	3	51.00
2+420	20	23.8	24.65	0.85	3	51.00
2+440	10	23.8	24.72	0.92	3	27.60
الاجملي			874.80			-

ردم لزوم الطبقات

كمية	الطول	المنسوب قبل الردم	المنسوب بعد الردم	الارتفاع	العرض	اجملي الكمية
0+080	5	24.5	24.605	0.105	3	1.58
0+090	10	24.4	24.635	0.235	3	7.05
0+100	10	24.36	24.81	0.45	3	13.50
0+110	10	24.405	24.685	0.28	3	8.40
0+120	10	24.475	24.78	0.305	3	9.15
0+130	10	24.76	24.83	0.07	3	2.10
0+140	5	24.735	24.795	0.06	3	0.90
الاجملي			42.68			

مهندس الهيئة

دكتور محمد

مهندس الشركة

حاتم فوزي

الارتفاع	العرض	الكمية	منسوب اعلى الاساس					منسوب الفرمة					الطول	كيلو
			avg	Right	Center	Left1	Left2	avg	Right	Center	Left1	Left2		
37.41	10	0.37	25.18	25.17	25.17	25.22	25.16	24.81	24.79	24.86	24.79	24.78	10	2+000
74.09	10	0.37	25.15	25.13	25.14	25.19	25.13	24.78	24.76	24.83	24.76	24.75	20	2+020
80.47	10	0.40	25.18	25.19	25.15	25.24	25.16	24.78	24.77	24.84	24.77	24.76	20	2+040
79.40	10	0.40	25.22	25.20	25.18	25.29	25.19	24.82	24.80	24.87	24.80	24.80	20	2+060
73.13	10	0.37	25.24	25.21	25.24	25.29	25.22	24.87	24.86	24.93	24.86	24.85	20	2+080
76.78	10	0.38	25.29	25.32	25.27	25.35	25.22	24.91	24.89	24.96	24.89	24.88	20	2+100
78.40	10	0.39	25.30	25.31	25.28	25.36	25.27	24.91	24.90	24.97	24.90	24.89	20	2+120
77.93	10	0.39	25.29	25.27	25.26	25.35	25.26	24.90	24.88	24.95	24.88	24.87	20	2+140
77.44	10	0.39	25.26	25.27	25.24	25.31	25.23	24.88	24.86	24.93	24.86	24.85	20	2+160
73.94	10	0.37	25.23	25.20	25.22	25.26	25.22	24.86	24.84	24.91	24.84	24.83	20	2+180
67.93	10	0.34	25.18	25.14	25.17	25.23	25.16	24.84	24.82	24.89	24.82	24.81	20	2+200
71.43	10	0.36	25.17	25.17	25.15	25.22	25.15	24.82	24.80	24.87	24.80	24.79	20	2+220
71.44	10	0.36	25.15	25.13	25.13	25.22	25.13	24.80	24.78	24.85	24.78	24.77	20	2+240
65.93	10	0.33	25.11	25.07	25.11	25.18	25.06	24.78	24.76	24.83	24.76	24.75	20	2+260
70.43	10	0.35	25.11	25.09	25.09	25.16	25.09	24.76	24.74	24.81	24.74	24.73	20	2+280
70.89	10	0.35	25.09	25.06	25.07	25.15	25.09	24.74	24.72	24.79	24.72	24.72	20	2+300
71.41	10	0.36	25.09	25.06	25.07	25.16	25.08	24.74	24.72	24.79	24.72	24.71	20	2+320
71.94	10	0.36	25.11	25.09	25.08	25.18	25.07	24.75	24.73	24.80	24.73	24.72	20	2+340
73.01	10	0.37	25.13	25.10	25.10	25.20	25.12	24.77	24.75	24.82	24.75	24.74	20	2+360
70.51	10	0.35	25.14	25.12	25.12	25.19	25.12	24.79	24.77	24.84	24.77	24.76	20	2+380
69.01	10	0.35	25.15	25.11	25.14	25.21	25.14	24.81	24.79	24.86	24.79	24.78	20	2+400
68.01	10	0.34	25.17	25.13	25.16	25.21	25.16	24.83	24.81	24.88	24.81	24.80	20	2+420
33.01	10	0.33	25.16	25.13	25.16	25.19	25.14	24.83	24.81	24.88	24.81	24.80	10	2+440
1603.94			الإجمالي											

مهندس الهينة



مهندس الشركة

حاتم حوزي المير