

| رقم<br>البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الفئة بعد<br>المفاوضة |      | الكمية طبقاً<br>لاخر مقاييس<br>معدلة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت<br>في خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | جاري<br>/<br>نهائي | قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن |      | إستقطاع او حجز |      | الباقى بعد الإستقطاع |      | ملاحظات                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|----------------|------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرش                   | جنية |                                      |                           |                                             |                                    |                    | قرش                                 | جنية | قرش            | جنية | قرش                  | جنية |                                                                                 |
| ١            | بالمتر الطولي تنفيذ جسات حتى عمق ٢٠م والفئة تشمل إجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٥٠                   | م.ط  | ٤٠                                   | ٠,٠٠                      | ٤٠,٠٠                                       | ٤٠                                 |                    | ١٨٠٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ١٨٠٠٠,٠٠             | ٠,٠٠ | ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون                                      |
| ٢            | بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية ومسلحة واعمال الدبش ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية والبند شامل مما<br>جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |                                      |                           |                                             |                                    |                    |                                     |      |                |      |                      |      | ٢- المكتب متواجد                                                                |
| ٢-أ          | تكسير مبانى طوب أو دبش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٨٥                    | م.ط  | ٣١١٤                                 | ٠,٠٠                      | ٣١١٢,٠٠                                     | ٣١١٢                               |                    | ٢٦٤٥٢٠,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٢٦٤٥٢٠,٠٠            | ٠,٠٠ | ٣- المعمل متواجد                                                                |
| ٢-ب          | تكسير خرسانة عادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٩٠                    | م.ط  | ٢٠                                   | ٠,٠٠                      | ١٨,٠٠                                       | ١٨                                 |                    | ١٦٢٠,٠٠                             | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ١٦٢٠,٠٠              | ٠,٠٠ | ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة                                        |
| ٢-ج          | تكسير خرسانة مسلحة باستخدام العمالة اليدوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٣٠                   | م.ط  | ١٨٣                                  | ٠,٠٠                      | ١٨٢,٠٠                                      | ١٨٢                                |                    | ٦٠٠٦٠,٠٠                            | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٦٠٠٦٠,٠٠             | ٠,٠٠ | ٥- التقارير الشهرية والتقارير الميداني والبرنامج الزمني متواجد                  |
| ٣            | بالمتر المكعب أعمال حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في التربة المتناسكة والفئة تشمل نزع اي مياه<br>تظهر أثناء الحفر وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الي المقالب العمومية<br>ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                             | ٨٠                    | م.ط  | ٢٤٢٥٦                                | ٠,٠٠                      | ٢٣٠٠٠,٠٠                                    | ٢٣٠٠٠                              |                    | ١٨٤٠٠٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ١٨٤٠٠٠٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٦- لافتات المشروع متواجدة                                                       |
| ٤            | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس بترية من السن والرمل بنسبة (١:٢) او<br>ما يمثليها طبقاً لتقرير الاستشاري وتشغيلياً باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥سم بعد الدمك والسعر يشمل<br>إجراء عدد كاف من تجربة بروتكتور المعمل لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي تليها إلا بعد التأكد من من الوصول إلى<br>الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير التربة المعتمد وطبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والبند بجميع مشتعلاته طبقاً<br>لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | ٣٣٠                   | م.ط  | ٦٢٤٢                                 | ٠,٠٠                      | ٦٠٠٠,٠٠                                     | ٦٠٠٠                               |                    | ١٩٨٠٠٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ١٩٨٠٠٠٠,٠٠           | ٠,٠٠ | ٧- فني تأمين وسلامة المرور متواجد                                               |
| ٥            | بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه لزوم الاعمدة والكمرات والطبائات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي<br>اسمنت لا يزيد عن ٤١٠ كجم / ٣م واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم علي ان يتم اضافة المواد الازمه للوصول للاجهاد<br>المطلوب والسعر لا يشمل حديد التسليح                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٥٢٠                  | م.ط  | ٧٩                                   | ٠,٠٠                      | ٧٨,٠٠                                       | ٧٨                                 |                    | ٢٧٤٥٦٠,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٢٧٤٥٦٠,٠٠            | ٠,٠٠ | ٨- يتم خصم مبلغ ( ) جنيها قيمة التجارب المعملية<br>المأخوذة بمعرفة معمل المنطقة |
| ٦            | بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحه للأساسات اعمدة السور مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا<br>يزيد عن ٤١٠ كجم / ٣م واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ / سم علي ان يتم اضافة المواد الازمه للوصول للاجهاد المطلوب<br>والسعر لا يشمل حديد التسليح .                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٩٣٠                  | م.ط  | ٦٤                                   | ٠,٠٠                      | ٦٣,٠٠                                       | ٦٣                                 |                    | ١٨٤٥٩٠,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ١٨٤٥٩٠,٠٠            | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ٧            | بالمتر المكعب توريد ردم رمال نظيفه او تربة زلطيه مورده من خارج الموقع صالحه للردم و مطابقة للمواصفات حول<br>جسم البرايخ وعند المداخل والمخارج للبرايخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات بسك<br>لايزي عن ٢٥سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافه والسعر<br>يشمل سند جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهـو السطح العلوي للردم طبقاً<br>للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف                                  | ١٦٠                   | م.ط  | ٥٨٤٩                                 | ٠,٠٠                      | ٢٥٠٠٠,٠٠                                    | ٢٥٠٠                               |                    | ٤٠٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٤٠٠٠٠٠,٠٠            | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ٨            | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه عادية تنفذ أسفل الخرسانه المسلحه للأساسات والحوائط الساندة حسب الابعاد<br>الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بمحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠<br>كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة اسفلها والبند شامل كافة الاعمال<br>اللازمة لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                          | ٢٠٦٠                  | م.ط  | ١٤٤                                  | ٠,٠٠                      | ١٤٠,٠٠                                      | ١٤٠                                |                    | ٢٨٨٤٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٢٨٨٤٠٠,٠٠            | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ٩            | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي أسمنت<br>لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا<br>يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل طبقاً<br>للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                  | ٣٥٥٥                  | م.ط  | ٨٩٩                                  | ٠,٠٠                      | ٨٥٠,٠٠                                      | ٨٥٠                                |                    | ٣٠٢١٧٥٠,٠٠                          | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٣٠٢١٧٥٠,٠٠           | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ١٠           | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبمحتوي أسمنت<br>لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر<br>لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة واعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهـو العمل<br>طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                   | ٢٨٠٥                  | م.ط  | ٤٢٣                                  | ٠,٠٠                      | ٢١٣,٠٠                                      | ٢١٣                                |                    | ٥٩٧٤٦٥,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٥٩٧٤٦٥,٠٠            | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ١١           | بالطن توريد وقطع وثني ورش ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من<br>الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء<br>والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافة<br>وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس<br>المشرف .                                                                                        | ٥٣٠٠                  | طن   | ١٧١                                  | ٠,٠٠                      | ١٤٣,٠٠                                      | ١٤٣                                |                    | ٧٥٧٩٠٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٧٥٧٩٠٠٠,٠٠           | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ١٢           | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني علي البارد وجهين حسب تعليمات الشركة<br>المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهـو العمل كاملاً مما جميعه طبقاً<br>للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦٠                    | م.ط  | ٢١٨٦                                 | ٠,٠٠                      | ٢٠٠٠                                        | ٢٠٠٠                               |                    | ١٢٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ١٢٠٠٠٠,٠٠            | ٠,٠٠ |                                                                                 |
| ١٣           | بالمتر المسطح أعمال توريد وتركيب طوب وردي غامق علي نصف طوبية طبقاً للمواصفات والسعر يشمل عمل اللحامات<br>والتي تملئ بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ والسعر يشمل كل مايلزم لإنهاء العمل طبقاً لأصول الصناعة<br>والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٤٥                   | م.ط  | ٥٩٤                                  | ٠,٠٠                      | ٠,٠٠                                        | ٠                                  |                    | ٠,٠٠                                | ٠,٠٠ |                | ٠,٠٠ | ٠,٠٠                 | ٠,٠٠ |                                                                                 |

الإجمالي  
فقط ستة عشر مليوناً وستمئة وتسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون جنيهاً مصرياً لا غير

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء  
مهندس/ أحمد الطحان  
التوقيع :

مدير عام المشروعات  
م/ أحمد عراقي  
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة  
م/ محمد سامي  
التوقيع :

مهندس الهيئة  
م/ محمد سليمان  
التوقيع :

الشركة المنفذة  
مدير المشروع ( الشركة المنفذة )  
م/ أحمد مصطفى عبد العزيز  
التوقيع :  
International Consulting Engineers  
المهندسون الاستشاريون والكوبيون