

التجه النيل  
ال تاريخ 17/9/2023  
من المدة من بداية العمل

تنفيذ شركة العمود المتكاملات والتوريدات والرسام

رقم العمل	وصف	كمية	وحدة	قيمة الوحدة	قيمة العمل	رقم بيان	نوع العمل	قيمة الإيداع	قيمة الأقساط	القيمة المتبقية	ملاحظات
1-7	الحفر في أي نوع من أنواع التربة (ما عدا الصخر) والبند يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول إلى أقصى كثافة وإزالة أي تربة مقلقة أو ردم أن وجدت ونقل نتاج الحفر إلى المكان المحدد بالموقع وتوصيات تأخير الحسبات وتعليمات الاستشاري.	10,00	3م	2887,00	28870,00	جار	تأسيس	129910,00	0,00	129910,00	تأمين وسلامة المرور متواجده
2-9	كثيفه السائق ولتن حفر في صخر	90,00	3م	940,00	84600,00	جار	تأسيس	87620,00	0,00	87620,00	لوحات المشروع متواجده
3-7	توريد وعمل طبقة احتلام من الرمل المنسحب النظيف والرط ( 2 سم : 1 رمل ) على أن يتم إزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الجراف في الاتجاهين بحيث لا تقل الكثافة الحقلية عن 95% من أقصى كثافة جافة من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً لترسومات والمواصفات وتقرير الحسبات والاصول الفنية وتعليمات الاستشاري.	250,00	3م	5199,00	1299750,00	جار	تأسيس	1220740,00	0,00	1220740,00	الحدود الرمي متواجده
6-7	توريد وحسب خرسانه عادية بحدس المتطلب والقه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والحسب والتنظيف والمعالجة والإختبارات طبقاً لترسومات والمواصفات.	1870,00	3م	700,00	1309000,00	جار	تأسيس	1120000,00	0,00	1120000,00	المهندسون متواجدين
	أسفل البرج بجهد 25 ميجا باسكل										
7-7	توريد وحسب خرسانه مسلحه والقه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والمفالات وتشمل اصنافه القاعدية والاستدامة والنقل والخلط والحسب والتنظيف والمعالجة والإختبارات وذلك طبقاً لترسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه للخرسانة الجاهزه على أن يقوم المقول بتقديم رسومات الورشه لهيئة الاشراف من الاستشاري والجهة المسئله للاعتماد قبل التركيب.	100,00	3م	2320,00	232000,00	جار	تأسيس	100000,00	0,00	100000,00	مدير المشروع وفريقه متواجده
	خرسانة مسلحه لبرج بجهد 45 ميجا باسكل										
7-7	توريد وتركيب حديد تسليح بالاضافه المطلوبة وبالإجهاد المطلوب والقه تشمل سلك الربط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الصفاء الرستوي وشدات الحفظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقاً لترسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه لتحديد التسليح على أن يقوم المقول بتقديم رسومات الورشه لهيئة الاشراف من الاستشاري والجهة المسئله للاعتماد قبل التركيب.	370,00	طن	57,00	21090,00	جار	تأسيس	101000,00	0,00	101000,00	وفاق التأمين سارية
8-9	توريد ودهان ثلاثة أوجه من البنتونين البره وذلك لالتصاق الخرسانة المسلحة لتتبره على أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعه وطبقاً طبقاً لترسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه للعزل.	77,00	3م	782,00	60194,00	جار	تأسيس	51822,00	0,00	51822,00	السيرة متواجده بمعرفة الادارة
9-7	بالمتر الطولي توريد وتركيب طبقة من الجوت لتستعمل طبقة 3(3) سم 1م ذات عرض 5(1) سم والبند يشمل النقل والتنظيف والفرغ على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعه وطبقاً لترسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه.	33,00	3م	10,00	330,00	جار	تأسيس	330,00	0,00	330,00	المستلزمات والمهمات متواجده
10-9	توريد وتركيب عزل (سبكافكس) لزوم فواصل التمدد والبند يشمل تقليب الفاصل بالمحاروت على أن يتم العمل طبقاً لتعليمات الجهة المصنعه وطبقاً طبقاً لترسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعه للعزل.	29,00	3م	44,00	1276,00	جار	تأسيس	1276,00	0,00	1276,00	
11-7	توريد وتركيب فواصل مرنة من مادة بي بي سي بارتفاع 32 سم وسمك الاقل عن 0,7 سم والبند يشمل التركيب وعمل الفواصلات وجميع الإكسسوارات أو ما يسميته وذلك طبقاً لترسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة					جار					
	أ. فواصل الانشائية (سويكسج بار دوتس) بارتفاع 2 سم وسمك ( سم )	79,00	م/ظ			جار					
	ب. فواصل التمدد (دوتس ستوب)	48,00	م/ظ	119,00	119,00	جار					

بمستعد عهه

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

م/ أنور محمد صديق

مدير عام مشروعات الشرق

التوقيع /

ما مشرفا السيد عماد

شهادة الخبرة التقني والكفائي

مدير عام مشروعات الشرق

التوقيع /

م/ أنور محمد صديق

الاستشاري العام (Central)

التوقيع /

استشاري الهندسة المعمارية

التوقيع /

م/ أنور محمد صديق

استشاري الهندسة المدنية (CIVIL)

التوقيع /

م/ أنور محمد صديق

شهادة الخبرة

م/ أنور محمد صديق

