

رقم المستند
نوع الميزانية

عدد الملحقات
فرع

رقم التصديق
بند

القيمة

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

بيان المنصرف من المواقلة		القيمة	
		قرش	جنية
بيان الاعمال التي تمت الان		٢٤٠١٧١٩١١٩	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٢٠٨٠٤٧٢٥	
مستحق صرفه		٢٤١٢٥٠١٢	
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دمغة اصلى			
تتمية موارد			
تامينات اعمال			
ضرائب أ.ن.ص			
استقطاعات اخرى			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره			
صافى المبلغ المستحق للتأمينات الاجتماعية فقط وقدره			

امضاء	أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات
امضاء	أقرار بيان البند المختص يسمح بالصرف
امضاء	بيان انساب على بالامانات بتاريخ
الختم ذو التاريخ	تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ج.ع) برقم
الكاتب المنوط	تحريرا في سنة
روجع	علاقات الكاتب المنوط

بمبلغ	يعتمد سحب	اذن صرف
رئيس الحسابات	تحريرا فى	سنة
(١) شطب		الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم		الكاتب المنوط
اذن صرف		
(٣) تقيد فى سجل شيك رقم		الكاتب المنوط
ذن صرف		

c

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ
سنة
المقاول

و أقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الفئة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنه)	استقطاع أو حجز (بالجنه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	أولاً : الأعمال الاعتيادية										
١	بالمتر الطولي أعمال الربع المساحي للمرافق والمعرضات	م.ط	٥١	١٥	٥١	٥١	٧٦٥,٠٠	٧٦٥,٠٠	.	٧٦٥,٠٠	١- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢	المتر المكعب تكسير طبقات أسفلتيه بعرض تكسير لا يقل عن ١,٤ م ولا يزيد عن ٢ م المعرضه مسار الخط سواء أثناء التخليع أو التركيب والبند يشمل استخراج تصاريح الإدارة العامة للمرور وإنشاء تحويله لمرور السيارات أثناء العمل والقطع في الأسفلت بخطط مستقيمة (قطاع أسفلت) مع تحديد المسار قبل القطع حتى لا يضر بالطريق الأسفلتي ونقل نتائج التكسير إلى أقرب مكتب عمومي .	م.م	١٤	٧٠	١٤	١٤	٩٨٠,٠٠	٩٨٠,٠٠	.	٩٨٠,٠٠	٢- عمل سكة حديدية
٣	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المكاب العمومية ونهو العمل نهائياً وإلزام البند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	٩	٩٠	٩	٩	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	.	٢٧٠,٠٠	٣- أعمال إنشاء سكة حديدية
٤	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماصة وشديدة التماسك طرئاً بعرض لا يزيد عن ١,٤ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفر) بمقي يتراوح بين (٣-١,٥) م عند التركيب والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المكاب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	٤٣١	١٥٠	١٤٠	٤٣٠,٣٥	٦٤,٥٥٢,٥٠	٦٤,٥٥٢,٥٠	.	٦٤,٥٥٢,٥٠	٤- أعمال إنشاء سكة حديدية
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمق ١,٥ م في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة والحفاظ على المواسير المستخرجة من التفت وطبقاً لتعليمات المهندسين المشرف	م.م	٤٠	١٢٠	٢٥	٤٠	٤,٨٠٠,٠٠	٤,٨٠٠,٠٠	.	٤,٨٠٠,٠٠	٥- أعمال إنشاء سكة حديدية
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطفية موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندسين المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول وأعلى واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	١٦٨	١٩٠	٧٥	١٦٧,٦٦	٣١,٨٥٥,٤٠	٣١,٨٥٥,٤٠	.	٣١,٨٥٥,٤٠	٦- أعمال إنشاء سكة حديدية
٧	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تنوع التنفيذ للمكاب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف وذلك لمسافة تقل لا تتعدى ٢ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عمن ٢ كم يتم احتساب ٠,٨ جنيه للكيلو متر	م.م	٢٤١	٦٠	٧٥	٢٤٠,٤٢	١٤,٤٢٥,٢٠	١٤,٤٢٥,٢٠	.	١٤,٤٢٥,٢٠	٧- أعمال إنشاء سكة حديدية
٨	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرئاً بعرض لا يزيد عن ١,٤ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه بمقي يتراوح من (٥-٠,٢) م أعلى المسار وعند رفعها من التربة أو بمقي يتراوح بين (٣-١,٥) م عند التركيب مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف	م.م	٢٩٨	٦٥	٧٥	٢٩٧,٥٢	١٩,٣٣٨,٨٠	١٩,٣٣٨,٨٠	.	١٩,٣٣٨,٨٠	٨- أعمال إنشاء سكة حديدية
ثانياً : أعمال تحويل خط ٤٠٠ مم (ري)											
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٤٠٠ مم مثبته داخل نفق خرساني على كراسي خرسانية والبند يشمل تركيب المواسير على شكل وصلات بالفلنشات كل (٣-٢) م على كراسي خرسانية بارتفاع ٥٠ سم وتشبيها بالفلن من الصلب بسنك لا يقل عن ١٠ مم وفلنشات ومسامير صلب بالكرسي والبند يشمل الجوانات ومعدات التثبيت داخل النفق من زرايين ووابرات.	م.ط	١٠٠	١٢٢١٤,٢٥	٨٥,٣	٩٢,٠	١,١٢٣,٧١١,٠٠	١,١٢٣,٧١١,٠٠	.	١,١٢٣,٧١١,٠٠	٩- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٠	بالعدد توريد وتركيب برودة من الزهر المرن رأس وفلاشة قطر ٤٠٠ مم	عدد	٢	٢٢٥٤٧	٢	٢	٤٥,٠٩٤,٠٠	٤٥,٠٩٤,٠٠	.	٤٥,٠٩٤,٠٠	١٠- أعمال إنشاء سكة حديدية
١١	بالعدد توريد وتركيب وصلة حائط زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم بطول ١,٢ م	عدد	٢	٢٧٢٩٢	٢	٢	٥٤,٥٨٤,٠٠	٥٤,٥٨٤,٠٠	.	٥٤,٥٨٤,٠٠	١١- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٢	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم	عدد	٢	٢٣١٨٩	٢	٢	٤٦,٣٧٨,٠٠	٤٦,٣٧٨,٠٠	.	٤٦,٣٧٨,٠٠	١٢- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم	عدد	١	٨٠٩٠٩	١	١	٨٠,٩٠٩,٠٠	٨٠,٩٠٩,٠٠	.	٨٠,٩٠٩,٠٠	١٣- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٤٠٠ مم	عدد	٩	٣٨٩٢	٩	٩	٢٣,٣٥٢,٠٠	٢٣,٣٥٢,٠٠	.	٢٣,٣٥٢,٠٠	١٤- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٥	بالعدد توريد وتركيب برودة بفلنشة HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٤٠٠ مم	عدد	٩	١٠٦٢١	٨	٨	٨٤,٩٦٨,٠٠	٨٤,٩٦٨,٠٠	.	٨٤,٩٦٨,٠٠	١٥- أعمال إنشاء سكة حديدية
ثالثاً : أعمال تحويل خط ٣٠٠ مم (ري+تغذية)											
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم مثبته داخل نفق خرساني على كراسي خرسانية والبند يشمل تركيب المواسير على شكل وصلات بالفلنشات كل (٣-٢) م على كراسي خرسانية بارتفاع ٥٠ سم وتشبيها بالفلن من الصلب بسنك لا يقل عن ١٠ مم وفلنشات ومسامير صلب بالكرسي والبند يشمل الجوانات ومعدات التثبيت داخل النفق من زرايين ووابرات.	م.ط	١٤٠	١٠٢٥٥,٤٨	١٢٤,٨٢	١٣,١٨	١,٤١٥,٢٥٦,٢٤	١,٤١٥,٢٥٦,٢٤	.	١,٤١٥,٢٥٦,٢٤	١٦- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٧	بالعدد توريد وتركيب برودة من الزهر المرن رأس وفلاشة قطر ٣٠٠ مم	عدد	٢	١٦٠٤٧	٢	٢	٣٢,٠٩٤,٠٠	٣٢,٠٩٤,٠٠	.	٣٢,٠٩٤,٠٠	١٧- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٨	بالعدد توريد وتركيب وصلة حائط زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم بطول ١,٢ م	عدد	٤	٢٠٦٨٥	٤	٤	٨٢,٧٤٠,٠٠	٨٢,٧٤٠,٠٠	.	٨٢,٧٤٠,٠٠	١٨- أعمال إنشاء سكة حديدية
١٩	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	٢	١٨٥٠٩	٢	٢	٣٧,٠١٨,٠٠	٣٧,٠١٨,٠٠	.	٣٧,٠١٨,٠٠	١٩- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢٠	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	٢	٦٢١٨٩	٢	٢	١٢٤,٣٧٨,٠٠	١٢٤,٣٧٨,٠٠	.	١٢٤,٣٧٨,٠٠	٢٠- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢١	بالعدد توريد وتركيب وصلة فك وتركيب زهر مرن ضغط ١٦ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	١٠	٣١١٣	١٠	١٠	٣١,١٢٠,٠٠	٣١,١٢٠,٠٠	.	٣١,١٢٠,٠٠	٢١- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢٢	بالعدد توريد وتركيب برودة بفلنشة HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	١٠	٨٣١٣	٨	٨	٨٣,١٣٠,٠٠	٨٣,١٣٠,٠٠	.	٨٣,١٣٠,٠٠	٢٢- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢٣	بالعدد توريد وتركيب كوع ٤٥ درجة من HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	١٠	٨٣١٣	٨	٨	٣,٤٠١,٧١٩,١٤	٣,٤٠١,٧١٩,١٤	.	٣,٤٠١,٧١٩,١٤	٢٣- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢٤	بالعدد توريد وتركيب كوع ٤٥ درجة من HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	١٠	٨٣١٣	٨	٨	٣,٠٨٠,٤٧٣,٥٤	٣,٠٨٠,٤٧٣,٥٤	.	٣,٠٨٠,٤٧٣,٥٤	٢٤- أعمال إنشاء سكة حديدية
٢٥	بالعدد توريد وتركيب كوع ٤٥ درجة من HDPE ضغط ١٠ بار قطر ٣٠٠ مم	عدد	١٠	٨٣١٣	٨	٨	٣٢١,٢٤٥,٦٠	٣٢١,٢٤٥,٦٠	.	٣٢١,٢٤٥,٦٠	٢٥- أعمال إنشاء سكة حديدية

إجمالي الأعمال السابقة

السابق الباقي

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

مدير المشروع م / راشد شحاتة إبراهيم

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / محمد حماد عبدالهادي

التوقيع : م / محمد حماد عبدالهادي

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رانا منامه سلامة

التوقيع : م / رانا منامه سلامة
شركة ايجي باور
للهندسة والمقاولات
س.ت: ١٢٤٥٦
ب.ض: ٧٥٩ - ٨٦٧ - ٧٦١