

کشف رقم (۶) جاری

صلبة أصل الحميات لمشروع القطر الكوثر السبع (العين السخنة/العين) بقطاع العين المسافة من الكم ٥٧,٨٥١ إلى الكم ٥٩,٠٠٠ بطول ١,١٤٩ كم.

التفصيل: مكتب مسجلان: هذا المذكرة لات المزمعة من المذكرة من يوم العمل إلى: ٢٠٢٣/١٠/٢١

$$T_{1,23}/T_{1,2} = 1/18, 4/3, T_{1,21}/T_{1,23}/\neq 1/18, 4/3$$
[illegible]

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد ...

المشروع :- القطار السريع (العلمين - العين السخنة) - الاعمال الصناعية (البرايخ)

الموضوع :- بداية التنفيذ (مكتب مصطفى هلال للمقاولات العامة)

بالإشارة الى الموضوع المذكور عالية نحيط سيادتكم علما بان شركة (مكتب مصطفى هلال للمقاولات العامة) قد بدأت اعمال الحماية (خرسانة الميول) بتاريخ : ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣ في القطاع من الكم ٥٧+٨٥١ الي الكم ٥٩+٠٠٠ (العين السخنة -العلمين) بقطاع العين السخنة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.....

استشاري الهيئة / مكتب الرائد

م.مصطفى محمود





مستخلص جاري 1 (عقد رقم: 548 / 2023 / 2024)

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العين السخنة) في المسافة من المحطة 57+851 كم الي المحطة 59+000 كم بطول 1.149 كم (الاتجاهين) عقد رقم (548 / 2023 / 2024)
تنفيذ مكتب مصطفي هلال للمقاولات العمومية

أعمال مستخلص جاري 1

رقم البند	بيان الاعمال	فرحة	الكمية بنسبة 100% جاري 1	الاجملي
1	اعمال حشوات الميول			
1-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على أن يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدادال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) .	2م	15,272.695	15,272.695
1-2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لتنفيذ قديمة سفلية و علوية للاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش + 280 كجم اسمنت بورتلاندي عادي و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي أن يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الأملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعدادال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 و تشطيب السطح و التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية و لبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المشروع و تعليمات المهندس المشرف.	3م	299.700	299.700

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة لأعمال العماليات
(شركة الرائد للاستشارات الهندسية)

