



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

المقاول: مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(2024/2023/550)

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إيجراؤه	الكمية	الوحدة	الغنة	بيان الأعمال
	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش					جنيه	
مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجده مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-10-21) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-21)	639,400	0	0	0	639,400	0	2,300.00	2,300.00	0	3,056.72	متر مكعب	طبقات الاساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة النحر من مختل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كايغورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للبراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لأخذة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568
	175,260	0	0	0	175,260	0	2,300.00	2,300.00	0	3,056.72	متر مكعب	علاوة مسافة النقل 83.5 كم
	57,500	0	0	0	57,500	0	2,300.00	2,300.00	0	3,056.72	متر مكعب	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية
	500,640	0	0	0	500,640	0	1,680.00	1,680.00	0	2,226.80	متر مكعب	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجحة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة النحر من مختل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالشروع لا تقل نسبة تحمل كايغورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالبراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجرة طبقا لأخذة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568
	430,416	0	0	0	430,416		1,680.00	1,680.00	0	2,226.80	متر مكعب	علاوة مسافة النقل 233.5 كم
	42,000	0	0	0	42,000		1,680.00	1,680.00	0	2,226.80	متر مكعب	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية
	1,845,216	إجمالي قيمة المستخلص										
فقط : مليون و ثمنائة وخمسة وأربعون ألفاً ومئتان وستة عشر جنية لا غير												

الاستشارية - مرسى مطروح
عبد - مهناش /
" هاني محمد محمود طه "

م / أحمد رافت

الحدود العربية
للطاقات والتوريدات العامة
س.ب. ٢١٤٦٢، ف.س. ٠٤٩-٠٠٠