

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة انشإه للإشاعات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

3 / 1

رقم البند	نوع العمل	الفئات التقديرية		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً :أعمال الكبرى															
أولاً :- الأعمال بالأسعار التقديرية															
٦٧ لـ	اعمال نظام تاريض Earthing - بالمتر الطولى كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اعمال اللحام	٠	٣٠٤	م.ط	٦٠٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري		١٥,٢٠٠ ج.م.			٠	١٥,٢٠٠ ج.م.
٦٧ جـ	اعمال نظام تاريض Earthing -بالعدد Double plate U clamp	٠	٧١٢,٥٠	عدد	٢٠٠٠	١٦٠	٠	١٦٠	جاري		١١٤,٠٠٠ ج.م.			٠	١١٤,٠٠٠ ج.م.
٦٧ دـ	اعمال نظام تاريض Earthing -بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	٠	٢٠٩٠	عدد	٥٠٠	٩٠	٠	٩٠	جاري		١٨٨,١٠٠ ج.م.			٠	١٨٨,١٠٠ ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية															
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (١)															
٢٦٩,٧٠٥ ج.م.															

قرش

التوقيع : التوقيع : التوقيع :

من المبالغ المقدمة بظهوره وقدرها سنة، صرفها للمقاول

...../المحاسب

جنيہ

ریش

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يَعْتَمِدُ،

م / نصر محمد نصر طبيخ



مستخلص رقم (١٠) من بدء العملية إلى ٣١ /يناير/ ٢٠٢٤

٢ / ٣

رقم البند	نوع العمل		الفئات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
أولاً : أعمال الكبارى																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
٢٢أ.	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٨٠٥	م.ط	٥٩٥٠	٥٩٥٠	٠	٥٩٠٠	جارى	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٤,٧٤٩,٥٠٠ ج.م.	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	٠	١٠٠	م ^٣	١٣٠٠٠	١٠٩٨٠	٠	١٠٩٨٠	جارى	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٠٠٠ ج.م.	٢-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٢٥ب.	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوية للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	١٠١	م ^٣	٤٢٠٠٠	٣٩٢٨٠	٠	٣٩٢٨٠	جارى	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٣,٩٦٧,٢٨٠ ج.م.	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٠	٥٠	م ^٣	١٩٠٠٠	٢٠٢٠	٨٠	٢١٠٠	جارى	٠	١٠٥,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١٠٥,٠٠٠ ج.م.	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣٢ب.	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوية فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٠	٦٣٤٣	م.ط	٤٩٠٠٠	٤٣٦٠٠	٠	٤٣٦٠٠	جارى	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠ ج.م.	٥- لوحات المشروع متواجدة .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣٢ج.	علاوة اجهاد تربة اكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ و أقل من ٦٠٠كجم/سم ^٢ و rqd أقل من ٢٠%	٠	٥٠٣٧	م.ط	١٠٠	٣	٠	٣	جارى	٠	١٥,١١١ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١٥,١١١ ج.م.	٦- البرنامج الزمنى متواجد .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣٦	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاروق عامل قطر ١٢٠ سم حمل التجريبية (١٥٠ %) من الحمل التصميمى واللفة تشمل الانواح المعدنية الموقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية.....	٠	٦٥٢٤١٣	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٣,٩١٤,٤٧٨ ج.م.	٧- التقرير المبدئى متواجد .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣٨	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخاروق بنسبة ١٠% من اجمالى عدد الخوازيق										٠ ج.م.						٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣٨ب.	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٠	٥٠٩٧٦	عدد	١٢٥	١١٥	٠	١١٥	جارى	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٥,٨٦٢,٢٤٠ ج.م.	٩- وثيقة التأمين سارية .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	٠	١٨١٣	م ^٣	١٥٠٠	١١٥٠	٠	١١٥٠	جارى	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٢,٠٨٤,٩٥٠ ج.م.	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه	٠	٣٣٢٥	م ^٣	٣٥٠٠٠	٣٤٦١٥	٠	٣٤٦١٥	جارى	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١١٥,٠٩٤,٨٧٥ ج.م.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
٤٠أ.	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٠	٥٠٤	م ^٣	٣٥٠٠٠	٢٠٥٠٠	٠	٢٠٥٠٠	جارى	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١٠,٣٣٢,٠٠٠ ج.م.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
٤١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكنتاف																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٠	٤٤١٨	م ^٣	٣٠٠٠	٣٠٠	٢٦٣	٥٦٣	جارى	٠	٢,٤٨٧,٣٣٤ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٢,٤٨٧,٣٣٤ ج.م.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٠	٤٦٢٠	م ^٣	٨٠٠٠	٣٠٨٥	٠	٣٠٨٥	جارى	٠	١٤,٢٥٢,٧٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	١٤,٢٥٢,٧٠٠ ج.م.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
أ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٠	٤٨٢١	م ^٣	١٣٠٠٠	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	جارى	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.	٠	٠	٠	٠	٦٢,٦٧٣,٠٠٠ ج.م.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٢)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
												٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

 م / محمد محسن

الاستشارى العام

 شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع

 م / إسلام سعيد

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى

 م / عمرو قمر

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.

تحريراً في/...../.....

 المحاسب /.....

قرش

 جنيه

مدير عام المشروعات

 م / جهاد محمد سعد

التوقيع :

يدفع للمقاول مبلغ

على الحساب / نهائيا

 غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

يعتمد ،،

م / نصر محمد نصر طيبخ

رقم البند	نوع العمل		الفئات بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييسه	مقدار العمل المباشر اجروه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	جارى او نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		البقى بعد الإستقطاع	
			قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبارى																
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة																
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر															
٤٢-أ	ارتفاع اعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعيه حتي منسوب الركيزه															
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع أعلى من ١٢ م															
٤٥	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR															
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى بالبرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm															
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد															
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٣)																
إجمالي قيمة المستخلص (٣ + ٢ + ١)																
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (٩)																
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٠)																
١٦,١٠٤,٣٢٧,٠٠٠ ج.م.																

ملاحظات

<u>الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني</u> م / عمرو قمر		<u>الشركة المنفذة - مدير المشروع</u> م / إسلام سعيد		<u>الاستشاري العام</u> شركة سيسترا SYSTRA		<u>الهيئة العامة للطرق والكباري</u> م / محمد محسن	
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :
مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد		مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد		مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد		مدير عام المشروعات م / جهاد محمد سعد	
ملاحظات الفئات :		ملاحظات الفئات :		ملاحظات الفئات :		ملاحظات الفئات :	
يدفع للمقاول مبلغ		يدفع للمقاول مبلغ		يدفع للمقاول مبلغ		يدفع للمقاول مبلغ	
قرش		قرش		قرش		قرش	
جنيه		جنيه		جنيه		جنيه	
على الحساب / نهائيا		على الحساب / نهائيا		على الحساب / نهائيا		على الحساب / نهائيا	
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من		غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من		غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من		غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من	
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية		رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية	
يعتمد ،،		يعتمد ،،		يعتمد ،،		يعتمد ،،	
م / نصر محمد نصر طيبخ		م / نصر محمد نصر طيبخ		م / نصر محمد نصر طيبخ		م / نصر محمد نصر طيبخ	