

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	بالمقاييس	مقدار العمل المباشر إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى													
أ - أعمال الدبر													
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياة الرشح والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	101.00	م3	1500	0	1269	1269	جارى	0	128169	1-المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة. 2-المهندسون و المراقبون متواجدون . 3-لوحات المشروع متواجدة. 4- الحد الادنى من المعدات متواجد. 5-التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجدة . 6- التقرير المبدئى متواجد . 7-اجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. 8-الامن الصناعى متواجد.	
3-أ	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2(الف وخمسمائة متر مكعب)	0.00											
9	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بظفر 120 سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والدمك الميكانيكى على الايقاع الجهد الكسر عن 370 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن 400 كجم / م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازالة السيليكات والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونيت لسد جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر وإتباع كل المواصفات المعقدة لمثل هذه المشاريع والقواعد المتبعة عالمياً للوصول بالخوازيق الى متطلبات الاحمال بالقطار السريع والفئة لا تشمل صلب التسليح والقيسونات الدائمة والبند شامل نقل ناتج الحفر الى المقالب الصومية وتشمل تسير رؤوس الخوازيق واجراء اختبار تكامل لجسم الخوازيق بطريقة القف و الصدى (Echo test) و اعداد تقرير التجربة () والقياس من منسوب اسفل الهامة حتى منسوب نهاية الخوازيق () على ان تتم الاعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	6343	م.ط	1006	0	367	367	جارى		2327881	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مكعب)	
9-أ	اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2(الف وستة متر طولى)	0.00											
15	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخوازيق بنسبة 10 % من اجمالى عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض الاختبار كاملاً من مواسير يكامل طول الخوازيق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	0.00	117085	عدد	15	0	3	3	جارى	0	351255		
15-أ	قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة (خمسة عشر بالعد)	0.00											
16	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (مائة متر مكعب)	0.00	2100	م3	100	0	37	37	جارى	0	77700		
17	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى . واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازالة السيليكات مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح الطوى اللازمه للوصول على سطح اسس لاسطح الظاهره وكل التفويجات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 460 كجم/سم2 (على ان يبقى الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصحر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على الصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.(الف وربع مائة متر مكعب)	0.00	3325	م3	1400	0	1103	1103	جارى	0	3667475	إستقطاع لحين تلافي بعض الملاحظات	
24	بالطن توريد وتركيب ورس حديد التسليح (60 /40) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى 12م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهائياً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف وثلاثمائة طن)	0.00	44000	طن	1300	0	335	335	جارى	0	14740000		
24-أ	علاوة 500 ج / طن في حالة استخدام حديد تسليح B500 DWR (الف وثلاثمائة طن)	0	500	طن	1300	0	335	335	جارى	0	167500		
إجمالي أعمال البر (1)													
إجمالي قيمة المستخلص (أولاً)													
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة 85 % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى 1)													
18,085,115													
0													
18,085,115													



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طوبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المأذون بظهوره و قهرها
تحريراً فى
بمبلغ للمقاول مبلغ
ملاحظة الفات :
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بهتك شروط و اعميت من
بمبلغ ..

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

التوقيع :
التوقيع :
م/إيهاب الدين محمود:
م/محمد صلاح:
م/لؤيس سوزا:

الاستشارى العام
شركة سبستر SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م /

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م /

