



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاستشراف مطروح)
إدارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم
524+000 الى الكم 525+000 بطول 1 كم (قطاع فوكة - مطروح) اتجاه فوكة

تنفيذ : شركة سعد ابوشينة للمقاولات العامة و التوريدات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سعد ابوشينة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد (2023/2022/2243)

من بداية العمل حتى: 2023-8-10

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			استقطاع او حجز		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	أعمال الحفر											- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ 2024/2/25 - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2024/2/25 - سوف يتم توريد جهاز الحاسب الالى للإدارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية											
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم2	متر مكعب	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2	متر مكعب	1,000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2	متر مكعب	149,743.421	0	66,100	66,100	0	5,023,600.00	0	0	0	
	و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد تربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه لكلومتر زيادة											
	إجمالي قيمة المستخلص							5,023,600.00				
	فقط : خمسة ملايين وثلاثة وعشرون الفا وستمائة جنيه											

مدير المشروع المقاول
م / عبد السلام
عبد السلام

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل
محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري مكتب
د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
14/6/2023

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناري

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

يتمتع
أقر بأن الحساب صحيح و مضبوط و ان الحسابات تظهر كالتالي
ملحوظة: ان كان
تعميرا في: