

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : تنفيذ اعمال انشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة (مرحلة ثانية) ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس
/ العين السخنة و لطريق الدائري حول ميناء السويس بطول ٦٠ كم
تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات و التجاره
عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٨٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٨
مستخلص جاري رقم ١

مقدار الاعمال من بدايه الاعمال حتى ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	كمية المقاييسه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع او حجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهراسات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	٣١,١٥	م	٧٦٠	٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠	٧٦٠,٠٠٠		٢٣٦٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٦٧٤,٠٠٠	١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعمل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقارير المبدئى والبرنامج الزمنى متواجد ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- فنى تأمين وسلامة المرور متواجد ٨- وثيقة التأمين متواجدة. ٩- يتم خصم مبلغ وقدره (١٤٨٥٩,٢٥) جنية قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة .
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار (Ø10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٨,٧٩٠	٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠		٥٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشبار (Ø6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	١,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٢٠,٠٠٠	م	٢٣,٢٦٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الإجمالي									٩,٢٧٣,٦٧٤,٠٠٠			
فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وستمئة وأربعة وسبعون جنيهاً مصرى لا غير												

رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء
مهندس/ احمد الطحان
التوقيع :

مدير إدارة المشروعات
م / محمد الشحات
التوقيع :

مدير مشروع الهيئة
م / محمد سامي
التوقيع :

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م / أحمد مصطفى عبد العزيز
التوقيع :

