

تنفيذ اعمال صيانته و استبدال المناسيب لكوبرى (د9) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2023 / 12 / 25

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

العقد رقم (2024/2023/822)

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر- الدائرى

مستخلص رقم (1) جاري

رقم البند فى المقاييس	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	الفئة (جنه)	الكمية المنفذة			جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
					مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة بالشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شامله العمل بالوايربات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . - يتم احتساب 3.2 جنيه لسم الواحد كشط في حالة الزيادة او النقصان.	م2	٦,٠٠٠	١٨	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠		١٠٨,٠٠٠	- المهندسون متواجدون - اجراءات تأمين و سلامة متواجدة
٢	بالمتر المكعب تكسير وازاله اسفلت وطبقات الأساس بأى سمك ونقل المحلفات الى المقالب العمومية ونهوالعمل والبند شامل مما جميده طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل 10كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلو متر بالزيادة أو النقصان	م3	٦,٠٠٠	٧٠	٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠		١٠٥,٠٠٠	- التقارير الشهرية و نصف الشهرية متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - لوحات المشروع غير متواجدة - تراجع السيارات بمعرفة ادارة المركبات - تراجع المحملات بمعرفة الادارة
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مماجميحه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	١٠٠	٩٠	٠	١٢	١٢	١,٠٨٠		١,٠٨٠	
٨	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات التركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل فهو اكاملأ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١,٩٠٠	٤٤,٠٠٠	٠	١,٣٠٠	١,٣٠٠	٥٧,٢٠٠,٠٠٠		٥٧,٢٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمقطوعة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية ولافتات الارشادية و التحذيرية و كاشفات اثاره على طول التحويلة و اشارات مضئية و حواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور.	عدد	٢	٥٥,٠٠٠	٠	١	١	٥٥,٠٠٠		٥٥,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب زوايا حديد بابعاد 100*100*10مم والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٥٠٠	١,٠٧٢	٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٨٢,٤٠٠	١٩٢,٩٦٠	٢٨٩,٤٤٠	يستقطع 40 % لحين نهو الملاحظات
٢١	بالمتر الطولي اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة (الكمبرسور الخ) والعماله اليدويه والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و نقل المخلفات لمسافة 500 م وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٠٠٠	٣٠٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٢٧٠,٠٠٠		٢٧٠,٠٠٠	
٢٤	بالعدد تخريم وتزريع اشبار حديد تسليح بقطر 18مم ، 16 مم والبند يشمل تثبيت الاشبار بالمواد المناسبة وباستخدامالمعدات اللازمة للوصول الى قطر ويعمق لايقل عن 16سم والفئة لتشمل حديد التسليح وكل مايلزم لنهوالعمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١١٥,٠٠٠	٦٥	٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٦,١٧٥,٠٠٠		٦,١٧٥,٠٠٠	
٢٥	بالمتر الطولي فك ونقل درابزين معدني الى مخازن الهيئة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠٠	٥٥	٠	١٧	١٧	٩٣٥	١٨٧	٧٤٨	يستقطع 20 % لحين نهو الملاحظات
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى وكويستاتها باجهاد 450كجم/سم2 على ان تكون الخرسانة والسعر يشمل تصميم الخلطة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العملهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اى وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد المصب طبقا للمواصفات وكل مايلزم لنهوالعمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م3	٦,٠٠٠	٣,٣٠٠	٠	٤,٧٥٠	٤,٧٥٠	١٥,٦٧٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	١٥,١٨٠,٠٠٠	يتم تعليية كمية 150 م3 لحين نهو الملاحظات
٢٨	بالعدد عمل core بالاسفلت وبلاطات الكبارى القائم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١,٦٦٦,٥٠	٠	٥	٥	٨,٣٣٣	١,٦٦٧	٦,٦٦٦	يستقطع 20 % لحين نهو الاعمال
٢٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب فوم باى سمك كثافة تتراوح من 20 الى 30 كجم/سم3 طبقا للرسومات الانشائية . والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	١,٠٠٠	٥,١١١	٠	١٠٠	١٠٠	٥١١,١٠٠		٥١١,١٠٠	
الاجمالى											
٦٧,٩١٦,٧٢٨,٩٠											

يصرف بنسبة 85% لحين مفاوضة الاسعار (فقط وقدره سبعة وستون مليون وتسعمائة وستة عشر الف وسبعمائة وثمانية وعشرون و تسعون قرش جنيه فقط لا غير)

يختدو
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى
ومحاوره
مهندس /
محمود الشيخ
مهندس /
محمد الشرقاوى

مهندس المشروع
مهندس /
محمد الشرقاوى

مدير عام الشئون المالية
والادارية
الاستاذ /
احمد عبدالجواد

استشارى المشروع (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)
مدير المشروع
التوقيع /
للإستشارات الهندسية
El Raled For Consulting Engineering
ترميم ٢٢ كم من تقاطع كوبرى المربوطية حتى
طريق اسكندرية الصحراوي (كوبرى د9)

أقر بصحة ذلك ... الشركة المنفذة (السعداء جروب للتشيد والبناء)

مهندس المكتب الفني /
التوقيع /
م / ميرا رجاني
مدير المشروع /
التوقيع /
م / عمرو مصطفى

شركة السعداء جروب
للتشيد والبناء
El Soadaa Group

٤٩٦٣٥

تنفيذ اعمال صيانته و استبدال المناسيب لكوبرى (د9) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

شاملة المدة من بداية المشروع حتى 2023 / 12 / 25

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

العقد رقم (2024/2023/822)

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر- الدائري

مستخلص رقم (1) جاري											
رقم البند فى المقاييسه	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييسه	اللغة (جنيه)	الكمية المنفذه			جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
					مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة بالشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الانوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شامله العمل بالوايربات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافه وكل ما يلزم لنهو العمل . - يتم احتساب 3.2 جنيه لسم الواحد كشط فى حالة الزيادة او النقصان.	2م	٦,٠٠٠	١٨	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠		١٠٨,٠٠٠	- المهندسون متواجدون - اجراءات تأمين و سلامة متواجدة - التقارير الشهرية و نصف الشهرية متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - لوحات المشروع غير متواجدة - تراجع السيارات بمعرفة ادارة المركبات - تراجع المحملات بمعرفة الادارة
٢	بالمتر المكعب تكسير وازاله اسفلت وطبقات الأساس باى سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوالعمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل 10كم ويتم إحساب علاوة 1 جنيه لكل كيلو متر بالزيادة أو النقصان	3م	٦,٠٠٠	٧٠	٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠		١٠٥,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مماجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	١٠٠	٩٠	٠	١٢	١٢	١,٠٨٠		١,٠٨٠	
٨	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل فهو اكاملأ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١,٩٠٠	٤٤,٠٠٠	٠	١,٣٠٠	١,٣٠٠	٥٧,٢٠٠,٠٠٠		٥٧,٢٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمقطوعة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية ولاغثات الارشادية و التحذيرية و كاشفات اثاره على طول التحويلة و اشارات مضئية و حواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور .	عدد	٢	٥٥,٠٠٠	٠	١	١	٥٥,٠٠٠		٥٥,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب زوايا حديد بابعاد 100*100*10مم والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٥٠٠	١,٠٧٢	٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٨٢,٤٠٠	١٩٢,٩٦٠	٢٨٩,٤٤٠	يستقطع 40 % لحين نهو الملاحظات
٢١	بالمترالطولى اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة (الكمبرسور الخ) والعماله اليدويه والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و تقل المخلفات لمسافة 500 م وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٠٠٠	٣٠٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٢٧٠,٠٠٠		٢٧٠,٠٠٠	
٢٤	بالعدد تخريم وتزريع اشبار حديد تسليح بقطر 18مم ، 16 مم والبند يشمل تثبيت الاشبار بالمواد المناسبة وباستخدامالمعدات اللازمة للوصول الى قطر ويعمق لايقل عن 16سم والفئة لاشمل حديد التسليح وكل مايلزم لنهوالعمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١١٥,٠٠٠	٦٥	٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٦,١٧٥,٠٠٠		٦,١٧٥,٠٠٠	
٢٥	بالمتر الطولى فك ونقل درابزين معدنى الى مخازن الهيئة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠٠	٥٥	٠	١٧	١٧	٩٣٥	١٨٧	٧٤٨	يستقطع 20 % لحين نهو الملاحظات
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى وكويستاتها باجهاد 450كجم/سم2على ان تكون الخرسانة والسعر يشمل تصميم الخلطة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العملهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اى وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل مايلزم لنهوالعمل كاملاطبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	3م	٦,٠٠٠	٣,٣٠٠	٠	٤,٧٥٠	٤,٧٥٠	١٥,٦٧٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	١٥,١٨٠,٠٠٠	يتم تعليية كمية 150 م3 لحين نهو الملاحظات
٢٨	بالعدد عمل core بالاسفلت و بلاطات الكبارى القائم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١,٦٦٦,٥٠	٠	٥	٥	٨,٣٣٣	١,٦٦٧	٦,٦٦٦	يستقطع 20 % لحين نهو الاعمال
٢٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب فوم باى سمك كثافة تتراوح من 20 الى 30 كجم/سم3 طبقا للرسومات الانشائية . والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	3م	١,٠٠٠	٥,١١١	٠	١٠٠	١٠٠	٥١١,١٠٠		٥١١,١٠٠	
الاجمالي											
يصرف بنسبة 85% لحين مفاوضه الاسعار (فقط وقدره سبعة وستون مليون وتسعمائة وستة عشر الف وسبعمائة وثمانية وعشرون وتسعون قرش جنيه فقط لا غير)											
٦٧,٩١٦,٧٢٨,٩٠											

يختد
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري
ومحاوره
مهندس /
محمود الشيخ
م/ امرو مصطفى

مهندس المشروع
مهندس /
محمد الشرقاوي
مدير عام الشؤون المالية
والادارية
الاستاذ /
احمد عبدالجواد

استشارى المشروع (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)
مدير المشروع
الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
ترميم ٢ كم من تقاطع كوبري المربوطية حتى
طريقى اسكندرية الصحراوي (كوبرى د9)

أقر بصحة ذلك ...
الشركة المنفذة (السعداء جروب للتشيد والبناء)
مهندس المكتب الفني /
التوقيع /
م/ ميراجاني
مدير المشروع /
التوقيع /
م/ عمرو مصطفى

شركة السعداء جروب
للتشيد والبناء
El Soadaa Group

تنفيذ اعمال صيانته و استبدال المناسيب لكوبرى (د9) ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

شاملة المدة من بداية المشروع حتى 25 / 12 / 2023

مع شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

العقد رقم (2024/2023/822)

المنطقة : المنطقة الرابعة عشر- الدائرى

مستخلص رقم (1) جاري											
رقم البند فى المقاييسه	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييسه	الفئة (جنيه)	الكمية المنفذه			جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
					مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				
١	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأنوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالوايبرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى 10 كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل . - يتم احتساب 3.2 جنيه لسم الواحد كشط فى حالة الزيادة أو النقصان.	م2	٦,٠٠٠	١٨	٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠		١٠٨,٠٠٠	- المهندسون متواجدون - اجراءات تأمين و سلامة متواجدة
٢	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات الأساس باى سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهوالعمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل 10كم ويتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلو متر بالزيادة أو النقصان	م3	٦,٠٠٠	٧٠	٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠		١٠٥,٠٠٠	- التقارير الشهرية و نصف الشهرية متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - لوحات المشروع غير متواجدة
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارا وليلا والبند شامل مماجميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	١٠٠	٩٠	٠	١٢	١٢	١,٠٨٠		١,٠٨٠	- تراجع السيارات بمعرفة ادارة المركبات - تراجع المحملات بمعرفة الادارة
٨	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى حتى 12 م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل فهو اكامل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١,٩٠٠	٤٤,٠٠٠	٠	١,٣٠٠	١,٣٠٠	٥٧,٢٠٠,٠٠٠		٥٧,٢٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمقطوعة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شاملة المطبات الصناعية و لافتات الارشادية و التحذيرية و كاشفات اثاره على طول التحويلة و اشارات مضئية و حواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور.	عدد	٢	٥٥,٠٠٠	٠	١	١	٥٥,٠٠٠		٥٥,٠٠٠	
٢٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب زوايا حديد بإبعاد 100 * 100 * 10مم والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٥٠٠	١,٠٧٢	٠	٤٥٠	٤٥٠	٤٨٢,٤٠٠	١٩٢,٩٦٠	٢٨٩,٤٤٠	يستقطع 40 % لحين نهو الملاحظات
٢١	بالمترالطولى اعمال تكسير الفواصل باستخدام المعدات الخفيفة (الكمبريسر الخ) والعماله اليدويه والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير و نقل المخلفات لمسافة 500 م وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢,٠٠٠	٣٠٠	٠	٩٠٠	٩٠٠	٢٧٠,٠٠٠		٢٧٠,٠٠٠	
٢٤	بالعدد تخريم وتزريع اشبار حديد تسليح بقطر 18مم ، 16 مم والبند يشمل تثبيت الاشبار بالمواد المناسبة وباستخدامالمعدات اللازمة للوصول الى قطر ويعمق لايقل عن 16سم والفئة لاتشمل حديد التسليح وكل مايلزم لنهواالعمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١١٥,٠٠٠	٦٥	٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٦,١٧٥,٠٠٠		٦,١٧٥,٠٠٠	
٢٥	بالمتر الطولى فك ونقل درابزين معدنى إلى مخازن الهيئة والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٥٠٠	٥٥	٠	١٧	١٧	٩٣٥	١٨٧	٧٤٨	يستقطع 20 % لحين نهو الملاحظات
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة لزوم رفع كفاءة وتدعيم الكوبرى وكوبستاتها باجهاد 450كجم/سم2 على ان تكون الخرسانة والسعر يشمل تصميم الخلطة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العملهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب او اى وسيلة اخرى تتناسب مع طبيعة الموقع ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل مايلزم لنهواالعمل كاملاطبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	م3	٦,٠٠٠	٣,٣٠٠	٠	٤,٧٥٠	٤,٧٥٠	١٥,٦٧٥,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠	١٥,١٨٠,٠٠٠	يتم تعليية كمية 150 م3 لحين نهو الملاحظات
٢٨	بالعدد عمل core بالاسفلت و بلاطات الكبارى القائم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١,٦٦٦,٥٠	٠	٥	٥	٨,٣٣٣	١,٦٦٧	٦,٦٦٦	يستقطع 20 % لحين نهو الاعمال
٢٩	بالمتر المكعب توريد وتركيب فوم باى سمك كثافة تتراوح من 20 الى 30 كجم/سم3 طبقا للرسومات الانشائية . والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	١,٠٠٠	٥,١١١	٠	١٠٠	١٠٠	٥١١,١٠٠		٥١١,١٠٠	
الاجمالى											
يصرف بنسبة 85% لحين مفاوضات الاسعار (فقط وقدره سبعة وستون مليون وتسعمائة وستة عشر الف وسبعمائة وثمانية وعشرون و تسعون قرش جنيه فقط لا غير)											
٦٧,٩١٦,٧٢٨,٩٠											

مدير ادارة المشروعات
مهندس /
محمود الشيخ

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري
م/حاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى

٤٩٦٣٥

مهندس المشروع
مهندس /
محمو الشرقاوى

مدير عام الشئون المالية
والادارية
الاستاذ/
احمد عبدالجواد

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
ترميم ٢ كم من تقاطع كوبرى الميمنية حتى
الزريق اسكندرية الصحراوي (كوبرى د٩)

أقر بصحة ذلك ...
الشركة المنفذة (السعداء جروب للتشيد و البناء)
مدير المشروع /
التوقيع / م/ عمرو مصطفى

مهندس المكتب الفني /
التوقيع / م/ ميرا رجاني

شركة السعداء جروب
للتشيد والبناء
El Soadaa Group

