

الهيئة العامة للطرق والكبارى													
المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)													
عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور الخاصة بقيمة السلام على الطريق الدائري													
تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير													
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٨/٥													
بداية العمل يوم ٢٠٢٤/٧/١٦													
العقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩)													
بتاريخ : ٢٠٢٤/٧/١٤													
رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
													قرش /جنية
١	بالعدد نقل وتركيب رسالة علوية كابولي من مصنع الهيئة بمدينة نصر باستخدام سيارة جامبو الى موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب.	٨٥٠٠	٢٠	عدد	١١	٠	١١	ختامى	٩٣٥٠٠	٠	٩٣٥٠٠	البرنامج الزمني متواجد	
٢	فك ونقل وتركيب علامات علوية (كابولي مفرد ومزدوج) على القواعد المعدة لها وفي الأماكن التي تحددها المنطقة والفئة تشمل الدهان او الرش بمواد ايبوكسية او عجيبة الالومنيوم واستعراض اى جزء من حديد القطاعات واصلاح اى جزء من اجزاء الكابولي.	٢٥٠٠٠	١٠	بالمقطوعة	٧	٠	٧	ختامى	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	المعدات متواجدة	
٣	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزح المياه إن وجدت والفئة شاملة سد جوانب الحفر ان لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٠٠	٩٥	م³	٥٤	٠	٥٤	ختامى	٥٤٠٠	٠	٥٤٠٠	المهندس والفني متواجدان	
٤	بالمتر المكعب ردم باتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد الضوية والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٨٥	٢٢	م³	١٠,٥	٠	١٠,٥	ختامى	٨٩٢,٥	٠	٨٩٢,٥	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة	
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عالية لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٢٥٠	٤٠	م³	٢٣,١	٠	٢٣,١	ختامى	٥١٩٧٥	٠	٥١٩٧٥	العلامات الارشادية متواجدة	
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم² مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المباشر والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٢٥٠	٥٠	م³	٢٨,١٢٥	٠	٢٨,١٢٥	ختامى	٩١٤٠٦,٢٥	٠	٩١٤٠٦,٢٥		
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٨٠٠٠	٥	طن	٢,٧	٠	٢,٧	ختامى	١٥٦٦٠٠	٠	١٥٦٦٠٠		
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازمة للرطوبة من البيتومين المؤكد وجيهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	١٣٥	٢١٠	م²	١٢٦	٠	١٢٦	ختامى	١٧٠١٠	٠	١٧٠١٠		
٩	بالمتر المسطح تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاور ١٥ سم على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٩٠	٣٠٠٠	م²	٢٩٨٩,٧	٠	٢٩٨٩,٧	ختامى	٥٦٨٠٤٣	٠	٥٦٨٠٤٣		
١٠	بالمتر المسطح تخطيط وتنفيذ وتجهيز النوا البوية المرورية البيضاء علي البارد على ان يتم اعتماد البويات وفقا لاشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	١٨٥	٥٣٠	م²	٥٢٥,٦٢	٠	٥٢٥,٦٢	ختامى	٩٧٢٣٩,٧	٠	٩٧٢٣٩,٧		
١١	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتركيبها اعلي الحاجز الخرساني طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥٢٥	٥٣٣	عدد	٥٣٣	٠	٥٣٣	ختامى	٢٧٩٨٢٥	٠	٢٧٩٨٢٥		
١٢	توريد وتركيب فاصل حركة بالمحدد ويتم التثبيت بعدد ٤ مسامير والفئة تشمل كل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٠٠٠	٢٢٥	عدد	٢٢٥	٠	٢٢٥	ختامى	٢٢٥٠٠٠	٠	٢٢٥٠٠٠		
١٣	توريد وتركيب محدد مرن بثبت بعدد ٣ مسامير والفئة شاملة كل مايلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٦٠٠	٢٢٥	عدد	٢٢٥	٠	٢٢٥	ختامى	١٣٥٠٠٠	٠	١٣٥٠٠٠		
١٤	بالعدد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفيبير المسلح بمادة البولي اثيلين.	١٧٥٠٠	٢	عدد	٢	٠	٢	ختامى	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠		
١٥	نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حداثي راس طاسة بقطر ١٥ سم لنهوض عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على ان يتم استلام العلامة بالاسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٦٠٠	٥٣٣	عدد	٥٣٣	٠	٥٣٣	ختامى	٣١٩٨٠٠	٠	٣١٩٨٠٠		
الاجمالي											٢٢٥١٦٩١,٤٥	٠,٠٠	٢٢٥١٦٩١,٤٥

تحريرا في ٢٠٢٤ / /

أقر بصحة ذلك

المقاول

م/محمد احمد سالم

الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
رقم الملف الضريبي: ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٥٠٠١٣٣٩
رقم التسجيل ض.ق. ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٥٠٠١٣٣٩
رقم السجل التجاري: ٤٨٢٠٢

يراعى ان الشركة خاضعة لنظام
الدفعات المقدمة لذا يرجى عدم خصم
اى مبالغ تحت حساب الضرائب

مهندس الهيئة

م/محمد جابر

مدير إدارة المشروعات

م/محمود الشيخ

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

