

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية - مطروح)
إدارة المشروعات

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

مبارك منظر

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية - مطروح)
إدارة المشروعات

مشاريع: تنفيذ أعمال خط مواسير المياه قطر ١٤٠٠ مم مزدوج المتعارض مع مسار الخط الأول للقنطرة الكهربائي السريع (المسخة) - الإسكندرية - العلمين - مطروح في المسافة من طريق رادى النطرون - العلمين (كم ٣٩٤,٥) حتى مزلقان العلمين (كم ٣٩٨)

تلفيف : شركة رؤية للتأسيات والتوريدات العمومية

المعايير: شركة رؤية للتأسيات والتوريدات العمومية رقم العقد : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٢١ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٠

من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٦/١

رقم البند	بيــــــــــــان الأعمال	اللفة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إبراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	القيمة المستعقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه			السابق إبراءه	تمت خلال هذه المدة	تمت حتى الآن	قرش	قرش	
١	بالمتر الطولى: توريد وتركيب واختيار مواسير HDPE طبقاً للمواصفات الألمانية-ISO 75 / 8074 DIN ٤١٢٧ والمواصفات القياسية المصرية ١٨٣٢ او ما يعادلها جودة تتحمل ضغط تشغيل ١٠ بار واللفة تشمل توريد وتركيب القطع الخاصة اللازمة للتركيب من نفس نوع وقطر الماسورة مشتركات وكعبان وبريدات وكتل التثبيت وتشمل الحفر فى جميع انواع التربة بعرض الحفر طبقاً لقطاعات المرفقة وبالمعمق المطلوب مع وضع طبقة من الرمل النظيف المورد من خارج الموقع اسفل المواسير بسمك ٢٠ سم وعلى المواسير بسمك ٣٠ سم بعرض الحفر مع الدمك الجيد وسند جوانب الحفر ونزع المياه بالطريقة المناسبة حسب نوع التربة طبقاً لتقرير استشارى تربة معتمد واستكمال الردم بناتج الحفر فى التربة على ان يكون الردم على طبقات لا تزيد عن سمك ٢٥ سم مع الدمك والردش الغزير بالمياه وفى حالة التربة الصخرية والشوارع الاسفلتيه يتم استكمال قطع الحفر بالرمال النظيفة المورد من الخارج بكذلك البند يشمل الربط على الخطوط القائمة وعمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال على الوجه الاكمل وطبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بالمتر الطولى	٥٦٤٣٤	م.ط	٥٣٥٢	٢٢٦٨	٦٧١	٢٩٣٩			١- المهندسون متواجدون. ٢- المعدات متواجده. ٣- وثيقة التأمين متواجده حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٢ . ٤- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده. ٥- تم تقديم البرنامج الزمني . ٦- براعى تطبيق نصوص العقد. ٧- السيارات متواجده . ٨-تم الحصر تحت اشراف شركة مياه الشرب بمطروح.
	قطر خارجى ١٤٠٠ مم								١٦٥٨٥٩٥٢٦	
	قطر خارجى ٣٥٥ مم								١٦٩٧٥٣٣٥	
٢	بالعدد توريد وتركيب محبس غلق فراشة من الزهر مرن مستورد او ما يماثلته جودة محلية معتمد PN10/16 body ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد واللفة تشمل المسامير والورد والصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ ثيلة سمك ٤ مم والفلاشات وصلة الفك والتركيب ومشتركات او كعبان اذا لزم الامر مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير البيتومين وعمل كافة مايلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه بالعدد	٨١٣٤٢	عدد	٤	٤	٠	٤		٣٢٥٣٦٨	
	قطر خارجى ٣٠٠ مم									
٤	بالمقطوع عية توريد وإنشاء غرفة محابس من الخرسانة المسلحة بالإبعاد الداخلية المطلوبة والعمق المطلوب واللفة تشمل الحفر فى جميع أنواع التربة وسند جوانب الحفر ونزع المياه الجوفية اذا لزم الامر والردم برمل نظيف ونقل الاتربة الزائدة إلى المقالب العمومية والبند يشمل توريد وعمل اللبشة الخرسانية العادية للإساسات سمك لا يقل عن ٢٥سم ومكونات الخرسانة العادية م١ ٣ من من كسر الوميث و ٣٠٠ م ٣ رمل حرش نظيف و ٣٠٠ كم اسمنت بورتلاندى عادى واللفة تشمل توريد وعمل الخرسانات المسلحة للفرقة (لبشة - حوائط - سقف) سمك ٣٠ سم وتتكون من ٠٠٨ م ٣ من من كسر الدولميث و ٣٠٠٤ م رمل حرش نظيف و ٤٠٠ كم اسمنت بورتلاندى عادى مع إضافة مادة مانعة للتفاذية تعتمد قبل التوريد والخلط والدمك والميكانيكى مع عمل الشدة اللازمة والقطع والتسليح طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة وتوريد وتركيب وصلات الحفاظ من الزهر المرن PN10 ووصلات الاستفظة اذا لزم الامر وال ٠ لات المرنة قبل وبعد الفرغه من نفس نوع الماسوره بطول لايزيد عن ١٠٠ متر وكذلك الخرسانة العادية اسفل المحبس (الكرسي) بارتفاع لا يقل عن ٣٠سم واللفة تشمل توريد وتركيب درج من قطاعات من الحديد الصلب عبارة عن سيخ قطر ١١ على شكل حرفا متكرر كل ٣٠ سم بكامل الارتفاع شامل التثبيت والدهان بالايبوكسى وتوريد وتركيب اغشية من GRP شامل الشمير وزن ٨٣ كجم قطر ٧٦ حمولة ٤٠ طن وتشمل عمل بياض اسمنتى مخدوم بلابلى الاسمنت الاسود بسمك ٢٠٥ سم للفرقة من الداخل من مونة مكونة من ٣ كم اسمنت بورتلاندى عادى و ٣ م رمل حرش) والطرشرة الابتدائية من مونة اسمنتية مكونة من ٤٥٠ كم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣ م رمل حرش ع إضافة مادة مانعة للتفاذية تعتمد قبل التوريد وعزل الفرقة من الخارج بوجهين من البيتومين المؤكد على ان يتم تنظيف السطح جيداً باستمداد الفرشاة السلك وكافة مايلزم لنهو الاعمال على الوجه الاكمل وطبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وحسب الرسومات المرفقة وتعليماتا جهاز الاشراف كامل مما جميعه بالمقطوع عة . بابعد اد داخلية .	٦٨٨٨٨٦	مقطوعة	١٢	١٠	٠	١٠		٦٨٨٨٨٦٠	
	مساحة داخلية ٢م٦ X ارتفاع بلا يقل عن ٣م (اثنى عشر بالمقطوعة)									
٥	لعدد توريد وتركيب محبس هواء بروحين من الزهر مرن مستورد او ما يماثلته جودة محلية معتمد PN ١٦/١٠ ductile caste iron ويتم تقديم عينه من المحابس لجهاز الاشراف لاعتمادها قبل التوريد ، واللفة تشمل المسامير والورد والصواميل والجوانات الكاوتش عدد ٢ ثيلة سمك ٤ مم والفلاشات مع دهان كافة القطع الخاصة والمسامير البيتومين ومحمل عليه توريد وتركيب محبس قفل سكبينة بمستعملاته بنفس قطر محبس الهواء وعمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مماجميعه بالعدد	١٧٤٥٧	عدد	٣	٣	٠	٣		٥٢٣٧١	
	قطر ١٠٠ مم								٥٢٣٧١	

فقط وقدره مائة وتسعون مليون ومائة وواحد الفا وأربعمائة وستون جنيهًا مصريًا لا غير

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

تحريرا في :

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس / محمد حسني فياض
5. 

مهندس / ابراهيم الحناوي

بر المشروع (الاستشاري في إعداد الجيوشى)
م. مصطفى نجم
سعد
مشروع انتظار السريه
SGAC
الهندسية
الجيوشى
السريه

الشركة المنفذة: شركة رؤية للإنشاءات والتوريدات العمومية

مدير المشروع

أحمد محمد سليمان