



مشروع محطات الاتوبيس الترددي

أعمال الطلمبات الحريق

بند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الخصوص	القلج	المرج	الاجمالي
1	بالمقطوعة وتوريد وتركيب مجموعة طلمبات حريق مكونة من (ELECTRIC PUMP - JOCKEY PUMP) انتاج شركة نافكو او ما يماثلها معتمدة وطبقا لاعتماد الاستشاري معتمدة UL,FM تشمل علي ما يلي : عدد 2 طلمبة كهربائية بقدرة 250 جالون/دقيقة و ضغط 8 بار عدد 1 طلمبة جوكي بقدرة 50 جالون/دقيقة و ضغط 10 بار خط السحب الرئيسي من الحديد السيمليس جدول 40 بالاقطار المطلوبة بالرسومات خط السحب الرئيسي من الحديد السيمليس جدول 40 بالاقطار المطلوبة بالرسومات BUDDLE FLANGES ANTI VORTEX PLATE GATE VALUES BEFORE AND AFTER THE PUMPS WITH TAMPER SWITCH CHECK VALUE AFTER PUMPS FLEXIBLE CONNECTIONS CONCENTERIC AND ECCENTRIC DIFFUSERS CONTROL PANNEL CONNECTIONS INSIDE PUMP ROOM شامل مما جمية طبقا للرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندسين الاستشاري والمشرف	مقطوعة	3	1	1	1	3

توقيع مهندس الاستشاري



توقيع مهندس الشركة



على أن يتبع إتمام
الكميات من
المقايضة المبدلة
من الصيغة (الجهة المال)