

عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم اجماليات حصر الاعمال			
م	البند	الكميه	الوحده
١	اعمال قطع و إعاده تشغيل وتسوية للتربة	١٦١٤٠,٠٠	م٣
٢	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم	٥٩٦٥,٠٠	م.ط
٣	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٧٤٨٥	م.ط
٤	اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة	.	م٢

مهندس هيئة الطرق والكباري

م

الشركة المنفذة



عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم
بيان اعمال مستخلص جاري رقم ١

م	البند	الوحده	كمية المقاييسه المعدلة	الكميه المنفذه	الكميه بالمستخلص	النسبة المئوية %
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيداً بالهراستات والفنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١٦٥٠٠,٠	١٦,١٤٠,٠٠	١٥,٣٣٣,٠٠	%٩٥
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفنة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار (١٦Ø10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٦٠٠٠,٠	٥,٩٦٥,٠٠	٥,٦٦٦,٠٠	%٩٥
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشرار (١٦Ø6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٧٩٦٥,٠	٧,٤٨٥,٠٠	٧,١١٠,٠٠	%٩٥
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات المهندس المشرف و تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٢١٠٠٠,٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠

مهندس الاشراف



/م

شركة التقوى للمقاولات والكماره



/م

بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة

م	الطول	العرض	السمك	العدد	الخصم	الإجمالي
1	١٣٤٥٠	٤	٠,٣	١	٠	١٦١٤٠
الإجمالي			٣م ١٦١٤٠			

مهندس الاشراف
/م

مركة التقوي للمقاولات والتجار



بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (تيجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم

م	المحطة		الطول	الملاحظات
	من	الى		
١	03+375	04+987	١٦١٢ م.ط	
٢	06+250	06+865	٦١٥ م.ط	
٣	09+350	10+599	١١٩١ م.ط	U-TURN خصم مسافه ٥٨ م.ط (مسافه U-TURN امام قرية الوادي)
٤	10+600	11+263	٦٦٣ م.ط	
٥	11+940	12+146	٢٠٦ م.ط	
٦	14+350	14+593	٢٤٣ م.ط	
٧	15+100	15+270	١٧٠ م.ط	
٨	15+300	15+552	٢٥٢ م.ط	
٩	15+600	15+907	٣٠٧ م.ط	
١٠	15+930	16+196	٢٦٦ م.ط	
١١	16+230	16+352	١٢٢ م.ط	
١٢	16+400	16+622	٢٢٢ م.ط	
١٣	16+650	16+719	٦٩ م.ط	
١٤	28.00		م.ط	عند بنزلة موبيل
الإجمالي		٥٩٦٦	م.ط	

مهندس الاشراف



/م



بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم

م	المحطة		الطول	الملاحظات
	من	الى		
١	16+740	16+901	١٦١ م.ط	
٢	16+930	19+225	٢٢٩٥ م.ط	
٣	23+670	24+982	١٣١٢ م.ط	
٤	20+300	24+017	٣٧١٧ م.ط	
	الإجمالي		٧٤٨٥ م.ط	

مهندس الاشراف

(Signature)

م

شركة التقوي للمقاولات والتجارة



بيان بقيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة

عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيره الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات و التجارة

مستخلص جاري رقم () بتاريخ / / ٢٠٢٤

م	تقرير رقم	تاريخ التقرير	القيمة العقلية للتجارب العملية (جنيه)	ضريبة المبيعات (١٤%) جنيه	طابع الشهد	قيمة التجربة شاملة (جنيه)
١	٢٧	٢٠٢٤/١١/١١	١,٧٥٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٥,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
٢	٢٥	٢٠٢٤/١٠/٣٠	١,٣٧٥,٠٠	١٩٢,٥٠	٥,٠٠	١,٥٧٢,٥٠
٣	١٦	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١,٧٥٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٥,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
٤	١٦ ملحق	٢٠٢٤/٠٩/٢٣	١,٧٥٠,٠٠	٢٤٥,٠٠	٥,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠
٥	١٨	٢٠٢٤/٠٩/٢٤	١,٣٧٥,٠٠	١٩٢,٥٠	٥,٠٠	١,٥٧٢,٥٠
٦	١٨ ملحق	٢٠٢٤/٠٩/٢٤	١,٣٧٥,٠٠	١٩٢,٥٠	٥,٠٠	١,٥٧٢,٥٠
٧	١٩	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٥,٠٠	١,١٤٥,٠٠
٨	١٩ ملحق	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	١,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٥,٠٠	١,١٤٥,٠٠
٩	١٢	٢٠٢٤/٠٨/٢٢	١,٣٧٥,٠٠	١٩٢,٥٠	٥,٠٠	١,٥٧٢,٥٠
١٠	١٢ ملحق	٢٠٢٤/٠٨/٢٢	١,٣٧٥,٠٠	١٩٢,٥٠	٥,٠٠	١,٥٧٢,٥٠
١١	٩	٢٠٢٤/٠٨/٢٢	١,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٥,٠٠	١,١٤٥,٠٠
١٢	٢٤	٢٠٢٤/١٠/٣٠	١,٠٠٠,٠٠	١٤٠,٠٠	٥,٠٠	١,١٤٥,٠٠
١٣	٢٥ ملحق	٢٠٢٤/١٠/٣٠	٢,١٢٥,٠٠	٢٩٧,٥٠	٥,٠٠	٢,٤٢٧,٥٠
الإجمالي						٢٠,٨٧٠,٠٠

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

رئيس المعمل
م/ محمد النجار

محضر إستلام موقع

إيماءا إلى عقد رقم: (٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٠٤-١٢-٢٠٢٤ م

عملية: تنفيذ اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم.

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ وبحضور كلا من:

مدير المشروع بالمنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء.

١- المهندس / محمد سامي

مهندس الاشراف بالمنطقة الحادية عشر- جنوب سيناء.

٢- المهندس / محمد سليمان

شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

٣- المهندس / أحمد مصطفى

بالمروور المشروع عالية وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك...



التوقيعات:

٣-

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة

بطول حوالي ١٣ كم

تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مقايضة معدله ومذكره إيضاحيه للعملية عالية.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى: / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطمان

مذكره إيضاحيه

بخصوص عملية: اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطي لطريق السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم

- تنفيذ: شركة التقوى للمقاولات والتجارة.

- عقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢) المؤرخ في ٢٠٢٤/١٢/٠٤.

- محضر استلام الموقع: ٢٠٢٤/١٢/٠٨ (مرفق ١).

- مدة العملية (٦) أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/١٢/٠٤ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٠٣.

- تم إسناد العملية عالية إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة طبقاً للعقد رقم: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٠٤ بمبلغ ١٩٩٩٩٨٧٤ جنيهه (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير).

- تم أعداد محضر مفاوضة للأسعار للعملية عالية (مرفق ٢).

- تم اعداد مقايضة معدله للعملية عالية بأجمالي (١٩٩٩٨٩٧٥) جنيهه (فقط تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون

ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهاً مصرياً لا غير) بنقص عن قيمة امر الاسناد بإجمالي (٨٩٩) جنيهه طبقاً لنفس شروط وأسعار ومواصفات محضر المفاوضة وطبقاً للمتوقع تنفيذه على الطبيعة.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة بالتوجيه بالآراء نحو الموازنة على المقايضة المعدلة للعملية عالية.

والأمر مفوض لسيادتك

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطعان

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيه الوسطي لطريق السويس / السخنه بطول حوالى ١٣ كم
عقد رقم : (٢٠٢٤/٥٢١/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
مقاييسه معدلة



رقم البند	بيان الأعمال	امر الاسناد				المقاييسه المعدله			
		الوحدة	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي (جنيه)	الوحدة	الفئة (جنيه)	الكمية	الإجمالي (جنيه)
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادته تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيداً بالهراسات والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و تعليمات المهندس المشرف .	م³	٣١,١٥	٧٦٠	٢٣,٦٧٤,٠	م³	٣١,١٥	١٦,٥٠٠	٥١٣,٩٧٥,٠
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توبوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتشار (10Ø16) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١,٥٠٠,٠	٨,٧٩٠	١٣,١٨٥,٠٠٠,٠	م/ط	١,٥٠٠,٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠,٠
٣	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توبوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² ويتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الأتشار (6Ø16) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م/ط	١,٠٠٠,٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠	م/ط	١,٠٠٠,٠	٧,٩٦٥	٧,٩٦٥,٠٠٠,٠
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م²	١٢٠,٠	٢٣,٢٦٠	٢,٧٩١,٢٠٠,٠	م²	١٢٠,٠	٢١,٠٠٠	٢,٥٢٠,٠٠٠,٠
إجمالي المقاييسه		١٩,٩٩٩,٨٧٤,٠				١٩,٩٩٨,٩٧٥,٠			

مدير المشروع
م/ محمد سامي

رئيس الإدارة المركزية
م/ احمد الطحان

مهندس المشروع
م/ محمد سليمان

شركة التقوي للمقاولات و التجاره

م/ احمد مصطفى



الهيئة العامة للطرق والكباري
الهيئة العامة للطرق والكباري : اعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس / السخنة بطول حوالى ١٣ كم
 عقد رقم : (٢٠٢٤/٥٢١/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤-١٢-٠٤
 بيان كميات المقاييس المعدلة



رقم البند	بيان الأعمال	امر الاسناد الكمية	المقاييس المعدلة الكمية	نسبة الزيادة او النقصان (%)
١	بالمتر المكعب اعمال قطع و إعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيداً بالهراستات والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٧٦٠	١٦,٥٠٠	%٢٠,٧١,٠٥
٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦ Ø 10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٨,٧٩٠	٦,٠٠٠	%٣١,٧٤-
٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى أسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشاير (١٦ Ø 6) / م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٤,٠٠٠	٧,٩٦٥	%٩٩,١٣
٤	بالمتر المسطح اعمال دهان الحواجز الخرسانية بخليط من السافيتو العازل للرطوبة والسعر يشمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣,٢٦٠	٢١,٠٠٠	%٩,٧٢-

مدير المشروع

م/ محمد سامي

مهندس المشروع

م/ محمد سليمان

شركة التقوي للمقاولات والتجارة

م/ أحمد مصطفى

محضر مناقشة

(شركة التقوى للمقاولات والتجارة)
 علي الأسعار الخاصة بعملية " أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق
 السويس / السخنة بطول حوالي ١٣ كم
 المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء)
 بالأمر المباشر - بند الاستثمار

بناءا علي كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير المتضمن موافقة معالي
 الفريق / وزير النقل علي إسناد أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية بالجزيرة الوسطى لطريق السويس /
 السخنة بطول حوالي ١٣ كم (المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء) .

إلى شركة التقوى للمقاولات والتجارة بقيمة تقديرية ١٩,٩٩٩,٨٧٤ مليون جنيه (فقط وقدره تسعة
 عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة أربعة وسبعون جنيها لا غير بالأمر المباشر
 وذلك بعد دراسة العروض المقدمة من الشركات التالية :

○ الشركة الرائد للمقاولات العامة والتوريدات

- حيث تقدم بعرض بمبلغ ٢٥٠٠٦٦٠٠ جنيه

○ شركة التقوى للمقاولات والتجارة :

- حيث تقدم بعرض بمبلغ ٢١٩٨٦٢٤٠ جنيه

○ شركة الياسمين للمقاولات العامة :

- حيث تقدم بعرض بمبلغ ٢٣٨٩٥٩٢٠ جنيه

وبناءا علي موافقة سيادتكم علي تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة علي الأسعار المقدمة منها نظير تلك
 الأعمال

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق
 ٢٠٢٤/١١/٢٨ بحضور كلا من السادة الآتي أسماؤهم :-

المهندسة / منار عبد الهادي	رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
المهندسة / سوزان عبد العزيز	رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	عضوا
المهندس / محمود حمدي	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	عضوا
المحاسب /	إدارة العقود	عضوا
المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

• وبحضور ممثل ((شركة التقوى للمقاولات والتجارة))

• السيد المهندس / أيمن السيد محمد سلامة

بصفته (بالتفويض عن الفريق)

- حيث اجتمعت اللجنة بمقر قطاع التنفيذ والمناطق وقامت اللجنة بمناقشة السعر المقدم من الشركة
 والتي انتهت إلي ما يلي :-

- قامت الشركة بتقديم أسعار بنود الأعمال والبالغ قيمتها الإجمالية قبل المفاوضة بمبلغ وقدره
 ٢١٩٨٦٢٤٠ جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليون وتسعمائة ستة وثمانون ألفا ومائتان وأربعون
 جنيها لا غير) .


حيث قامت اللجنة بمباشرة أعمالها في مفاوضة الشركة على أسعار بنود الأعمال المقدمة منها حيث تم
 الانتهاء والاتفاق إلى قبول الشركة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة وذلك بقيمة إجمالية قدرها
 ١٩٩٩٩٨٧٤ جنيه (فقط وقدره تسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة أربعة وسبعون
 جنيها لا غير) .

٣١٣

و ذلك حسب الجدول الآتي:-

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة قبل المفاضلة	الإجمالي قبل المفاضلة	سعر الوحدة بعد المفاضلة	الإجمالي بعد المفاضلة
١	بالمتر المكعب اعمال قطع وإعادة تشغيل وتسوية للتربة ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك جيدا بالهرايسات والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	م ^٣	٧٦٠	٣٤	٢٥٨٤٠	٣١,١٥	٢٣٦٧٤
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجها لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشابير (١٦Φ١٠) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	م.ط	٨٧٩٠	١٦٠٠	١٤٠٦٤٠٠٠	١٥٠٠	١٣١٨٥٠٠٠
٣	بالمتر الطولى اعمال توريد وإنشاء حاجز خرساني من الخرسانة المسلحة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجها لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشابير (١٦Φ٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	م.ط	٤٠٠٠	١٤٠	٤٦٤٠٠٠٠	١٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ودهان الحواجز الخرسانية بمادة السافيتو والسعر يشمل نظافة السطح قبل الدهان وتوفير وسائل تأمين سلامة المرور بالقطاع ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة	م ^٢	٢٣٢٦٠		٣٢٥٦٤٠٠	١٢٠	٢٧٩١٢٠٠
					٢١٩٨٦٢٤٠ جنية		
					الإجمالي قبل المفاضلة (فقط وقدرة واحد وعشرون مليون وتسعمائة ستة وثمانون الفا ومائتان وأربعون جنيها لا غير)		
					الإجمالي بعد المفاضلة فقط وقدرة تسعة عشر مليون وتسعمائة تسعة وتسعون الفا وثمانمائة أربعة وتسعون جنيها لا غير		
					١٩٩٩٩٨٧٤ جنية		

١٣ معسور



- وحسبما أفادت اللجنة أن الأسعار مناسبة طبقاً لأسعار القائمة الموحدة أكتوبر ٢٠٢٤.
- وقد كفت الشركة يدها عند هذا الحد واعتبرت هذه الأسعار نهائية على أن تلتزم الشركة بما يلي: -
- يتم التنفيذ وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الهيئة.
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار المتفق عليها
- مدة تنفيذ العملية (٦ أشهر) - على بند الاستثمار.
- يتم التنفيذ تحت إشراف " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء "
- هذه العملية خاضعة لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم التعاقدات
- تتعهد الشركة بضمان الأعمال المنفذة طبقاً للشروط الفنية العامة والخاصة للمشروع وكذا القوانين والأحكام والاشتراطات المعمول بها بالكواد المصري والأكواد العالمية لمثل هذه التعاقدات •
- وقد أوصت اللجنة بالسير في اتخاذ باقي إجراءات التعاقد والبدء في التنفيذ
- وعليه أقفل المحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك .
- توقيع السيد ممثل شركة «شركة التقوى للمقاولات والتجارة»
- السيد المهندس / أيمن السيد محمد سلامة

بصفته (بالتفويض المرفق)

- والأمر مرفوع للسلطة المختصة للتفضل الموافقة على توصيات اللجنة •

الجنة

التوقيعات

.....
.....
.....
.....
.....

توقيعات اللجنة:-

- الأستاذ / هبة كمال الدين
- المحاسب / محمد عبد الله
- الأستاذ / أيمن السيد محمد سلامة
- المهندس / محمود حمدي
- الهندسة / سوزان عبد العزيز
- الهندسة / منار عبد الهادي

التوقيع

مهندس / " محسن محمد زهران "
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري