

مشروع الطريق السطحي من السلام إلى المرج  
(القوس الداخلي)  
أعمال الصفي

بند رقم ( ٢ ) : بالمتر الطولي حصر أعمال الرفع المساحي

| م        | عنصر الطريق                             | حالة الرفع                                 | من المحطة | إلى المحطة | الطول (م) | الكمية (م <sup>٣</sup> ) | ملاحظات |
|----------|---|--|-----------|------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1        | الطريق السطحي شامل<br>الانفاق و الكباري | رفع الحالة القائمة<br>(أسفلت + أرض طبيعية) | -----     | -----      | 6724.43   | 6,724.43                 |         |
| 2        | منطقة تقاطع الخصوص                      | رفع الحالة القائمة<br>(أسفلت + أرض طبيعية) | -----     | -----      | 681.54    | 681.54                   |         |
| الإجمالي |   |  |           |            |           | 7,405.97                 |         |

عن الهيئة:

عن شركة السلام إنترناشيونال :

بيد رقم (٤) : بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية للوصول الى منسوب التأسيس الصالح ( اجمالي البند)

| م | العنصر                        | منطقة العمل                                   | المحطة                   |          | طول القطع (م) | كمية الحفر (م <sup>3</sup> ) | كمية الحفر لزوم الإحلال (م <sup>3</sup> ) | إجمالي الكمية (م <sup>3</sup> ) |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|----------|---------------|------------------------------|---|---------------------------------|
|   |                               |   | إلى                      | من       |               |                              |   |                                 |
| 1 | SR Asher to Basareyat         | من كوبري السلام إلى تيرتية Chill Out          | 0+974.77                 | 0+000.00 | 974.77        | 2,130.18                     | 0.00                                      | 2,130.18                        |
| 2 | Salam SR-01                   | من كوبري محور الطوارىء إلى كوبري السلام       | 0+603.51                 | 0+000.00 | 603.51        | 1,239.91                     | 0.00                                      | 1,239.91                        |
| 3 | Salam SR-02                   | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارىء | 2+408.90                 | 0+000.00 | 2,408.90      | 8,627.76                     | 590.63                                    | 9,218.39                        |
| 4 | Salam SR-04                   | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | 1+832.45                 | 0+000.00 | 1,832.45      | 9,442.44                     | 1,673.13                                  | 11,115.57                       |
| 5 | Salam SR-03                   | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | 0+452.22                 | 0+000.00 | 452.22        | 714.97                       | 0.00                                      | 714.97                          |
| 6 | Salam SR-07                   | من كوبري المرح إلى كوبري مصرف بليس ٢          | 2+079.62                 | 0+000.00 | 2,079.62      | 607.19                       | 0.00                                      | 607.19                          |
| 7 | Under All Tunnels and Bridges |   | -----                    | -----    | -----         | 2,540.22                     | 368.35                                    | 2,908.57                        |
| 8 | All Ramps                     |   | -----                    | -----    | -----         | 542.30                       | 0.00                                      | 542.30                          |
|   |                               |   | إجمالي (م <sup>3</sup> ) |          | 25,476.62     | 28,108.72                    | 2,632.10                                  | 30,738.82                       |

عن الهيئة:

شركة السلام للإنشاءات:

| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | العنصر                | م |
|--------------------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 1,459.34                 | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 1,293.53                 | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواريء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 1,887.45                 | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواريء | Salam SR-02           | 3 |
| 0.00                     | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى كوبري مؤسسة الزكاة   | Salam SR-04           | 4 |
| 392.00                   | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03           | 5 |
| 0.00                     | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢          | Salam SR-07           | 6 |
| 564.18                   | -----          | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الاتفاق                   | Under All Tunnels     | 7 |
| <u>5,596.50</u>          |                |          |          |   |                       |   |

إجمالي (م<sup>٣</sup>) إلى (م<sup>٣</sup>)

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



بند رقم (١) : بالمتر المسطح كشط و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي بسمك ٥ سم

| الكمية (م <sup>٢</sup> ) | طول القطع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | العنصر                    | م |
|--------------------------|---------------|----------|----------|---|---------------------------|---|
|                          |               | إلى      | من       |   |                           |   |
| 0.00                     | 974.77        | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat     | 1 |
| 0.00                     | 603.51        | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارىء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01               | 2 |
| 0.00                     | 2,408.90      | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارىء | Salam SR-02               | 3 |
| 0.00                     | 1,832.45      | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04               | 4 |
| 0.00                     | 452.22        | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03               | 5 |
| 0.00                     | 2,079.62      | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢          | Salam SR-07               | 6 |
| 2,051.98                 | 1,709.23      | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الأنفاق                   | Under All Tunnels         | 7 |
| 8,125.00                 | 4,062.50      | -----    | -----    | الطريق الداعم بجوار محطة وقرود مويل           | اعمال اعلى الطريق الدائري | 9 |
| <u>10,176.98</u>         |               |          |          |   | إجم                       |   |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



بند رقم (٧) : بالمرمى المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | التفصيل               | م |
|--------------------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 729.63                   | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 0.00                     | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواريء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 0.00                     | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواريء | Salam SR-02           | 3 |
| 0.00                     | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |
| 0.00                     | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب       | Salam SR-03           | 5 |
| 0.00                     | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢         | Salam SR-07           | 6 |
| 323.86                   | -----          | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الاتفاق                   | Under All Tunnels     | 7 |
| <u>1,053.48</u>          |                |          |          |   | إجم                   |   |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



يُنذَر رقم (٩) : بالمثل المكعب تكسير خرسانة مسطحة يدويا أو باستخدام معدات خفيفة

| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطع (م)            | المحطة   |          | منطقة العمل                                    | العنصر                | م |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--|-----------------------|---|
|                          |                          | إلى      | من       |  |                       |   |
| 7.99                     | 974.77                   | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out           | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 0.00                     | 603.51                   | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواربيء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 22.00                    | 2,408.90                 | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواربيء | Salam SR-02           | 3 |
| 58.89                    | 1,832.45                 | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة        | Salam SR-04           | 4 |
| 0.00                     | 452.22                   | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03           | 5 |
| 0.00                     | 2,079.62                 | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢          | Salam SR-07           | 6 |
| 0.00                     | -----                    | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الأنفاق                    | Under All Tunnels     | 7 |
| 0.00                     | -----                    | -----    | -----    | المنازل و المطامع                              | All Ramps             | 8 |
| <u>88.88</u>             | إجمالي (م <sup>٣</sup> ) |          |          |  |                       |   |

عن الهيئة:



بيانات رقم (1هـ) : بالمتر المسطح أعمال تسوية الأرض الطبيعية لتجهيزها لتوريد الأتربة

| الكمية (م <sup>3</sup> ) | العرض (م) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | المفصّل               | م |
|--------------------------|-----------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |           |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 190.55                   | -----     | 619.39         | 0+619.39 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 2,238.36                 | -----     | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارية إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 6,998.58                 | -----     | 287.01         | 0+287.01 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارية | Salam SR-02           | 3 |
| 1,005.69                 | -----     | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |
| 704.76                   | -----     | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب       | Salam SR-03           | 5 |
| 954.37                   | -----     | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢         | Salam SR-07           | 6 |
| 1,786.29                 | -----     | -----          | -----    | -----    | Under All Tunnels and Bridges                 |                       | 7 |
| 46.00                    | -----     | -----          | -----    | -----    | All Ramps                                     |                       | 8 |
| <u>13,924.60</u>         |           |                |          |          | إجمالي (م <sup>3</sup> )                      |                       |   |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



يُنذَر رقم (١٦) : بالتمتد المكعب توريد و ردم رمال نظيفة خالية من المواد العضوية و الموردة من خارج الموقع

| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطاع (م)               | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | التفصير               | م |
|--------------------------|------------------------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |                              | إلى      | من       |   |                       |   |
| 1,516.43                 | 974.77                       | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 343.65                   | 603.51                       | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارىء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 1,820.74                 | 2,408.90                     | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارىء | Salam SR-02           | 3 |
| 392.65                   | 1,832.45                     | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |
| 28.56                    | 452.22                       | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03           | 5 |
| 154.59                   | 2,079.62                     | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢          | Salam SR-07           | 6 |
| 620.35                   | -----                        | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الاتفاق                   | Under All Tunnels     | 7 |
| <u>4,876.95</u>          | إجمالي إلى (م <sup>٣</sup> ) |          |          |   |                       |   |

عن الهيئة:



| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | الفنصر                | م |
|--------------------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 2,507.05                 | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 2,031.26                 | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارىء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 6,797.71                 | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارىء | Salam SR-02           | 3 |
| 3,396.10                 | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |
| 899.10                   | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03           | 5 |
| 888.07                   | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢          | Salam SR-07           | 6 |
| 1,994.51                 | -----          | -----    | -----    | Under All Tunnels and Bridges                 |                       | 7 |
| 350.11                   | -----          | -----    | -----    | All Ramps                                     |                       | 8 |
| <u>18,863.91</u>         |                |          |          |   | إجم                   |   |

إلى (م<sup>٣</sup>)

إجم



بيد رقم (٢١) : بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000

| م  | العصر                     | منطقة العمل                                   | المحطة   |          | الكمية (م <sup>٢</sup> ) |
|--|---------------------------|---|----------|----------|--------------------------|
|  |                           |   | إلى      | من       |                          |
| 1  | SR Asher to Basareyat     | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | 0+974.77 | 0+000.00 | 974.77                   |
| 2  | Salam SR-01               | من كوبري محور الطواريء إلى كوبري السلام       | 0+603.51 | 0+000.00 | 6,782.98                 |
| 3  | Salam SR-02               | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواريء | 2+408.90 | 0+000.00 | 17,813.94                |
| 4  | Salam SR-04               | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | 1+832.45 | 0+000.00 | 1,500.00                 |
| 5  | Salam SR-03               | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب       | 0+452.22 | 0+000.00 | 0.00                     |
| 6  | Salam SR-07               | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢         | 2+079.62 | 0+000.00 | 0.00                     |
| 7  | Under All Tunnels         | أسفل جميع الكباري و الأنفاق                   | 1,921.33 | 1,840.40 | 6,527.71                 |
| 8  | أعمال اعلى الطريق الدائري | الطريق الداعم بجوار محطة وقود موبيل           | 8,125.00 | -----    | 16,250.00                |
| إجمالي (م <sup>٢</sup> ) إلى (م <sup>٢</sup> ) |                           |   |          |          | 47,493.64                |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



| الكمية (م <sup>٢</sup> ) | طول القطاع (م)           | المحطة   |          | منطقة العمل                                       | العنصر                    | م |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------|---|---------------------------|---|
|                          |                          | إلى      | من       |   |                           |   |
| 8,190.63                 | 974.77                   | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة<br>Chill Out           | SR Asher to Basareyat     | 1 |
| 6,782.98                 | 603.51                   | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواربيء إلى<br>كوبري السلام       | Salam SR-01               | 2 |
| 21,113.89                | 2,408.90                 | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى<br>كوبري محور الطواربيء | Salam SR-02               | 3 |
| 9,254.46                 | 1,832.45                 | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري<br>مؤسسة الزكاة        | Salam SR-04               | 4 |
| 2,625.00                 | 452.22                   | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى<br>نفق محمد نجيب        | Salam SR-03               | 5 |
| 2,740.04                 | 2,079.62                 | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري السرج إلى كوبري<br>مصرف بلبيس ٢          | Salam SR-07               | 6 |
| 8,008.74                 | -----                    | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الأنفاق                       | Under All Tunnels         | 7 |
| 4,062.50                 | -----                    | -----    | -----    | All Ramps   |                           | 8 |
| 4,062.50                 | 4,062.50                 | -----    | -----    | الطريق الداعم بجوار محطة وقد<br>موبيل             | اعمال اعلى الطريق الدائري | 9 |
| 63,292.42                | إجمالي (م <sup>٢</sup> ) |          |          |   |                           |   |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



| الكمية (م <sup>٢</sup> ) | طول القطاع (م)                                 | المحطة   |          | منطقة العمل                                    | المنصر                    | م |
|--------------------------|--|----------|----------|--|---------------------------|---|
|                          |  | إلى      | من       |  |                           |   |
| 4,365.77                 | 974.77   | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out           | SR Asher to Basareyat     | 1 |
| 6,782.98                 | 603.51   | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواربيء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01               | 2 |
| 17,813.94                | 2,408.90                                       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواربيء | Salam SR-02               | 3 |
| 1,500.00                 | 1,832.45                                       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة        | Salam SR-04               | 4 |
| 0.00                     | 452.22   | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03               | 5 |
| 0.00                     | 2,079.62                                       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢          | Salam SR-07               | 6 |
| 4,475.73                 | -----  | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الأنفاق                    | Under All Tunnels         | 7 |
| 0.00                     | -----  | -----    | -----    | All Ramps                                      |                           | 8 |
| 4,062.50                 | 4,062.50                                       | -----    | -----    | الطريق الداعم بجوار محطة وقود موبيل            | اعمال اعلى الطريق الدائري | 9 |
| 39,000.92                | إجمالي (م <sup>٢</sup> ) إلى (م <sup>٢</sup> ) |          |          |  |                           |   |

عن الهيئة:

شركة السلام للإنشاء والتعمير:

| الكمية (م.ط)    | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | التفصيل               | م |  |
|-----------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|--|
|                 |                | إلى      | من       |   |                       |   |  |
| 1,508.52        | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بتونية Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |  |
| 976.65          | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواريء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |  |
| 3,229.30        | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواريء | Salam SR-02           | 3 |  |
| 1,140.76        | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |  |
| 146.42          | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب       | Salam SR-03           | 5 |  |
| 342.34          | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢         | Salam SR-07           | 6 |  |
| 1,113.91        | -----          | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الاتفاق                   | Under All Tunnels     | 7 |  |
| <u>8,457.90</u> | إجمالي         |          |          |   |                       |   |  |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



يُدرج رقم (٢٦) : بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عالية سمك ١٠ سم لزوم الأرصفة

| الكمية (م <sup>٢</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | التفصير               | م |
|--------------------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 3,032.85                 | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 687.29                   | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارىء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 3,641.47                 | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارىء | Salam SR-02           | 3 |
| 785.29                   | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |
| 57.12                    | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03           | 5 |
| 309.17                   | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢          | Salam SR-07           | 6 |
| 1,240.71                 | -----          | -----    | -----    | أسفل جميع الكباري و الأنفاق                   | Under All Tunnels     | 7 |
| <b>9,753.91</b>          | إجمالي         |          |          |   |                       |   |

عن الهيئة:




أعمال صرف الأمطار

بند رقم (٣٣) : بالعدد توريد و تركيب و إنشاء غرفة صرف الأمطار من الخرسانة العادية

| الكمية (عدد) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | التفصيل               | م |
|--------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|              |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 0.00         | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 2.00         | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارىء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 5.00         | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارىء | Salam SR-02           | 3 |
| 2.00         | 2,326.76       | 2+326.76 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى كوبري مؤسسة الزكاة   | Salam SR-04           | 4 |
| 0.00         | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب        | Salam SR-03           | 5 |
| 1.00         | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢          | Salam SR-07           | 6 |
| 2.00         | -----          | -----    | -----    | Under All Tunnels and Bridges                 |                       | 7 |
| <u>12.00</u> |                |          |          | إجمالي (عدد)                                  |                       |   |

عن الهيئة:



شركة السلام إنترناشيونال:



أعمال إحلل التربة

بيد رقم (٣٧) : بالمرمب المعكب توريب و ردم لزوم الإحلل من الأقسام المترج

| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                    | العنصر                | م |  |
|--------------------------|----------------|----------|----------|--|-----------------------|---|--|
|                          |                | إلى      | من       |  |                       |   |  |
| 0.00                     | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out           | SR Asher to Basareyat | 1 |  |
| 0.00                     | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواربيء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |  |
| 208.46                   | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواربيء | Salam SR-02           | 3 |  |
| 930.74                   | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة        | Salam SR-04           | 4 |  |
| 0.00                     | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بليس ٢ إلى نفق محمد نجيب         | Salam SR-03           | 5 |  |
| 0.00                     | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بليس ٢           | Salam SR-07           | 6 |  |
| 200.92                   | -----          | -----    | -----    | Under All Tunnels and Bridges                  |                       | 7 |  |
| 0.00                     | -----          | -----    | -----    | All Ramps                                      |                       | 8 |  |
| 1,340.11                 | إجم            |          |          |  |                       |   |  |

عن الهيئة:



إلى (م<sup>٣</sup>)

شركة السلام إنترناشيونال:



يتم رقم (٤٣) : بالمتر المكعب توريد و ردم طبقة إحلال من السن و الرمل بنسبة (١:٣) على طبقات

| الكمية (م <sup>٣</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                   | القنصر                | م |
|--------------------------|----------------|----------|----------|---|-----------------------|---|
|                          |                | إلى      | من       |   |                       |   |
| 0.00                     | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out          | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 0.00                     | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطواريء إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 208.46                   | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطواريء | Salam SR-02           | 3 |
| 930.74                   | 1,832.45       | 1+832.45 | 0+000.00 | من نفق محمد نجيب إلى كوبري مؤسسة الزكاة       | Salam SR-04           | 4 |
| 0.00                     | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب       | Salam SR-03           | 5 |
| 0.00                     | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢         | Salam SR-07           | 6 |
| 200.92                   | -----          | -----    | -----    | Under All Tunnels and Bridges                 |                       | 7 |
| 0.00                     | -----          | -----    | -----    | All Ramps                                     |                       | 8 |
| <u>1,340.11</u>          |                |          |          |   | إجم                   |   |

عن الهيئة:



شركة السلام للإنشاء والتعمير:



اعمال العزل البيوتوميني والحرسات

بيد رقم (٥٠) : بالمتر المسطح أعمال طبقة عازلة من البيوتومين على البارد

| الكمية (م <sup>٢</sup> ) | طول القطاع (م) | المحطة   |          | منطقة العمل                                  | العنصر                | م |
|--------------------------|----------------|----------|----------|--|-----------------------|---|
|                          |                | إلى      | من       |  |                       |   |
| 88.00                    | 974.77         | 0+974.77 | 0+000.00 | من كوبري السلام إلى بنزينة Chill Out         | SR Asher to Basareyat | 1 |
| 0.00                     | 603.51         | 0+603.51 | 0+000.00 | من كوبري محور الطوارئ إلى كوبري السلام       | Salam SR-01           | 2 |
| 866.00                   | 2,408.90       | 2+408.90 | 0+000.00 | من كوبري مؤسسة الزكاة إلى كوبري محور الطوارئ | Salam SR-02           | 3 |
| 392.00                   | 2,326.76       | 2+326.76 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى كوبري مؤسسة الزكاة | Salam SR-04           | 4 |
| 0.00                     | 452.22         | 0+452.22 | 0+000.00 | من كوبري مصرف بلبيس ٢ إلى نفق محمد نجيب      | Salam SR-03           | 5 |
| 255.00                   | 2,079.62       | 2+079.62 | 0+000.00 | من كوبري المرج إلى كوبري مصرف بلبيس ٢        | Salam SR-07           | 5 |
| <u>1,601.00</u>          |                |          |          |  | إجمالي                |   |

عن الهيئة:

شركة السلام إنترناشيونال: