

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
فى المسافة من المريوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ,,,

بالإحالة الى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) أصل من المستخلص
جارى (٥) للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكرت للهندسة والمقاولات
وكذا استمارة ٥٠ ع ح بقيمة (٤,٠٧٩,٠٤٠)
أربع ملايين وتسعة وسبعون ألفاً وأربعون جنيهاً لا غير
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

القاهرة فى: ٢٠٢٤/٩/٣٠

مرفقات: -


عدد (١) استماره ٥٠ ع ح

عدد (٤) مستخلص جارى

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائرى ومحاوره
مهندس /

مشيرة السيد عبد الله



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
كونكريت للهندسة والمقاولات

الطلبات طيه .أو : مستخلص رقم (٥) جارى
عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير
وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من
المربوطية إلى المنصورة (اتجاه المنصورة)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزى فى

صاحب الحق أو :
كونكريت للهندسة والمقاولات

ويسرل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤٠٧٩٠٤٠,٠٠	
الجملة		٤٠٧٩٠٤٠	

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط وقدره أربع ملايين وتسعة وسبعون ألفاً وأربعون جنيهاً لا غير

تفيد فى السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات			نوع الخصم			
	مستخلص رقم (٥) جارى عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية إلى المنصورة (اتجاه المنصورة)	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	إجمالي الأصل						
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش		
دمغة توقيع							
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة	

الختم ذو التاريخ



رؤج

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات : الإضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : الإضاء

جاري بتاريخ الإضاء

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) فيد فى سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج فى سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف



وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

فى سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم شيك

سحب

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم إذن صرف

الشيكات

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم إذن صرف

الشكايات

فى سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

تحيية طيبة ... وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير أي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

تحريراً في ٢٠٢٤/٩/٣٠

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام...

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره


 وزارة التعليم
 المملكة العربية السعودية
 ١٤٣٢/٠٩/٢٥

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبرى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المريوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

محضر تسليم الموقع لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٣ اجتمع كل من :

١. السيد المهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى المهندس المشرف - الهيئة العامة للطرق والكبارى
 ٢. السيد المهندس / مصطفى سعيد محمد مدير المشروع - شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
- بناءً على العقد رقم (١٨٧٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كونكريت للهندسة والمقاولات فقد تم عقد اجتماع بموقع المشروع لتسليم الموقع وبدء التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات التى ورد ذكرها بالعقد المشار اليه بعاليه تفصيلاً .
- تم تسليم الشركة موقع العمل طبقاً للتخطيط المعتمد خالياً من العوائق الظاهرية وذلك لبدء التنفيذ فوراً
 - تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى تفصيلى للأعمال
 - تلتزم الشركة المنفذة بتجهيز الموقع طبقاً للشروط الواردة بالتعاقد
 - تلتزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية للطواقم المكلف من طرفها لتنفيذ المشروع طبقاً للعقد .
 - تلتزم الشركة المنفذة بإجراءات تأمين وسلامة المرور بالموقع .
- وقد تحرر هذا منا محضراً بذلك ...

٢- مهندس / مصطفى سعيد محمد

١- مهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطرق الدائرية ومحاوره
صياغ الدين مصطفى يوسف
٤٩٦٣٥

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة
بشأن تنفيذ عدد ٥ كبرى ضمن اعمال تطوير وتوسعة الطرق الدائري حول القاهرة
الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

اولاً : الموضوع :

. طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية لإستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً : الاجراءات :

. إيماء الى العقد المبرم رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ١٨٧٣) لمشروع تنفيذ عدد ٥ كبرى ضمن اعمال تطوير وتوسعة الطرق الدائري حول القاهرة الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

. تاريخ بدء المشروع (إستلام الموقع) ٢٠٢٣/٤/٣٠

. تاريخ نهو المشروع طبقا لآخر مده معتمدة ٢٠٢٤/٤/٢٩ (مرفق) .

ثالثاً : المطالب :

. نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومعدلات التضخم التى طرأت ومردودها على معدلات التنفيذ وكذا توفر المواد الخام اللازمة للأعمال.

. ووفقاً للكتاب الدورى للسيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢٧٨١٥-٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١
. ترى المنطقة مد مدة المشروع ستة أشهر لينتهى فى ٢٠٢٤/١٠/٢٩ وذلك لانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع.
والأمر مفوض لسيادتكم ،،،



(التوقيع) 

۱۰۰

نرى جواز المرافقة لك ما إن شئت إليّ الجاه - التوقيع ()
الفتوى والمنطقة - المختص بها في جهة الشان وفقاً لمبدأ
المستند () تذاكره وهو أيضاً بطر المفردة مع باب الوزير سليمان - الأستاذ / تامر بدرت محمود
أتم . ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٤ في مراجع الشان ، وما استاء مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
ذلك من مرض العليح كحل المرة المفردة مع سرى كحل مقابل
تأخيرته إلى - لهم تذاكر مثله ذلك . ١٣ أيار ٢٠١٥

(التوقيع)

طرح کسر مالم اصغر الراهلانی

التوقيع (عبدالله)

ع
اوافض

(التوقيع)

الواسع

مقايسة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) (نقاط المنصورة) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	إجمالي الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي
أولاً: أعمال التكسير والإزالة					
١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعتبرات	م.ط	١٨٠٠	١٢,٠٠	٢١٦٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهارة وليلا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٥٠	٩٠,٠٠	٣١٥٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	م.ط	٤٠٠	١٩٠,٠٠	٧٦٠٠,٠٠
٤	أ - باستخدام المعدات والالات الميكانيكية	م.ط	١٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي هدم و تكسير برودورات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٠٠	٨٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠
٧	أ - مسافة النقل ٢٠ كم	م.ط	١٢٠٠	٦٤,٠٠	٧٦٨٠,٠٠
٨	بالمتر المكعب نقل المخلفات التى تتوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل مايلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٠٠٠	٢٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٩	بالعدد قطع أشاير حديد تسليح من أى نوع ومن أى قطر ومن أى طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني	عدد	٣٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠
١٠	بالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلى الاسوار ونقلها الى المخازن طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠
إجمالي أعمال التكسير والإزالة					
ثانياً: أعمال الكباري					
أعمال الجسات والخوازيق وتجارب التحميل					
٩	بالمتر الطولي أعمال الجسات فى التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل تقديم تقرير الاستشاري والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٧٦٠	٤٥٠,٠٠	٧٩٢٠٠٠,٠٠
١٠	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل والفئة تشمل توفير جميع المعدات والأوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٤	٥٤٠٠٠,٠٠	٢١٦٠٠٠,٠٠
١١	بالعدد نقل خارجي لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الإنتهاء من كافة الأعمال والفئة تشمل نقل المعدات والأوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها)	عدد	٣	١٦٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠٠,٠٠
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر 100 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	م.ط	٤٠٤	٤٠٥,٠٠	١٦٣٦٢٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ والإضافات اللازمة .	م.ط	٤٠٤		٤٨٤٨٠,٠٠



استشارى المالك



الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقايسة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (نقاط المنصورة) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	إجمالي الكمية	القيمة بعد التفاوض	الإجمالي
١٣	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	٨٣٠	٥٣٣٠,٠٠	٤٤٢٣٩٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م3 والإضافات اللازمة .	م.ط	٨٣٠	١٢٠,٠٠	٩٩٦٠٠,٠٠
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقابل العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	٢٠٩٠	٧٦٤٠,٠٠	١٥٩٦٧٦٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م3 والإضافات اللازمة .	م.ط	٢٠٩٠	١٢٠,٠٠	٢٥٠٨٠٠,٠٠
١٥	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر 100 سم بالبر بحمل 150% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٥٨٠٠٠,٠٠	١٥٨٠٠٠,٠٠
أعمال الحفر					
١٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم2 بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	٤٠٠	٦٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية او طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	٤٨٠	١٢٠,٠٠	٥٧٦٠٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقابل العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	٣٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠
أعمال الردم					
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لازيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم	م3	٣٠٠	١٦٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠
أعمال الخرسانة العادية					
٢٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م3 واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم2	م3	١٣٠		٢٦٧٨٠٠,٠٠
٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م3 واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم2 والتشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	م3	١٢٠		٢٧٧٢٠٠,٠٠

استشارى المالك

الشركة المنفذة

مقاييس أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (نقاط المنصورة) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة .)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	إجمالي الكمية	القيمة بعد التفاوض	الإجمالي
أعمال الخرسانة المسلحة					
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدرات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر ليشمل حديد التسليح	م ^٣	٧٥٠	٢٨٠٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٢٢٠	٢٤٠,٠٠	٥٢٨٠٠,٠٠
	ب. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٥٣٠	٣٦٠,٠٠	١٩٠٨٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	٥٠٠	٣٦٤٠,٠٠	١٨٢٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٥٠٠	١٢٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمده الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	١٣٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٤٩٩٢٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	١٣٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٦٠٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح	م ^٣	٩٥٠	٤٦٩٠,٠٠	٤٤٥٥٥٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٩٥٠	٢٤٠,٠٠	٢٢٨٠٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح	م ^٣	٦٥٠	٣٠٤٠,٠٠	١٩٧٦٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٦٥٠	١٢٠,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة علي الخوازيق وكوبستها مع استخدام أسنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ... الإرتفاع ٧ متر	م ^٣	٨٢٠	٣٨٤٠,٠٠	٣١٤٨٨٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمائلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٨٢٠		٩٨٤٠٠,٠٠



استشارى المالك



الشركة المقاوله

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاييس أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (تقاطع المنصورة) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	إجمالي الكمية	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح واكسسوارات الكمر					
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٢٨٥	٥٣٠٠٠,٠٠	٦٨١٠٥٠٠٠,٠٠
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى والفئة تشمل (الكابلات . الإكسسوارات -الأجرية . الأنكورز . الويدجز) الخرسانية وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنهاء أعمال البوكسات سابقة الصب حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٥٥	١١٥٠٠٠,٠٠	٦٣٢٥٠٠٠,٠٠
أعمال الركائز					
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح أسفل الركيزة وتكون الركائز من النوع المكون من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقاً للنيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوربية الموحدة E 1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنيوبرين بالدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع العطاء الكتالوج الخاصة بها موضح خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف صولتها لسعر الصولة الأعلى والفئة تشمل صب طبقة جراوت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الأشرف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف والفئة لاتشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة والسعر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط				
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط	عدد	١٠	٢٢٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	٣٨	١٥٠٠٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠,٠٠
	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن الى ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	٢٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠
أعمال العزل والدهانات					
٣١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١١٤٢	٦٠,٠٠	٦٨٥٢٠,٠٠
تجربة تحميل للكوبرى					
٣٢	بالعدد تنفيذ تجربة تحميل إستاتيكي للكوبرى قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائى لإختبار التحميل والفئة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهواً العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٢٠٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠
					١٢٠٠٤٧٠٠٠,٠٠
إجمالي أعمال الكباري					

إجمالي أعمال الكبارى



استشارى المالى



الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقايسة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) تقاطع المنصورة (- كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كونكرت للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	إجمالي الكمية	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي
بنود مستجدة					
٣٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتو + اديبوند + مادة مانعه للنفاذية انتاج شركة MCC او كيماويات البناء الحديثه لعزل جسم الكوبرى	م ^٢	١٥٥٠٠	٩٠,٠٠	١٣٩٥٠٠٠,٠٠
٣٤	بالمقوطة عملة تحويله مروية لزوم أعمال تامين سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكشافات اناة على طول التحويله واشارات مضبئة وحواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	مقطوعة	٢	٥٢٠٠٠,٠٠	١٠٤٠٠٠,٠٠
إجمالي البنود المستجدة					١٤٩٩٠٠٠,٠٠
إجمالي قيمة المقايسة					١٢١٨١٩٩٠,٠٠

ملاحظات:-

في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها

يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

١- جميع فئات بنود الأعمال بالمقايسة نهائية على أساس أسعار الخامات الرئيسية كالتالي :

أ- متوسط سعر الأسمنت البورتلاندى هو ١٩٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الإدارية

ب - متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتركيب والمصاريف الإدارية



استشارى المالك



الهيئة العامة للطرق والكبارى



المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

مکتب محرم باخوم

ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOM

الشركة المنفذة
كونكريت الهندسة والمقاولات





الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاری المائک
مکتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع :- كوبري (5-6-7-8) (المنصورية) - كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face

[illegible]

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاری المالك
مکتب محرم باخوم

الشركة المنقذة
كونكريت للهندسة والمقاولات



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع :- كوبري (5-6-7-8) (المنصورية) - كوبري ٩ (تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م

رقم البند	البيان
28	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
١	الكمية (طن)
٧٠٦,٠٧٤	اجمالي ماسبق
٥٤,٩٨٤	Slab Tunnel 8
٦,٧٣٢	Diaphragms Tunnel 8
٦,٥٩٩	Barrier Tunnel 8
774.389	اجمالي الكمية (طن)

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري



الشركة المنفذة
كونكريت للهندسة والمقاولات

