

- قائمة كميات الاعمال بالمستخلص رقم (١) جارى

عملية : عمال تخطيط الطريق الساحلى الجنوبى من دائرى العلمين حتى وصلة محور الضبعة بطول ٢١ كم (اتجاه الجنوب)

- رقم البند وبيانه : (١) اعمال تخطيط بالبويات المرورية البيضاء على الساخن EXTRUDER
- تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
- مقدار العمل السابق : ٢٠ م
- الكميات المنفذه فى الفترة الحالية : ٢١٣٧٨٦ م
- الكميات الاجمالية : ٢١٣٧٨٦ م

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

م/ابراهيم الحناوى

حصر اعمال

عن عملية : اعمال تخطيط الطريق الساحلى الجنوبي من دائرى العلمين حتى وصلة محور الضبعة بطول ٢١ كم (اتجاه الجنوب)

تنفيذ الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مستخلص رقم (١ جارى)

رقم البند	البيان	اجمالى م٢	الكميات المنقذة	١
اعمال تخطيط الطريق باليوبات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والمحاور ١٥ سم ويكون (٤م مدهون ٨م بدون دهان) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS:١٩٨٩ ٣٢٦ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلى ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنظمة المشرفة .		١٣٧٨٦	١٣٧٨٦	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة غرب الدلتا اسكندرية/ مطروح

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الاختبارات العملية لعينات البويه على الساخن وبودره الزجاج الوارده من المنطقه بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣ الخاصه بأعمال تخطيط الطريق الساحلى الجنوبي من دائرى العلمين حتى محور الضبعة بطول ٢١ كم العينات لأتجاه الجنوب واتجاه الشمال / تنفيذ شركه/ الهندسيه لمقاولات الطرق للأستراة والتصدير والتى تبين من النتائج اختبارات انها اجتازت حدود المواصفات برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في ٢٠٢٣/ ٩/٦


رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق



مهندس /

" بدر عبد التواب بدر "



مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود