

بيان بالكميات الحالية لكل مستخلص

رقم البند	تاريخ المستخلص	من	الي	الوحدة	بيان الأعمال	16/11/2023	01/09/2023	21/06/2023	01/03/2023	16/01/2023	01/10/2022	16/10/2022	01/08/2022	23/06/2022
						27/11/2023	15/11/2023	30/08/2023	20/06/2023	28/02/2023	15/01/2023	30/11/2022	15/10/2022	31/07/2022
						ختامي	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري	جاري
أولاً: الأعمال الاعتيادية:														
١	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التي تنمو الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٦٩٢,٠٠	٢٩٦٩,٠٠	١٥٢٧,٠٠	٣٤٨,٩٤	١١٩١,٩١	٥١٦,٤١	٣٩٣,٠٦	٢٤٤,٣٠	٧٨٨٢,٦٢			
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات وحوائط رخام او جرانيت التالف والفتة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٨			
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أرضيات بلاط موزايكو او بلاط انترلوك او أرضيات وحوائط سيراميك التالف والفتة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠٤,٠٠	٢٨٩,٠٠	٥٥٤,٠٠	٥٠٨,٠٠	١٠٤,١٨	٤٢٧,٩٣	٣,٠٠	١٩٥,٣٦	١٨٩٤,٧٥			
٤	بالمتر المسطح فك و إزالة ارضية خشبية وتسليمها لمخازن الهينة والفتة تشمل الفك ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٠,٠٠	١٦٨,٠٠	١٠٣,٠٠	٠,٢١	٠,٠٠	١٣٢,٢٥			٤٥٣,٤٦			
٥	بالمتر الطولي تكسير و إزالة رخام كسوة درج السلم باليوند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية واليوند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	م.ط	١٨,٠٠	٦,٠٠	٩,١٣	٠,٧٩	٠,٠٠	٠,٠٠			٣٣,١٣			
٦	بالمتر المسطح تكسير بلاط اسطح واليوند يشمل إزالة الرطوبة ، واليوند يشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية واليوند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعة	٢م	١٩٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			١٩٦,٧٩			
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني طوب باي سمك والفتة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٥,٠٠	٦,٠٠	١٠,٠٠	٠,١٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٣١,١٠			
٨	بالمتر المسطح تكسير وإزالة البياض الداخلي حتى منسوب الطوب والفتة تشمل التكسير وعمل السقيل اللازمة ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٨,٠٠	٢٥٥,٠٠	٣٩٢,٠٠	١,٣٦	٥٧,٠٤	١,٣٦	٣٩,٥٠	٨٠٢,٩٠				
١٠	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية باي سمك والفتة تشمل التكسير يدويا ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٨,٠٠	٣,٠٠	٦,٠٠	٢٧,٠٠	٢,٤٠	٢٥,١٣	١,٩٥	١,٣٥	٧٤,٨٢			
١١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والفتة تشمل التكسير يدويا و صلب السقف المجاور إذا أزم الأمر والحفاظة على سلامة المنشأ ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٢,٥٠	٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٠			
١٢	بالمتر المسطح تكسير اسفلت باي سمك والفتة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩١,٠٠	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠	١,٣٢	٢٩٩,٩٧	١٦,١٤		٦٧٧,٤٣			
١٣	بالمتر الطولي فك وإزالة برودورات باي ابعاد والفتة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٤٩,٠٠			٠,٢٠					١٤٩,٢٠			
١٥	بالمتر الطولي تكسير وإزالة زور من أي نوع (موزايكو - رخام - سيراميك - بورسيلين ...) للارضيات باي ارتفاع والفتة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٧٠,٠٠	٢٤,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٦٣					٣٥٧,٢٣			
١٦	بالمدك فك وإزالة الاجهزة الصحية وتسليم الصالح منها لمخازن الهينة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣,٠٠	٦,٠٠	١,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠				٤٥,٠٠			
١٧	بالمدك فك وإزالة باب أو شباك المونيم أو خشب باي مقاس وتسليمه لمخازن الهينة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨,٠٠	١٩,٠٠	٢١,٠٠	٢٣,٠٠	٣١,٠٠				١٤٢,٠٠			
٢٢	بالمتر الطولي تكسير وإزالة مواسير (صرف / تنقية) خارجية باي قطر ومن أي نوع ، واليوند يشمل نقل مخلفات ناتج التكسير والإزالة إلى المقالب العمومية مع اتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية و اصول الصناعة.	م.ط	٤,٠٠	١,٠٠							١١٣,٥٠			
٢٤	بالمدك فك برجولة خشبية باي ابعاد والفتة تشمل الفك وتسليم الصالح منها لمخازن الهينة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١,٠٠								١,٠٠			
٢٥	بالمتر المكعب حفر تربة في أي نوع من انواع التربة عدا التربة الصخرية ونزع المياه ان وجدت والفتة تشمل سند جوانب الحفر إذا أزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٩١,٠٠	٥٨٩,٠٠	٢٨١,٠٠	١,٦٤	٧٦١,٨٤				٢٠٠,٨٠			
٢٦	بالمتر الطولي عمل جسات للتربة والسمر يشمل إجراء الاختبارات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاستشاري للتصميم.	م.ط	٢٥,٠٠	١٥,٠٠							٤٠,٠٠			
٢٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بعمق المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الدمج الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والفتة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٠,٨٠	١٢٩٦,٢٠	٥٠,٠٠	٨٤٤,٤٧	٥٠٦,٤٨	٤١,٦٩			٣١٨٩,٦٤			
٢٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاسلست واسفلت المسلات بنسبة خلط ٣٠+٠٨ زلط + ٣٠+٠٤ رمل على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل ابعاد الخرسانة عن ٢٨ سم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	١٤,٠٠	١٣٠,٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٨٩	٠,٠٠				٢٧٩,٨٩			
٢٩	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات واسفل الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠+٠٨ زلط نظيف متدرج + ٤٠+٠٢ رمل نظيف حرس على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل ابعاد الخرسانة عن ٢٨ سم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٣٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	١٧,٠٠	٩٣,٥٥	١٧٠,٣٤	٤٦٩,٧٢	٣٦٤,٥٦		٣٢٠,٣١			
٣٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والمسلات ورقلي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة الميوزة للمكعب القياسي عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أصل الترم الخشبية المنيقة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣م	١٣٧,٠٠	١,٠٠		٣,٥٨					١٤٤,٨٥			
٣٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاسلست والكمرات والبلاطات والطيات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة الميوزة للمكعب القياسي عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أصل الترم الخشبية المنيقة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣م	٦٣,٠٠	٥٠,٠٠	٣,٠٠	١,١٥					١١٧,٦١			
٣٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الهيكل الخرساني للخران من DOUBLEFAIR FACE من جميع الاجانب حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية، واليوند يشمل العمل بشدة معدنية لزوم السقف والحوائط واستخدام الاراش لنقل رصص الشدات واللك والتدعيم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ويجب الا يقل السمك الاسمي عن ٣٥٠ كجم اسمنت للتمر للمكعب من الخرسانة ، ويتم تنفيذ اصعل الدك والهز جيداً وتسوية السطح الملوي على ان تحقق الخرسانة ابعاد لا تقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والسمر يشمل الهالك وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والفنية واصول الصناعة واليوند يشمل توريد حديد التسليح.	٢م	١٥٦,٠٠			٠,٧٣					١٥٦,٧٣			
٣٧	بالمتر المسطح خرسانة ميوز للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند دمق الجرجوري عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميوز واستلامها من المهندس المشرف والفتة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢١٣,٠٠			٠,٩٤					٢١٣,٩٤			
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودرة اسمنتية بابعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفتة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة المعالجة اسفل البرودرة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣٠+٠٨ زلط + ٣٠+٠٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركييب والدخان وجهين بيوية للاكويه المطلوب وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠٩٧,٠٠	١٣,٢٤	٤٣٨,١٤	٢٣١,٤٦	٢١٤,٦٥	١٩٩٤,٤٩						
٣٩	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة واليوند يشمل نظافة السطح جيداً قبل الدمان واليوند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨٩,٠٠	٢٢٩,٧٥	٨٠٢,٤٤						١٢٢١,١٩			
٤٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ (المناطق الرطبة) من الأنسومات سمك ٤ سم والفتة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل التركيب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل زورة على الدايير بارترتاع ٢٠سم و اللحام بالبايثوري وعمل طبقة لياصة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٥٩٢,٠٠	٤٤٤,٠٠	٠,٧٠	٤١,٤١					١٠٧٨,١١			
٤١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزل للياه لاسطح الداخلية للخرانات باستخدام المواد CRYSTALLINE WATERPROOFING على ان تكون المادة الايبوكسية صالحة لمياه الشرب ، واليوند يشمل كل ما يلزم لنهر الاعمال نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٥٠,٠٠								٢٠٧,٥٦	٤٥٧,٥٦		
٤٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم المضغوط لانتقل ككثافة عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياصة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان تقدم عينة للاعتماد قبل التوريد.	٢م	٢١٣,٠٠			٠,٩٤					٢١٣,٩٤			
٤٤	بالمتر المسطح توريد ودهان ٢ اوجه عازلة لزوم حوائط واسقف وارضيات الخزان الداخلية او المناطق الرطبة -عزل مائي- سيكا توب سيل ١٠٧ من إنتاج شركة سيكا او ما يمثلهما ومحمل على البند عمل الاختبارات اللازمة ونهر الأعمال طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف ومحمل على السمر تجهيز السطح والمعالجة حول المواسير وجميع مايلزم.	٢م	٤,٠٠	٩١٧,٠٠		٠,٨٦					٩٢١,٨٦			
٤٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طبقة من الطوب الطلي المفرغ او الاسنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٦٣,٠٠	٦,٠٠	١٥٩,٠٠	٢,٥٠	١٧٣,٧٠	٢٤,١٤	٨,٧٠	٤٣٧,٠٤				
٤٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نصف طبقة من الطوب الطلي المفرغ او الاسنتي المصمت بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقيل اللازمة مع رش المباني طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٩٥,٠٠	٤٨,٠٠	١٥٧,٠٠	٢٤١,٥٠	٠,٤٧				٦٤١,٩٧			
٥١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠سم فرز أول من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتركييب وسقية للالحامات جدياً بمونة الاسمنت الابيض وطبقة الرمال اسفله واليوند يشمل تركيب وزرة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢١٣,٠٠	٧,٠٠		١,٨٨					٢٢١,٨٨			
٥٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب كليويتر او الجوهرة او ما يمثلهما	٢م	٤,٠٠	٢٠٣,٠٠	١٧٢,٠٠	١٣٩,٠٠	١,٩٩	٣٣,٣٧			٥٥٤,٧٢			
٥٣	بالمتر الطولي توريد وعمل زورة سيراميك من نفس نوع الارضية ارتفاع ١٠ سم واليوند يشمل التشوين والتركييب وجميع ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً للفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٣٦,٠٠	٢١٩,٠٠	٢١٩,٠٠	٠,٨٢	٣١,٨٢				٣٨٧,٦٤			
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس فرز اول باللون المطلوب كليويتر او الجوهرة او ما يمثلهما	٢م	١,٠٠	٣٧٩,٠٠	٩١,٠٠	٣٦٣,٠٠	٢,٠٠	٢٨٤,٣٢			١١٢٩,٩٦			
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب ورق حائط من الفينيل انتاج شركة كرييشن آرت / ميريلاند / انيس / الحار او ما يمثلهما وصناعة امريكية او ايطالي طبقاً لعيونات يتم تقديمها للاعتماد واليوند يحمل عليه تجهيز الحائط المراد لاصقه و البند يحمل عليه توريد وتنفيذ مادة اللصق الخاصة بنوعية ورق الحائط المعتمدة ، والفتة تشمل وسائل التشبييت وعمل كل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٨١,٠٠	٠,٠٠		٣٩,٠٠	٨٧,٢٤				٢٠٧,٢٤			
٦٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ارسفة من اجود الانواع وبسمك لا يقل عن ٣ سم وبالشكال التي يحددها المهندس المشرف والفتة تشمل التوريد والتركييب وسقية للحمامات جدياً وطبقة الرمال اسفله وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٦٢,٠٠	١٧٢,٠٠		٠,٤٨					٢٣٤,٤٨			

جهال الإشراف

مهندس الشركة

عقد رقم / ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

جهاز الإشراف

مهندس الشركة

عقد رقم ١٢٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

حياز الاشراف

بيان بالكميات الحالية لكل مستخلص

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	من	تاريخ المستخلص	بيان بالكميات الحالية لكل مستخلص									
					16/11/2023	01/09/2023	21/06/2023	01/03/2023	16/01/2023	01/10/2022	16/10/2022	01/08/2022	23/06/2022	من
					27/11/2023	15/11/2023	30/08/2023	20/06/2023	28/02/2023	15/01/2023	30/11/2022	15/10/2022	31/07/2022	الي
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	من	تاريخ المستخلص	16/11/2023	01/09/2023	21/06/2023	01/03/2023	16/01/2023	01/10/2022	16/10/2022	01/08/2022	23/06/2022	من
١٥٣	بالعدد توريد وتركيب مزاحض إنزنجي فخر مطلي صيني على أن يكون من أجود الأنواع (ديورافيت أو روكا) أو ما يعادلها فزر أول بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتخذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون مكنية الكروميشن من أجود الأنواع وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	١	١١,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري
١٥٥	بالعدد توريد وتركيب مونة حوض مقلقة من الصيني فزر أول (ديورافيت أو اينديل استاندر) أو ما يعادلها والفئة تشمل محبس الزاوية و ماسورة الطرد و سيون الكياية والطق وحاجز من الجرانيت سمك ٢ سم مقاس ١٠٠×٣٥×١٠ م ومواسير التقذية ومواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عמוד صرف وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٢	٣,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري
١٥٧	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الأنواع والفئة تشمل ذلك القديم ان وجد والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٣	٥,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري
١٥٨	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض وجه جولد التقليل أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٤	١٥,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	جاري
١٥٩	بالعدد توريد وتركيب خلط حوض مطبخ جولد التقليل أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٥	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٦٠	بالعدد توريد وتركيب سيون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزه او مايعادلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب أو عמוד صرف وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٦	٣,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٦١	بالعدد توريد وتركيب سيون بلاستيك قطر ٢ " حمزه او مايعادلها بغطاء من الاستانلس ستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب أو عמוד صرف وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٧	٦,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري
١٦٣	بالعدد توريد وتركيب سيون جاليتراب من PVC فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠ سم سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والغطاء وفرشاة الخرسانة ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٨	٤,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري
١٦٤	بالعدد توريد وتركيب مكنية كروميشن من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٩	٤,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري
١٦٦	بالعدد توريد وتركيب حنفيه بلية ٢/١ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	١٠	٦,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٦٨	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١/٢ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	١١	٦,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٦٩	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	١٢	٦,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٧٠	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " (2 لأكور) من أجود الأنواع بانجنر B.R. أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	١٣	٦,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٧١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ " (2 لأكور) من أجود الأنواع بانجنر B.R. أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	١٤	٦,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٧٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC الشريف أو مصر الحجاز أو مايعادلها قطر ١,٥ " بسمك ٣ م والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	١٥	٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري
١٧٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو مايعادلها قطر ٢ " بسمك ٤ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	١٦	٤,٠٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	٢١,٥٠	جاري
١٧٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو مايعادلها قطر ٣ " بسمك ٤ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	١٧	٤,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠٠	جاري
١٧٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو مايعادلها قطر ٤ " بسمك ٥ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	١٨	٤٥,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	جاري
١٧٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC الشريف أو مصر الحجاز أو مايعادلها قطر ٦ " بسمك ٥ م والفئة تشمل التوريد والتركيب والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته والحفر والردم و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	١٩	١٧,٠٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	٥٩,٥٠	جاري
١٧٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب جريئة صرف مياه أرضية معرض من ١٠ سم والمجرى نت نصف ماسورة HDPE والمجرى والغطاء من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري
١٧٩	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ١,٦×١,٦ م ولأي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمبالي سمك طوبة من الطوب الإسفنجي المصمت فوق فرشاة من الخرسانة العادية إبعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للفرقة بمقدار ٦٠ سم وبخانة ٣٠ سم ويتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة والفئة تشمل الخطأء من (GRP) يعتمد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٢١	١٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري
١٨٥	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والتفتيش من أجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٢٢	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٨٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١,٥ بوصة بولي بروبيلين أو اكواثيرم أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٣	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري
١٨٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢/٤ بوصة بولي بروبيلين أو اكواثيرم أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٤	٢,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠	جاري
١٨٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة بولي بروبيلين أو اكواثيرم أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٥	٣٠,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	جاري
١٩٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة بولي بروبيلين أو اكواثيرم أو ما يعادلها والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحناف والرافع من كيمان ومشتركات وخلاته وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٦	٢,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري
١٩١	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م³ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٢٧	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري
١٩٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل أو مواسير مصمتة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل ذات نوع احادي الجدار وتوريد القطع الخاصة و توريد تبهات و ي تي و اكراخ و تقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات المعياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التفخين و التحميل و التنزيل و التثبيت و التثبيت و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تبهات ، ي تي، اكراخ و تقاصات ، تركيب الطيات المعياء) و عمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٨	١٦٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري
١٩٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل أو مواسير مصمتة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل ذات نوع احادي الجدار وتوريد القطع الخاصة و توريد تبهات و ي تي و اكراخ و تقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات المعياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التفخين و التحميل و التنزيل و التثبيت و التثبيت و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تبهات ، ي تي، اكراخ و تقاصات ، تركيب الطيات المعياء) و عمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٢٩	١٠٩٨,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري
١٩٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل أو مواسير مصمتة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل ذات نوع احادي الجدار وتوريد القطع الخاصة و توريد تبهات و ي تي و اكراخ و تقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات المعياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التفخين و التحميل و التنزيل و التثبيت و التثبيت و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تبهات ، ي تي، اكراخ و تقاصات ، تركيب الطيات المعياء) و عمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٣٠	١٠٩٨,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري
١٩٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير معرجة مثقبة قطر ٢٠٠ مم خارجي من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE مثقبة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل أو مواسير مصمتة وموجة من الخارج و ملاء من الداخل ذات نوع احادي الجدار وتوريد القطع الخاصة و توريد تبهات و ي تي و اكراخ و تقاصات قطع خاصة او طبقاً لمواصفات المصنع و يتضمن السعر توريد المواسير و حلقات الربط و الحلقات المطاطية و مواد التشحيم و الطيات المعياء و كل ما يلزم لتركيب المواسير و يتضمن السعر اعمال النقل و التفخين و التحميل و التنزيل و التثبيت و التثبيت و يتضمن السعر تركيب اغشية الـ GEOTEXTILE و تنزيل المواسير ، توصيل وتركيب المواسير ببعضها و تركيب جميع القطع الخاصة (تبهات ، ي تي، اكراخ و تقاصات ، تركيب الطيات المعياء) و عمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٣١	١٠٩٨,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	٤٢,٠٠	جاري
١٩٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف مقلقة من الألواح الجبسية، سمك ١٢ مم كناف أو مادا أو سان جويان أو ما يعادلها (عينة معتمدة) و الفئة تشمل التشوين و تركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفة والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الأكسورات والتركيب من قطاعات L و C و قطاعات الأرميجا والمسابير و Anchors و جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت و الفئة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح و القياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات و بيوت النور والمرابيات الراسية ولا يتم تنزلي أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م والبند غير شامل دهانات الاسقف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهول الاعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٣٢	١٤٩,٠٠	٨٥,٠٠	٩٨,٠٠	٨٦,٥٠	١,٤٦	١,٤٦	١,٤٦	١,٤٦	١,٤٦	جاري
١٩٧	كالبند السابق ولكن من الألواح مقاومة للرطوبة سمك ١٢ مم كناف أو مادا أو سان جويان أو ما يعادلها (عينة معتمدة) و الفئة تشمل التشوين و تركيب نظام التعليق و عمل بيوت النور والتعليق على ارتفاعات مختلفة والبند يشمل نظام التعليق المعتمد من أجود أنواع الأكسورات والتركيب من قطاعات L و C و قطاعات الأرميجا والمسابير و Anchors و جميع ما يلزم للتركيب والتثبيت و الفئة تشمل توريد و عمل المعجون بين الألواح و الشريط اللاصق و دهان الفواصل بين الألواح و القياس بالمتر المسطح لجميع التشكيلات و بيوت النور والمرابيات الراسية ولا يتم تنزلي أي فتحات بالسقف الا إذا زادت عن ١ م والبند غير شامل دهانات الاسقف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهول الاعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٣٣	٣٦,٠٠	١٩,٠٠	٢١,٥٠	٠,٦٣	١٤,١٣	١٤,١٣	١٤,١٣	١٤,١٣	١٤,١٣	جاري
١٩٩	بالعدد توريد وتركيب باب كسك مقاسات مختلفة حتى ٦٠×٦٠ سم إنتاج شركة جولدن ميدال/ كنارف/ دوجلاس أو ما يعادلها والبند يشمل حلق الرميوم على شكل حرف T و الضلفة جيب سمك ١٢,٥ سم والبند يشمل نظام التعليق وكل الأعمال التكشيلية والبند لا يشمل الدهان والبند يشمل جميع الأكسورات والخردوات اللازمة لتمام العمل وجميع ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٣٤	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري
٢٠٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كورنيشة وحليات مصفحة من بوليبيرات من البولي يوريثان GRP بالتشكيل والأبعاد المطلوبة و يتم لسق الكورنيشة مع الحائط بمادة البوليويثك و المسار الشك ٣ مم اللزج مع مراعاة التقليل الجيد بينها و بين الحائط وايضا بينها و بين السقف الصناعي و يتم عمل معالجة للفواصل والبند يشمل التوريد والتثبيت وجميع مايلزم لنهول العمل نهوا كاملاً طبقاً للموضح بلوحات التصميم الداخلي والمواصفات الفنية والأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	جاري	٣٥	٦٣,٠٠	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	٦٥,٦٤	جاري

جهاز الإشراف

مهندس الشركة

بيان بالكميات الحالية لكل مستخلص

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	جاري ٥	جاري ٦	جاري ٧	جاري ٨	ختامي ٩	إجمالي الكمية المنقذة
من	تاريخ المستخلص	الي	١6/11/2023	01/09/2023	21/06/2023	01/03/2023	16/01/2023	01/10/2022	16/10/2022	01/08/2022	23/06/2022	27/11/2023
٢٠٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع من ألواح الجبسبة (جيسون بورد) مقاومة للرطوبة وللحريق بسبك ١٥ سم على أن تقدم عينة للاختبار قبل التوريد ومحمل على البند معالجة الفواصل بين الألواح بالشريط اللاصق والمجون والشمسيات المعدنية لتثبيت الألواح والإكسورات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٩,٧٦									١٩,٧٦
٢٠٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب قواطع داخلية من الزجاج السيكرتيت شامل الصنفرة بسبك ١٠ سم من إنتاج شركة د.جريس أو الاتحاد العربي أو ما يتلوا على قطاعات على شكل حرف U من الاستانلست خيل اللامع أو المط طبقاً للاعتد شامل مسامير تثبيت القطاعات أعلى الأرضيات والحواسط المحيطة من الاستانلست سكيل وأيضاً جميع زوايا الالتقاء بين القطاعات الـ U على زاوية ٤٥ درجة ، والبند شامل جميع الإكسورات وجميع الخرودات الخاصة ، على أن يكون التماس بالمتر المسطح لجميع مسطحات الزجاج والرواجع الزجاج -ان وجدت- على أن يتم التنفيذ ونهوا الأعمال على اكمل وجه وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢			٢١,٩٠		١٤,٥٢		٢,١٤			٦٨,٥٦
٢٠٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الزجاج سيكرتيت بسبك ١٠ سم والبند يشمل تركيب الأبواب والفئة تشمل كل ما يلزم من إكسوار ومقابس وماكينه مصلليه لزوم حركة الأبواب من نوع إيطالي أو ألماني وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة مما مجموعه و تعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١,٨٠				٤,٢٤		٣,٨٨		١,٥٣	٢٢,٢٩
٢٠٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٦ مم أو مرايات ٦ مم بدون شطف طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢					٥,٢٠	١,١٠	٤,١٠			٠,٠٠
٢١٠	بالعدد توريد وتركيب إكسوار حمام (4 قطع) وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠			٤,٠٠
٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب تجاليد من الألومنيوم (الكومات) بسبك لا يقل عن ٤ مم مكونة من طبقتين بينهما عزل الحرارة والفئة تشمل التوريد والتركيب والمقالات والإكسورات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل الهيكل المعدني.	م ^٢				١٣,٥٥			٩٢٢,٣٤			١٠٧٠,٨٩
٢١٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج عاكس مانع للصدأ بسبك لا يقل عن ١٨ مم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢							٣,٣٨			٣,٣٨
٢١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتر سئوب مع مادة لاصقة وذلك بين العنصر الخرساني المصبوب والجديد المطلوب صبه على أن يتم ترك الشريط قبل الصب بمدة لا تقل عن يومين وطبقاً للرسومات والعينات المعتمدة من جهة الإشراف وكل ما يلزم لنهوا الأعمال وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط					٠,٧٠					٨٦,٧٠
٢١٦	بالعدد عمل فتحات كور في الحوائط والبلاطات الخرسانية بقطر ٣ بوصة باستخام ماكينة الكور والفئة تشمل توفير المعدات اللازمة للتوريد إنشاء القطع وتنزيل المخلفات ونقلها إلى المقالب العمومية مع الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية بالمشروع والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد				٤,٠٠	٥,٠٠					١٧,٠٠
البند الرابع عشر : الأعمال الكهربائية:												
٢	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مقفاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 أمبير عدد ٣٦ مقفاح أحادي ٢٢-١٠ أمبير والبند يحمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد					١,٠٠				١,٠٠	٢,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مقفاح ثلاثي MCCB 63 أمبير عدد ٢٤ مقفاح أحادي ٢٢-١٠ أمبير والبند يحمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد					١,٠٠					١,٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مقفاح ثلاثي MCCB 63 أمبير عدد ١٨ مقفاح أحادي ٢٢-١٠ أمبير والبند يحمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد				٢,٠٠	١,٠٠					٣,٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مقفاح ثلاثي MCCB 32 أمبير عدد ١٢ مقفاح أحادي ٢٥-١٠ أمبير والبند يحمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد				١,٠٠	١,٠٠					٢,٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مقفاح ثلاثي MCCB 32 أمبير عدد ٨ مقفاح أحادي ٢٥-١٠ أمبير والبند يحمل على البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد					١,٠٠					١,٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٧٠+١٥٠×٣) مم ^٢ للومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 5 بوصة ومحمل على البند الحفرو غرف التفشيش اللازمة بإبعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط					٨٥,٠٠					٨٥,٠٠
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٥٠+٦٥×٣) مم ^٢ للومنيوم مسلح داخل مواسير PVC 4 بوصة ومحمل على البند الحفرو غرف التفشيش اللازمة بإبعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط							٥٠,٠٠			٥٠,٠٠
١٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٣٠×٤) مم ^٢ للومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل على البند الحفرو غرف التفشيش اللازمة بإبعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط					٦٠,٠٠					٦٠,٠٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (١٦×٤) مم ^٢ للومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة ومحمل على البند الحفرو غرف التفشيش اللازمة بإبعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط							٧٠,٠٠			٧٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١,٥ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتومتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد							١,٠٠			١,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار مقفاح تشغيل ٢٦×٢٢ أمبير من اجود الانواع والبند يحمل على اسلاك التوصيل قطاع ٢٦×٢٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		٢٧,٠٠							٢٧,٠٠	٢٧,٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار مقفاح تشغيل ٢٦×٢٢ أمبير من اجود الانواع والبند يحمل على اسلاك التوصيل قطاع ٢٦×٢٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد				٢٦,٠٠	١٢,٠٠					٣٨,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط أو زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند الحفرو غرف التفشيش اللازمة بإبعاد مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد							١٠,٠٠			١٠,٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء طراز ورش بترج حمية V 220-٥٤ إيتنر ٥٠ سم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد										
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلفونية) كامل باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع والبند يحمل عليه كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					٣,٠٠					٣,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار كشاف ليد ٢٢×٢٢ سم بارز / غاطس / مقطع السلك ٢×٢٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ^٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					٣,٠٠					٣,٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد دائري أو مربع بقطر لا يقل عن ٢٠٧ وبدرجة حماية جيدة وكل ما يلزم للتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد	١٤,٠٠			٥٣,٠٠	٦٢,٠٠	٧٢,٠٠		٤,٠٠		٣١٩,٠٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ١٠ جوز ثرموبلاستيك والبند يحمل على المواسير المرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط						١٠٠,٠٠				١٠٠,٠٠
٣٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ٢٠ جوز ثرموبلاستيك والبند يحمل على المواسير المرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة.	م.ط										
٣٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تليفون ٥٠ جوز جيلى فيلد والبند يحمل على المواسير المرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط										
٤٥	بالعدد توريد وتركيب مقفاح انذار ماسيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					١٩,٠٠	١٢,٠٠				٣١,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب مقفاح انذار ثنائى ماسيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					١٩,٠٠	١٢,٠٠				٣١,٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مقفاح انذار ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٢×٢٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					١٩,٠٠	١٢,٠٠				٣١,٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب برزبة كهرياء A ١٠ مم ^٢ محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع سلك التوصيل ٣×٢٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ^٢ وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					٨,٠٠					٨,٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب برزبة تليفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع السلك ٠,٦×٢٢ مم ^٢ نحاس مقصود وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					٧,٠٠					٧,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار برزبة تليفون ومحمل على البند الاسلاك و علة الاتصال وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					٤,٠٠					٤,٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب نر انذار حريق يدوى ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد										
٥٨	بالعدد توريد وتركيب جرس انذار حريق ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد							٢,٠٠			٢,٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ١,٥×٢ مم ^٢ مقاوم للحريق ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط					٩٠,٧٠٠	٥٣,٠٠				١٤٣,٧٠٠
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٣ بوصة ومحمل على البند الحفرو والرمد برمال نظيفة وعمل غرف تفشيش بإبعاد مناسبة من الصاج بسبك ٣ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط					١٠٥,٠٠	١٦٥,٠٠		٢٠,٠٠	١٨,٠٠	٣٠٨,٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٤ بوصة ومحمل على البند الحفرو والرمد برمال نظيفة وعمل غرف تفشيش بإبعاد مناسبة من الصاج بسبك ٣ مم ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط					١٨,٠٠				٢٨,٠٠	٤٦,٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٠٠ A mcb والبند يشمل تثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد					١,٠٠					١,٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب قاطع ثلاثى ١٥٠ A mcb والبند يشمل تثبيت داخل اللوحة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد							١,٠٠			١,٠٠
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة تكيف اسبليت بوتر ٢,٥ حصان بارد	عدد					٢,٠٠	٢,٠٠				٤,٠٠
٦٧	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة تكيف اسبليت بوتر ٣ حصان بارد	عدد					١,٠٠	٢,٠٠				٣,٠٠
٧١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرياء ٣٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد										
٧٢	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرياء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد										
٧٣	بالعدد توريد وتركيب سخان اوفيس ١٥ لتر وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد										

جهاز الإشراف

مهندس الشركة

بيان بالكميات الحالية لكل مستخلص

رقم البند	تاريخ المستخلص	من	الوحد	الي	16/10/2022	01/10/2022	16/01/2023	01/03/2023	21/06/2023	01/09/2023	16/11/2023	إجمالي الكمية المنقذة
٨٠	بالعدد نقل كابينة كهرباء (كولرية) والبند يشمل تسليمه إلى مخازن الهيئة والبند لا يشمل تغيير مسارات الكابلات الكهربائية والبند يشمل إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	عدد	جاري	١	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١٠,٠٠	١٠,٠٠	٣,٠٠
٨٢	بالعدد توريد وتركيب مسار كابلات كهربائية بمقاسات مختلفة حتى ٠.٣٥×٤ كابل نحاس أو تليفونات. متممة مع تنفيذ أعمال الصيانة والمسر يشمل توريد وتركيب المواسير والحفر والردم وكلفة الإكسوارات والأحاديث اللازمة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	م.ط	جاري	٢	١٥,٠٠	٥٠,٠٠	٣٥,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٢٠,٠٠
٨٣	بالعدد توريد وتركيب الكابلات الكهربائية أو الشبكات أو المرواح وتسلم الصالح منها لمخازن الهيئة ونقل المخلفات الغير صالحة للاستعمال خارج الموقع إلى المقالب المسمومة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	جاري	٤	٤٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٥,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٢٤,٠٠	١٥٣,٠٠	١٥٣,٠٠
٨٤	بالعدد توريد وتركيب كشافات السقف ١٠٠W ويشمل تكسيق القواعد الخرسانية والبند يشمل تسليمها إلى مخازن الهيئة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	عدد	جاري	٨	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جاري	٨,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠
٨٥	بالعدد توريد وتركيب كشافات السقف ١٠٠W ويشمل تكسيق القواعد الخرسانية والبند يشمل تسليمها إلى مخازن الهيئة مع إتخاذ كافة ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	عدد	جاري	٩	٩,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	جاري	٩,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠
٨٨	بالعدد توريد وتركيب برائز صساروخ ٢٢٨ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد	جاري	٦	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠	جاري	٦,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠
٨٩	بالعدد توريد وتركيب مروحة صناعية ٢٥" والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً وللتنشغيل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والأصول الفنية.	عدد	جاري	٢٦	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٠
أعمال الاتصالات												
٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار رايك رئيسي من اجود الخامات بطول لا يقل عن ٩ U طبقاً للمواصفات واعتماد الجهة المالكة على ان يكون من ماركة (ESTAB) او Rittal او ما يماثلها (ويشمل جميع الوصلات اللازمة للتنشغيل من الباور بالعدد المناسب وعلى ان يحتوي على مرواح للتهوية fans المناسبة بعدد مناسب لا يقل عن عدد ٢ مرواح على ان يشمل التوزيع Cable organizer لتنظيم الكابلات داخل الرايك والبند يشمل جميع القطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠
٤	بالعدد عمل الاختبارات والتأكد من الصلاحية الفنية للأجهزة وأجهزة NVR تم توريدها بواسطة الهيئة وتركيبها وتشغيلها وربطها على نظام التشغيل من الاتي :- ١- الكاميرات (25)IPINDOOR FIXED DOME CAMERA ٢- الكاميرات (40)IPINDOOR FIXED BOX CAMERA ٣- الكاميرات (3)IP OUTDOOR FIXED BOX CAMERA ٤- جهاز (3)NVR المسئول عن عرض جميع الكاميرات الرقابة المتواجدة بالهيئة على شاشات والبند يشمل جميع القطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢,٠٠	١٣,٠٠	١٣,٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب واختيار مخرج دافق على ان تكون الكابلات من نوع UTP CAT6A من اجود الانواع والماركات (legrand) او (panduit) او ما يماثلها ولا يزيد طول المسار عن ٩٠ متر وعلى ان يكون داخل مواسير مقاومة للحريق وذلك بقطر مناسب على ان يكون قطر المسورة ضعف قطر الكابل المراد به على ان يتم تمديد الخاص بربط السوشتات الخاصة بالأنظمة المختلفة الى مكان التجميع كما هو موضح بالرسومات التصميمية المعتمدة على ان تكون طبقاً لاعتماد جهاز الإشراف والبند يشمل جميع القطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	٢٨	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	جاري	٢٨,٠٠	٢٨,٠٠	٩٦,٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب واختيار patch panel 24 port طبقاً لنوعية كابل الداتا المستخدم وفقاً لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة من النوع (Legrand) او Panduit او ما يماثلها (والبند يشمل جميع القطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١,٠٠	١,٠٠	٩,٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقاً لنوعية الكابلات المستخدمة طبقاً لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة بطول ١ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	٢٤	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب patch Cord طبقاً لنوعية الكابلات المستخدمة طبقاً لاعتماد الجهة المالكة والمخططات المعتمدة بطول ٣ متر والبند يشمل جميع القطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	٥	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب حوامل كابلات (cable tray) مقاس ١٥* ١٠ سم بسبك لا يقل عن ١,٥ مم للمسارات الأفقية والرأسية من الصاج المجلفن على الساخن كامل الغطاء على ان يكون من النوع ventilating type والبند يشمل وصلات وربط والتثبيت من النوع KZ&L bracket support وجميع المواد والقطع والإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	م.ط	جاري	٣١	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠	جاري	٣١,٠٠	٣١,٠٠	٣١,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب patch panel fiber MM 24 port شامل باتش باث بل فاير لربط و النوع المائي والسجيل مود مود والخاص بربط ا بالراك الرئيسي إلى باقي الراكات الفرعية كورد واللحام والاختيار وجميع ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للإكسوارات والأعمال المساعدة وكل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الامثل طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة واعتماد كل من جهاز الإشراف.	عدد	جاري	٥	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	جاري	٥,٠٠	٥,٠٠	٨,٠٠

جهاز الإشراف

مهندس الشركة

٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٨٨ / رقم عقد

بيان بالكميات الحالية لكل مستخلص											
إجمالي الكمية المتوقعة	16/11/2023	01/09/2023	21/06/2023	01/03/2023	16/01/2023	01/10/2022	16/10/2022	01/08/2022	23/06/2022	من	تاريخ المستخلص
	27/11/2023	15/11/2023	30/08/2023	20/06/2023	28/02/2023	15/01/2023	30/11/2022	15/10/2022	31/07/2022	الي	
	ختامي ٩	جاري ٨	جاري ٧	جاري ٦	جاري ٥	جاري ٤	جاري ٣	جاري ٢	جاري ١	الوحدة	
رقم البند	بيان الأعمال										
	أعمال الحريق										
١	١,٠٠							١,٠٠	عدد	بالعدد تصميم شبكة مكافحة الحريق لمجمع مباني الهيئة العامة للطرق والكباري المكونة من (السبيل الإداري والمالي - مبنى الطرق والمعلومات - مبنى رئاسة الهيئة - مجمع المعامل - مبنى التدريب الميكانيكي - مبنى الطرق السريعة - مبنى مهندسي الطرق والكباري - مبنى الميادة - ورش اللحام - ورش المعدات - مصنع البويات - مصنع العلامات) ، والبند يشمل تقديم الرسومات التصميمية لأعمال شبكة الحريق للموقع العام ، وتقديم تقرير تصميمي للحماية المدنية وتقديم الرسومات الإنشائية للخران الأرضي وصل كل مايلزم لنهو التصميم واعتماد قبل البدء في التنفيذ :	
٠,٠٠											بالمتر الطولي توريد وتركيب أنابيب مياه حريق مدفونة تحت الأرض من نوع بولى ايثيلين (HDPE) PN16، ويشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتثبيت والوصلات والفراغات والمفصلات ، ويشمل الردم عن طريق رمال جديده بالإضافة إلى ناتج حفر بنسبة ١:١ مع الدمك على طبقات كل ٢٠ سم والبند لا يشمل أعمال الحفر والبند يشمل عمل حواجز خرسانية (THRUST BLOCK) عند أى تحويلات أو أكواع أو مسابيل أو مشتركت ، ويشمل التهطين وإعادة الشئ لأصله بدون طبقة الأسفلت مع وضع الاشرطة للتخضيرية ويشمل البند جميع ما يلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات وطبقا لمتطلبات NFPA ومتطلبات الدفاع المدني وكما هو موصف للاقطار التالية :
٣٠,٥٠				٥,٥٠=					٣٦,٠٠	م.ط	
١٢٣٤,٨٧				٢٣٢,٨٧					١٠٠٢,٠٠	م.ط	
٥١٢,٦١	٢٦,٠٠			١١٣,٣٩=					٦٠٠,٠٠	م.ط	
٠,٠٠											
١٢,٤٦	١٧,٥٤=							٣٠,٠٠		م.ط	
٤٣,٦٨	٢٥,٦٨							١٨,٠٠		م.ط	
١٧,٢٨	٠,٦٨=							١٨,٠٠		م.ط	
١٢,١٦	١١,٨٤=							٢٤,٠٠		م.ط	
٢٣,٠٠				٢,٠٠=				٢٥,٠٠	عدد		بالعدد توريد وتركيب حنفية حريق قطر ٢,٥ بوصة بجميع مشتلاتها من أجود الخامات والفنة تشمل توريد وتركيب دولاب لحفظ أدوات الحريق صناع سبك ١,٥ مم معالجة ضد الصدأ ومدغون الكترولستيتك برجه زجاجى بكالون وحامل لحمل الخرطوم ومحبس يليه قطر ٢,٥ بوصة و خرطوم من الكترولستل المطين من الداخل بالكاولتشوك نوع معتمد ألماني بطول ٣٠ متر مزود بالألاكور وشبوري ٢٢,٥ بوصة بقاذف متمدد الأغراض ثلاث مراحل من أجود الخامات ألماني وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وللمواصلات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .
٦,٠٠								٦,٠٠	عدد		بالعدد توريد وتركيب عسكرى حريق (fire hydrant) بجميع المشتلات ومن أجود الخامات وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية ولمواصلات الإدارة العامة للحماية المدنية وأصول الصناعة والكود المصري .
٠,٠٠											بالعدد توريد وتركيب محبس عزل سكينه من النوع OS&Y كما بالرسومت والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الاعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA
٣,٠٠								٣,٠٠	عدد		محبس قطر ٨ بوصة (تركب داخل غرفة الظلميات كما بالرسومات)
١,٠٠٠	٥,٠٠=			٦,٠٠				٩,٠٠	عدد		محبس قطر ٦ بوصة (تركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)
١٥,٠٠	٤,٠٠			٠,٠١				١١,٠٠	عدد		محبس قطر ٤ بوصة (تركب على خط الصاعد لكل مبنى كما بالرسومات)
٢,٠٠	١,٠٠=			٣,٠٠					عدد		محبس قطر ٢,٥ بوصة (تركب داخل غرفة الظلميات كما بالرسومات)
٢,٠٠	٢,٠٠								عدد		وصلة مرة قطر ٨ بوصة (تركب داخل غرفة الظلميات كما بالرسومات)
٠,٠٠											بالعدد توريد وتركيب محبس عدم رجوع كما بالرسومت والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات ومتطلبات NFPA
٢,٠٠	٢,٠٠								عدد		
١,٠٠	١,٠٠								عدد		محبس قطر ٤ بوصة
١٩,٠٠	٩,٠٠					١٠,٠٠			عدد		بالعدد توريد وتركيب غرفة محابس بإبعاد (٠,٨×٠,٨) م ويعمق مناسب من الطوب الخرسائى والبند يشمل غطاء من الحديد الصاج البلاطه سبك ٣مم والبند يشمل جميع مايلزم لإتمام الأعمال طبقاً للمواصفات .
٠,٠٠											بالعدد توريد وتركيب مجموعة ظلميات لمكافحة الحريق صناعة عربية مطابق للمواصفات من أجود الانواع وفنة البند تشمل كافة ما يلزم طبقاً لاصول الصناعة مع اعتماد كافة المكونات والقطع والظلميات قبل التنفيذ مع نهو العمل كامل وطبقا لاصول الصناعة وتتكون من :
١,٠٠	١,٠٠								عدد		ظلمية طاردة مركزية تعمل بالكهرباء تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورفع ١٠ بار
١,٠٠				١,٠٠					عدد		ظلمية طاردة مركزية تعمل بالليزر تصرف ١٢٥٠ جالون/دقيقة ورفع ١٠ بار
١,٠٠				١,٠٠					عدد		ظلمية جوحي كهربية تصرف ١٢٥ جالون/دقيقة ورفع ١١ بار
٠,٠٠											بالعدد توريد وتركيب ظلميات سحب المياه المتسربة من النوع الغاطس في المياه جسم الظلمية من صلب لا يصدأ أو الزهر وعمود الإدارة والمروحة من صلب لا يصدأ وتركيب كل ظلمية والظلميات تحمل أرتوميكياً عن طريق عوامات كهربية بمصلة بلوچه تحكم (عدد ٢ عوامة صناعة امريكية) والسعر غير شامل اللوحة الكهربائية اعتماد مع كافة المكونات والقطع والظلميات قبل التنفيذ مع نهو العمل كامل وطبقا لاصول الصناعة
٢,٠٠								٢,٠٠	عدد		ظلمية تصرف الواحدة ٣ل/ث ورفع ٢٠ متر
١,٠٠	١,٠٠								عدد		بالعدد توريد وتركيب وعمل وصلات للتدخل السريع على الشبكة المومية للمياه متمدة من الحماية المدنية ومطابقة للمواصفات وأصول الصناعة والكود المصري للحريق مع نهو العمل كامل وطبقا لاصول الصناعة
١,٠٠	١,٠٠=			٢,٠٠					عدد		بالعدد توريد وتركيب واختيار مانومتر لقياس الضغط على السحب والطرد
١,٠٠	١,٠٠								عدد		بالعدد توريد وتركيب صمام تصريف الضغط الزائد قطر ٨ بوصة
١,٠٠	١,٠٠								عدد		بالعدد توريد وتركيب خزان الوقود سعة ٣ م ^٣ للتشغيل للظلمية النيزل
٣,٠٠	١,٠٠			٢,٠٠					عدد		بالعدد توريد وتركيب لوحة التشغيل بما يشملها من قاطع رئيسي وقاطع فرعي لكل ظلمية وتزود اللوحة بكافة (القواطع - والريابيات - الكتشكورات - لمبات وعدادات البيان والإنذار والحمايات والإنذار وخلافه) وطبقا لما نص عليه الكود المصري وكذلك دائرة شمن للبطاريات الخاصة بالظلمية النيزل كما يشمل البند بطاريات التشغيل بحد(٢) وكابلات التشغيل بالمقطع الكافي لتشغيل كافة الظلميات مع مراعاة امراره داخل أقرب مصدر بالموقع يسمح بالربط والتشغيل .
١,٠٠	١,٠٠									عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء لزوم غرفة الظلميات

جهاز الإشراف

مهندس الشركة

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين

الشهر	حديد	اسمنت	بيتومين	سولار
يوليو ٢٠٢٢	٤١٧,٦	٢١٧,٥	٥٦٦	٣٥٣,٦
أغسطس-٢٢	٣٨٩,٨	٢٢١,٨	٥٦٦	٣٥٣,٦
سبتمبر-٢٢	٣٩٦,٥	٢٣٢,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦
أكتوبر-٢٢	٤٠٣,٣	٢٣٤,٦	٥٦٦	٣٥٣,٦
نوفمبر-٢٢	٤٤٢,٢	٢٥٣,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦
ديسمبر-٢٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦
يناير-٢٣	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦
فبراير-٢٣	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦
مارس-٢٣	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧
أبريل-٢٣	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧
مايو-٢٣	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣
يونيو-٢٣	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢
يوليو-٢٣	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢
أغسطس-٢٣	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢
سبتمبر-٢٣	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢
أكتوبر-٢٣	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢
نوفمبر-٢٣	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧