

محضر استلام موقع

مشروع: اسناد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط
الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافة من
الكم ٤٨٦+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ١ كم

تنفيذ: شركة عبد المالك جروب

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٣) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١

إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٢١ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / محمود محمد فتحى مدير مشروع - شركة عبد المالك جروب

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- ثور محمد حنر

٢- *

١- س. س. س.

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الاختبارات الهندسية

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 02-11-2023
Report No : 375
Location : Slope protection right

CP = 56 M3


COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
26-10-2023	2-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8329	8257	2.45	591	268	271	108	
				8190				576			
				8253				629			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



3 ش الملك الأفضل
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 04-11-2023
Report No : 376
Location : Slope protection right
CP=68 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
28-10-2023	4-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8300	8290	2.46	494	224	234	94	
				8296				236			
				8274				242			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ و معالجة العينات

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل المتوسطي
رقم تسجيل تجاري: 276 - 827 - 827
أعزى للمهندس : شارع قنطرة القنطرة - الدقهية - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الهندسية

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 04-11-2023
Report No : 377
Location : Slope protection right

Q=68m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
28-10-2023	4-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8324	8369	2.48		554	251	260	104
				8370				589	267		
				8412				580	263		

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

Signature /
المساحل الهندسية
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رأس شحات قويس: 377
صبرا جرجس: 3 شارع مكة الفضل - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الهندسية

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 05-11-2023
Report No : 378
Location : Slope protection right

Q=60m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
29-10-2023	5-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8244	8275	2.45	590	267	251	101	
				8292				237			
				8290				249			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ العينات

Signature: /

رقم تسجيل المهندس: 8337 - 219 - 991
مصر - القاهرة - 3 شارع

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
القاهرة - الزمالك
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 05-11-2023
Report No : 379
Location : Slope protection right

Q560 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
29-10-2023	5-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8190	8258	2.45	533	241	247	99	
				8275				256			
				8310				242			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ أو معالجة العينات

Signature /
رسم تخطيطي للمعمل
مختبر قياسي : 379 - 250/350
المعامل القياسي

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 06-11-2023
Report No : 380
Location : Slope protection right

Q = 48 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
30-10-2023	6-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8318	8286	2.46	520	236	234	94
				8277			504	228		
				8263			527	239		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ ومعالجة العينات

Signature: *Handwritten Signature*

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 07-11-2023
Report No : 381
Location : Slope protection right

CR = 60 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing									
31-10-2023	7-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8073	8148	2.41	546	247	258	103
				8215			563	255		
				8157			599	271		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

Signature

الساحل الشمالى
معمل محامل الاستشارات الهندسية
رقم تسجيل مصرية 57
قصر قويس : 27367231 - 27363093

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 07-11-2023
Report No : 382
Location : Slope protection right

Q=60 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
31-10-2023	7-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8352	8314	2.46		517	234	237	95
				8330				528	239		
				8260				522	236		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

Signature / 
المساحل الشمالي

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 08-11-2023
Report No : 383
Location : Slope protection right

Q=68 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
1-11-2023	8-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8266	8242	2.44	262	579	251	100	
				8241				560			
				8218				522			

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ ومعالجة العينات

Signature : *[Signature]*

الساحل الشمالي

بمعمل قمرية 1537
مقره : 3 قمرية


Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 08-11-2023
Report No : 384
Location : Slope protection right
Q = 68 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days								
1-11-2023	8-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8200	8227	2.44	536	243	239	95
				8265			515	233		
				8215			530	240		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

Signature /




Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الاستشارات الهندسية

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 09-11-2023
Report No : 385
Location : Slope protection right

Q=56 m3


COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days								
2-11-2023	9-11-2023	7	St. (486+000) : St (486+500)	8270	8247	2.44	544	246	239	96
				8255			512	232		
				8217			526	238		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش ٣ الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 11-11-2023
Report No : 386
Location : Slope protection right

Q = 60 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
4-11-2023	11-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8155	8153	2.42	604	274	278	111	
				8179				270			
				8125				289			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ ومعالجة العينات

Signature /

المساحل والشمس
مكتب معمل الاستشارات الهندسية

بمعمل قديم : 37 شارع شمس النيل - نزل - نيل
فصل قديم : 3 شارع شمس النيل - نزل - نيل

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 11-11-2023
Report No : 387
Location : Slope protection right

Q = 60 MPa

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
4-11-2023	11-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8359	8251	2.44		650	294	290	116
				8163				665	301		
				8232				607	275		

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ ومعالجة العينات

Signature: *[Signature]*
المعامل الشمالي
رقم التسجيل الهندسي: 237
عنوان: 3 شارع محمد علي - القاهرة

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 12-11-2023
Report No : 388
Location : Slope protection right

388-60 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
5-11-2023	12-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8324	8319	2.46	563	255	257	103
				8294			517	234		
				8338			619	280		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

CEL
المساحل الشمالى
رسم هندسي 388-60 M3
موقع: 388-60 M3
موقع: 388-60 M3

Signature

سيد عبد المالك :

Project

: 12-11-2023

389

:Slope protection right

Q-6003

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing									
5-11-2023	12-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8303	8286	2.46	604	274	277	111
				8240			665	301		
				8314			566	256		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اِخذ و معالجة العينات

Signature /

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 13-11-2023
Report No : 390
Location : Slope protection right

Q=60 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
6-11-2023	13-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8322	8253	2.45		555	251	276	111
				8242				675	306		
				8196				600	272		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

Signature : *[Signature]*
المعامل الهندسية
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رقم هاتفه 837-837-837
فريق فني : 3 شارع طه - النيل - القاهرة - مصر

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 13-11-2023
Report No : 391
Location : Slope protection right

Q = 68 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
6-11-2023	13-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8209	8205	2.43	510	231	306	284	113
				8216				676			
				8189				692			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

المساحل الشمالية
رقم تسجيل قديم: 1437
رقم ترخيص: 1437
موقع: شارع محمد علي - القاهرة

Signature

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 14-11-2023
Report No : 392
Location : Slope protection right

Q = 60 M³

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)		Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing											
7-11-2023	14-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8305	8256	2.45			674	305	279	112
				8190					654	296		
				8274					519	235		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

Signature /

مكتب محامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشرقي
رقم التسجيل 257 - 2007 - 2008 - 2009
قصر القليوبية : 3 شارع الملك الناصر - الدقة - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 14-11-2023
Report No : 393
Location : Slope protection right

Q=50 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
7-11-2023	14-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8269	8275	2.45	477	216	248	99	
				8312				292			
				8243				518			

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

Signature: 

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 15-11-2023
Report No : 394
Location : Slope protection right

Q560 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
8-11-2023	15-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8247	8269	2.45	546	247	262	105
				8292			606	275		
				8267			583	264		

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ ومعالجة العينات

المعامل الشمالي
219 2731 527
رقم تسجيل قنصلية : 219 2731 527
مركز فريسي : 3 قنصلية

Company Name : سيد عبد الملك :
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 15-11-2023
Report No : 395
Location : Slope protection right

Q=60 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
8-11-2023	15-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8435	8317	2.46		511	231	271	108
				8255				661	299		
				8260				622	282		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل والشمالي
بم فصل شربين: 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 16-11-2023
Report No : 396
Location : Slope protection right

CP-68 m3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
9-11-2023	16-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8316	8301	2.46		612	277	274	110
				8312				553	251		
				8275				650	294		

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل رقم 7777
الشارع رقم 486+500 :
الشارع رقم 487+000 :
القاهرة

Signature /

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفصل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 16-11-2023
Report No : 397
Location : Slope protection right

Q = 68 M3

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
9-11-2023	16-11-2023	7	St. (486+500) : st (487+000)	8401	8340	2.47		470	213	243	97
				8308				492	223		
				8312				646	293		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة اخذو، نتاجات العينات

Signature / 
المعامل الهندسي
310, 303, 307
رام الله - فلسطين
فريق العمل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٦+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (١-١) أعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة
عدا التربة الصخرية

تنفيذ : شركة عبد المالك جروب

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٠٨٠٧,٠٠	٣٦,٠٢٣	٣٠٠	٤٨٦+٧٢٠	٤٨٦+٤٢٠	القطاع الأول
١٠٨٠٧,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
١٠٨٠٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٦+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند وبيانه : (١-٥) اعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم
تنفيذ : شركة عبد المالك جروب

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م

الكمية (م ^٢)	الاتجاه	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
		متوسط العرض	طول	الى	من	
٣٤٤٨,٠٠	اليسار	١١,٤٩٣	٣٠٠	٤٨٦+٣٠٠	٤٨٦+٠٠٠	القطاع الأول
٣٦٥٨,٠٠		١٢,١٩٣	٣٠٠	٤٨٦+٦٠٠	٤٨٦+٣٠٠	القطاع الثاني
٤٣٥٠,٠٠		١٠,٨٧٥	٤٠٠	٤٨٧+٠٠٠	٤٨٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٣٦٥٩,٠٠	اليمين	١٢,١٩٧	٣٠٠	٤٨٦+٣٠٠	٤٨٦+٠٠٠	القطاع الرابع
٣٨٥٩,٠٠		١٢,٨٦٣	٣٠٠	٤٨٦+٦٠٠	٤٨٦+٣٠٠	القطاع الخامس
٤٥٦٢,٣١		١١,٤٠٦	٤٠٠	٤٨٧+٠٠٠	٤٨٦+٦٠٠	القطاع السادس
٢٣٥٣٦,٣١		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
٢٣٥٣٦,٣١		الاجمالي الكلي (م ^٢)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود محمد فتحي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٨٦+٠٠٠ الى الكم ٤٨٧+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند وبيانه : (١-٥) اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدامات الحميات والميول الجانبية
تنفيذ : شركة عبد المالك جروب

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية (م³)	الاتجاه	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
		السمك	العرض	طول	الى	من	
١٢٢,٠٠	اليسار	١,٣٥٦	٠,٣٠٠	٣٠٠	٤٨٦+٣٠٠	٤٨٦+٠٠٠	القطاع الأول
١٢٠,٠٠		١,٣٣٣	٠,٣٠٠	٣٠٠	٤٨٦+٦٠٠	٤٨٦+٣٠٠	القطاع الثانى
١٢٠,٠٠		١,٠٠٠	٠,٣٠٠	٤٠٠	٤٨٧+٠٠٠	٤٨٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٢٠,٢٠	اليمين	١,٣٣٦	٠,٣٠٠	٣٠٠	٤٨٦+٣٠٠	٤٨٦+٠٠٠	القطاع الرابع
١٢٠,٢٠		١,٣٣٦	٠,٣٠٠	٣٠٠	٤٨٦+٦٠٠	٤٨٦+٣٠٠	القطاع الخامس
١٢٠,٠٠		١,٠٠٠	٠,٣٠٠	٤٠٠	٤٨٧+٠٠٠	٤٨٦+٦٠٠	القطاع السادس
٧٢٢,٤٠		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
٧٢٢,٤٠		الاجمالي الكلي (م³)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشارى

مكتب د سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشارى

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحي

رقم الوثيقة 1878 / هـ 2
 رقم الملحق
 نوع التأمين جميع اخطار مقاولين

E CO. MOHANDES INSURANCE CO. MOHANDES INSURANCE CO.
 شركة التامين شركة التامين شركة التامين
 مطالبه سداد
 هنسلي
 خاص

مطلوب من

اصالح

القيمة البالغ قدرها فقط ألف وثمانمائة وخمسون جنية مصرية لا غير وذلك سداداً للقسط الوارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التأمين قدره

جنية مصرى

14 000 000.00

القسط الصافى	1 680.00
نصف دمغة النسييه	93.00
رسم الاشراف والرقابه	11.00
نصف دمغة الاتساع	5.00
مصاريف الاصدار	50.00
رسم تنميه موارد	5.00
مصاريف الهيئه	6.00
القسط الاجمالى	1 850.00
جنية مصرى	

المستحقة عن	_____	الوثيقة المبينه	بها
الملحق المبين	_____	بهذا الايصال وذلك وفقا للتفصيل الوارد	_____
عن المدة من	2024/07/21	(الساعه 12 ظهرا)	
الى	2025/07/21	(الساعه 12 ظهرا)	
تاريخ السداد			

تحریر ا فی 2024/08/08

اسم المنتج شروق فرید فایز حافظ

84.00 % 5.00

العموله الاصليه قبل الاستقطاعات

2022/11/28

32581

www.mohline.com

• تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

MOHANDS INSURANCE CO

في كتابه المسمى "الدين في الإسلام"



وثيقه تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقة 1878 هـ / 2

اسم المؤمن له شركة عبد المالك جروب للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير
العنوان 2 شارع الدجوى من شارع العشرين - العمرانية - الجيزة

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاوله عقد رقم (93 / 2024 / 2025) والخاص باستكمال اعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطر الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
موقع العمل قطاع (العلمين - فوكه) فى المسافة من الكم 486.000 الى الكم 487.000 بطول 1 كم - بالامر المباشر
وصف المشروع

مدة التأمين

أ - بالنسبة للاعمال	يبدأ التأمين فى	٢٠٢٤/٠٧/٢١	الساعة الثانيه عشره ظهرا
	وينتهى فى	٢٠٢٥/٠٧/٢١	الساعة الثانيه عشره ظهرا
ب - بالنسبة لاعمال الصيانه	وتبدأ فى		الساعة الثانيه عشره ظهرا
مبلغ التأمين	وتنتهى فى		الساعة الثانيه عشره ظهرا
القسم الاول	الاضرار الماديه	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى
القسم الثانى	المسئوليه المدنيه قبل الغير	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
ال20% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 50000 ج	14.000.000 ج	1- اعمال المقاوله الاعمال الدائم والمؤقت متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد 1/1- قيمه العقد
	لا يوجد	2/1 الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع
	لا يوجد	2- ادوات ومهمات التشييد
	لا يوجد	3- الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق
	لا يوجد	4- ازاله الانقاض
	لا يوجد	5- المنشآت المؤقته

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢

محمود دكى أحمد على
التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza

P.O BOX - 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 2

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨٠١ - ٢

بريد : ٦٢ اorman - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية واللوعية



التحملات	حدود التعويض	الاحطار الطبيعى
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه
	غير مغطى	/ انزلاق وانقيار التربه

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
	100000 جم (مائة الف جنيه لا غير)	1 - الاصابات الجسمانيه
	200000 جم (ماتتان الف جنيه لا غير)	1/1 للشخص الواحد
	50000 جم (خمسون الف جنيه لا غير)	2/1 مهما كان عدد الاشخاص
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 5000		2 - الاضرار الماديه للممتلكات

(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده 2000000.00

يعتبر متما لهذا الوثيقه طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقه

ملحق وسائل مكافحه الحريق

مرفق شرط سقوط الحق

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد ذكى أحمد على

التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El Mesaha Sq Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

مركز الرئيس ٣٠ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١١
بريد ٦٢ اorman - الدقي - مصر
فاكس ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



من المعلوم والمتفق عليه مايلي :-

- ان الوثيقة لا تغطي اى خسائر او اضرار او تلفيات ناتجة عن عمليات الارهاب او التخريب
- انه من ضمن تغطيات الوثيقة تغطية خطرى الحريق والسطو المسلح
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه وان شركة المهندسين للتأمين غير مسؤولة عن ايه حوادث تكون قد وقعت خلال الفترة السابقة
- الحد الاقصى للتعويض الواحد مليون جنيه مصرى
- من المعلوم والمتفق عليه ايضا

- انه فى حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات التى تستحق بموجبها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى
- لايجوز اجراء اى تعديلات الا بعد اخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى

1 680.00	القسط الصافى
93.00	نصف الدمغة النسبيه
11.00	رسم الاشراف والرقابه
5.00	نصف الدمغة النوعيه
50.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تكميه موارد
6.00	مصاريف الهيئه
1 850.00	القسط الاجمالى

فقط ألف وثمانمائة وخمسون جنيهه مصرى لا غير

تحريرا فى 2024/08/08

صفحة 3 من 3

2022/11/28

32581

شروق فريد فايز حافظ

اسم المنتج

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد ذكى أحمد على
التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Menaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19 318

info@mohins.com

المركز الرئيسى: ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون: ٣٣٣٦٨١٠١ - ٧
بريد: ٦٢ اorman - الدقى - مصر
فاكس: ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

نوع التأمين : ج. أ. مقاولين

وثيقة رقم : ٢/٥١٨٧٨

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك.
فأن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-

١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة
٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الانشاء .

أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات .
٤- أن يتم إزالة النفايات بانتظام - إزالة النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل :-

- عمليات الجلبخ، التقطيع، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال النورمين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفائية حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة .
- ٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناة لكل وحدة تخزين .
- كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق.

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢

محمد ذكى أحمد على

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19 318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٧ ٣٣٣٥٢٦٩٧

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية .

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة .

- يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال
فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي
عمل حرارى.
- ٧- تعيين منسق أمان بالموقع.
- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع
أقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .
 - اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة
النظر فيها بانتظام .-
 - ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات
العملية أسبوعيا .
 - ان يكون أقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك
مداخل فورية مجهزة له فى جميع الأوقات .
 - ٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محرم ذكى احمد على
الوكيل

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El Mesaha Sq Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 2
Fax : 3332607 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى ٣١ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون ٣٣٣٦٨١٠ و ٣٣٣٦٨١٧
بريد ٦٢ للورمان - الدقى - مصر
فاكس ٣٣٣٦١٣٦ - ٣٣٣٥٦٩٧

info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

شروط سقوط الحق

- تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

أ (إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة علي قبول التأمين ، أو إذا أخفي عمدا عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه أعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

ب) مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التأميني إذا انطوت علي جناية أو جنحة عمديه.

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منه إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي علي غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة مهندس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية
ش.ع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد ذكي أحمد علي

التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El Mesaha Sq Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١٧

بريد : ٦٢ اorman - الدقي - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب علي ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

وثيقة جميع أخطار المقاولين

رقم الوثيقة /

حيث أن المؤمن له الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدم الى شركة المهندس المنوه عنها فيما بعد (بالشركة) طلبا كتابيا يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المؤمن له أساسا للتعاقد وجزءا متمما للوثيقة.
فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة، مقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقا للشروط والإستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المؤمن له بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأى حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب :
أ- حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصية - أى نشاط لجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو على صلة بها - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أى سلطة عامة.
ب- التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعى.
ج- الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليه.
د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.
في حالة قيام أى نزاع قانونى أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أى خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الإستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المؤمن له.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة مباشرة بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة فى موقع العمل وتنتهى مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهى التأمين على أقصى تقدير فى التاريخ المحدد بالجدول. أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

- ١- يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئولياتها التزام المؤمن له بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.
- ٢- يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً وعباراً (هذه الوثيقة) أينما وردت فى هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المنتمية لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص فى أى جزء من هذه الوثيقة أو فى الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى فى أى مكان وردت فيه.
- ٣- يجب على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك اتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.
- ٤- (أ) لممثلة الشركة الحق فى التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة فى أى وقت مناسب وعلى المؤمن له تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية واللازمة لتقييم الخطر.
(ب) يجب على المؤمن له إخطار الشركة برقباً فور حدوث أى تغيير جوهري فى الخطر وتعزيز ذلك كتابة وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية وقسط التأمين إذا لزم الأمر.
- ولا يجوز للمؤمن له القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة على استمرار التأمين.
دفع حالة وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبه بموجب هذه الوثيقة يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلى :
أ - إخطار الشركة تليفونيا أو بالبريد الإلكتروني وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبينة عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.
ب- اتخاذ كل الخطوات التى فى إمكانية للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.
ج- المحافظة على الأجزاء التى أصابها الضرر وتمكين ممثلى الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها.
د- تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبه والتى تحتاج إليها الشركة.
هـ- إخطار الشرطة فوراً فى حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث أو سرقة أو سطو ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أى خسائر أو تلفيات أو مسئوليات ما لم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها.
- وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأى تلفيات بسيطة.
- وفى جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلة الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفى حالة عدم قيام ممثلى الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف. يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال.
(ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أى وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطرق الصحيحة وبدون تأخير).
- ٦- يجب على المؤمن له قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم فى القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطلب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التى تحل فيها محل المؤمن له فى الحصول من الغير (بخلاف المؤمن لهم بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التى يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.
- ٧- يسقط حق المؤمن له فى المطالبة بالتعويض إذا ظهر أن المطالبة قدمت بطريقة الغش أو استخدام بشائنها إقرار غير صحيح أو اتباع المؤمن له أو من يمثله وسائل الغش أو التزوير فى سبيل الحصول على أى منفعة بموجب هذه الوثيقة.
- ٨- إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذى نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

مطالبة سداد

نوع التأمين / حوادث شخصية

القطاع / خاص

مطلوب من / شركة عبد المالك جروب للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

العنوان / شارع الدجوى من شارع العشرين - العمرانية - الجيزة ٢

مبلغ التأمين / ١٣٠٠٠٠ جنية مصرى

الصلاحية / الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان حساب الرسوم

المدة من	الى	القسط الصافى
٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٥/٠٧/٢١	٢٧,٥٠
التأمين بموجب هذا الوثيقة لا يغطى الحوادث الناتجة عن خطر الارهاب و التخريب و الشغب و الاضطرابات الاحلية.		دفعه نسبه
		١٢,٥٠
		مصاريف الاصدار
		٦٣,٠٠
		مصاريف الاشراف
		٢,٠٠
		دفعه الاتساع
		٤,٠٠
		رسوم خدمات مراجعة و اعتماد
		٠,٣٣
		صندوق حمله وثائق
		٠,٦٧
فقط ثلاثمائة و عشرة جنية مصرى لا غير		القسط الاجمالى
		٢١٠,٠٠٠
		جنية مصرى

العمولة الاصلية قبل الاستقطاعات ١٠,٠٠ % ٢٢,٧٥

شروق فريد فايز حافظ

٣٢٥٨١

شركة المهندس للتأمين
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة

فرع عماد الدين
٢/١٨٦


للحصول والاطلاع على نشر حماية المتأمين الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

MOHANDES INSURANCE CO.

شركة المهندس للتأمين

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب

على ضريبة القيمة المضافة والنوعية

التوقيع / 
مدير الوثيقة ومحافظة

وثيقة تأمين حوادث شخصيه

الفرع المصدر: عماد الدين رقم الوثيقة: ١٦٦١٨ / و تاريخ طلب التأمين: ٢٠٢٤/٠٨/٠٨
العملة: جنية مصرى مدة التأمين من: ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ ظهر الى: ٢٠٢٥/٠٧/٢٩ ظهرا

اسم المتعاقد: شركة عبد المالك جروب للمقاولات العمومية والاستيراد والتصدير

اسم المؤمن عليه: كما بالكشف المرفق

تاريخ الميلاد: اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة

العنوان: شارع الدجوى من شارع العشرين - العمرانية - الجيزة ٢

كما بالكشف المرفق

وظيفة

لصالح: الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون

من المعلوم والمتفق عليه

أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عالية تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى و (١) سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل بعملية " استكمال اعمال الجسر الترابى للخط الأول من مشروع القطر الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) فى المسافة من الكم ٤٨٦,٠٠٠ الى الكم ٤٨٧,٠٠٠ بطول ١ كم (بالامر المباشر وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة وإلا سقط حقه فى التعويض)

من المعلوم والمتفق عليه انه يستثنى من التغطية التأمينية من يقل عمره عن ١٦ عام ومن يزيد عمره عن ٦٥ عام
لا تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة استخدام تيار كهرباء ضغط عالي يزيد عن ٢٢٠ فولت
- لا يجوز إجراء أية تعديلات فى بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى / المستفيد
عقد رقم ٢٠٢٤/٠٧/٢٩ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩

القسط الصافى	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
٢٢٧,٥٠	١٢,٥٠	٤,٠٠	٦٣,٠٠	٢,٠٠	٠,٣٣	٠,٦٧	٣١٠,٠٠

فقط ثلاثمائة و عشرة جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يودى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء
بالبند الاول / اول من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يودى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما
جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يودى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء .
بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يودى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع
(خمس فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢
اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصية



٢٠٢٤/٠٨/٠٨	تاريخ طلب التأمين	١٦٦١٨/٠٧	رقم الوثيقة	عماد الدين	الفرع المصدر
٢٠٢٥/٠٧/٢١	ظهر الى	٢٠٢٤/٠٧/٢١	مدة التأمين من	جنية مصرى	العملة
ظهرا					

٣٢٥٨١

شروق فريد فايز حافظ

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

٢٠٢٤/٠٨/٠٨

تحريرا فى

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد احمد مختار
التوقيع /

شركة المهندسين للتأمين



MOHANDES INSURANCE CO.

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

شركة المهندسين للتأمين

Head office : 3 El Mesaha Sq. Dokki - Giza
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
الهاتفون : ٣٣٣٦٨٠١ / ٣٣٣٦٨٠٢
بريد : ١٢ للأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦٨٠٧ - ٣٣٣٦٨٠٦

هذه الوثيقة مؤمنة وحفوظة

٣ من تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

صفحة



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٦٦١٨ / ٢

الاسم	الوظيفة العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط			
الوفاء	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة		
عدد(١) مهندس بدون وظيفه اسم	٧٥٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠	١٠٥,٠٠
عدد(١) مساعد مهندس مساعد مهند بدون ذكر اسم	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠	٤٢,٠٠
عدد(١) سائق معدة ابواق معدة سيارة بدون ذكر اسمسيارة	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠	٢١,٠٠
عدد(١) عامل بدون دكرامل اسم	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٠	١٤,٠٠
اجمالى مبلغ التأمين	١٣٠٠٠٠	جنية مصرى					

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠

٤٥,٥٠

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
من المعلوم والمتفق عليه
ان التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عاليه تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى و (١) سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل بعملية استكمال اعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين خفوة) فى المسافة من الكم ٤٨٦,٠٠٠ الى الكم ٤٨٧,٠٠٠ بطول ١ كم (بالامر المباشر) وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة والا سقط حقه فى التعويض
من المعلوم والمتفق عليه انه يستثنى من التغطية التأمينية من يقل عمره عن ١٦ عام ومن يزيد عمره عن ٦٥ عام
لا تغطى الوثيقة الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة استخدام تيار كهرباء ضغط عالي يزيد عن ٢٢٠ فولت
لا يجوز إجراء أية تعديلات فى بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى / المستفيد
عقد رقم ٢٠٢٤/٩٣/٢٥ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع /

٢٢٧,٥٠

صافى القسط

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mousha Sq Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١٠

بريد : ١٢ القوسمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٣٦٥ - ٣٣٣٥٣٦٥

هذه الوثيقة مفصلة ومحفوظة

تقوم الشركة بحماية مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والتنوعية