

C Client Name : شرق بورسعيد
P Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
S Sample : Soil Embankment
L Location : St. (495+500) : (496+000)
I Issue Date : 31/12/2022
R Report Date : 07/01/2023
S Report No. : 02
L Lab No. : 02

C Client : Zentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 31/12/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



C-Name : شريق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Sample : Soil Embankment
St. : St. (495+500) : (496+000)
Date : 31/12/2022
Tag Date : 07/01/2023
Tag No. : 02
Lot : 02

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	92.3
25	84.7
19	71.6
12.50	62.6
9.50	51.3
4.75	45.2
2.36	43.0
2.00	40.3
1.18	37.1
0.600	33.9
0.425	27.6
0.300	22.2
0.150	12.5



Client Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Sample : Soil Embankment
Station : St. (495+500) : (496+000)
Test Date : 31/12/2022
Tag Date : 07/01/2023
Tag No. : 02
Flow : 02

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	8.9



Client Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Sample : Soil Embankment
 Station : St. (495+500) : (496+000)
 Test Date : 31/12/2022
 Report Date : 07/01/2023
 Test No. : 02
 Report No. : 02

Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 31/12/2022
Reporting Date : 07/01/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	40.3	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	27.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	8.9	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل القانوني
د. محمد عبد الله محمد
مهندس استشاري - ترخيص - 1000

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 31/12/2022
Reporting Date : 07/01/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.5

CEL
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
Signature / *[Handwritten Signature]*
رقم ترخيص المهندس: 219-001-527
العضو المؤسس: د. شوقي محمد الشاذلي - ت. 27363093

Company Name : ش.م.م. بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 04/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
ش.م.م. بورسعيد
رقم التسجيل 227 - 1991 - 219
و.م.م. بورسعيد

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.7
25	83.4
19	76.3
12.50	63.1
9.50	52.7
4.75	43.2
2.36	41.8
2.00	39.3
1.18	36.0
0.600	28.9
0.425	26.2
0.300	20.2
0.150	12.2



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	8.9

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رقم التسجيل 387 - 389 - 390
شارع الملك فيصل - القاهرة - 11562

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature 
المهندس محمد الشاذلي
رسم هندسة التربة : 210 - 991 - 537
المساحة : 1 : 1 شارع نيلك - الأهرام - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	39.3	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	26.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	8.9	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 7.3

Signature

Company Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : St. (495+500) : (496+000)
 Delivery Date : 04/01/2023
 Reporting Date : 11/01/2023
 Reporting No. : 03
 Sample No. : 03

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.44
1.27	0.050	2.70
1.91	0.075	2.95
2.54	0.100	3.18
3.18	0.125	3.38
3.81	0.150	3.55
4.45	0.175	3.66
5.08	0.200	3.77
5.71	0.225	3.88
6.35	0.250	4.00

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	46.2
	6.90	3.18	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.09 (gm /cm³) at 7.3% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 الزمالة - القاهرة
 رقم الترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 الهاتف: ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 04/01/2023
Reporting Date : 11/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Load Penetration Curve Of CBR Test**ASTM D-1883**

Signature
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
الهاتف: 27367231 - 27363093

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 08/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.6
25	84.6
19	74.6
12.50	66.2
9.50	54.6
4.75	45.3
2.36	42.0
2.00	37.8
1.18	34.4
0.600	30.3
0.425	29.1
0.300	18.9
0.150	11.7

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السياسة
رقم 27367231 - 27363093
Signature

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	9.1

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المعامل العشوائي
رقم تسجيل ٢٧٣١٧٢٣١ - ٢٧٣١٣٠٩٣
تليفون + فاكس : ٢٧٣١٣٠٩٣ - ٢٧٣١٧٢٣١
www.cel-egypt.com

Signature /

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature
رقم التسجيل: 1327 - 1091 - 890
الهيئة العامة للغرفة التجارية - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	37.8	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	29.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	9.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رقم تسجيل الشركة: 127 - 133 - 134
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.07
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
رقم التسجيل: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
الشارع: ٣ شارع الملك الفضل - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 08/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التسجيل والشمالى
Signature : 
رئيس المكتب : د. طارق عبد الحاميد - ق. ١٨٨٨

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.6
25	86.2
19	78.9
12.50	63.7
9.50	52.1
4.75	49.1
2.36	46.6
2.00	44.7
1.18	40.4
0.600	34.9
0.425	30.2
0.300	22.2
0.150	11.7

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
218/001 - 937 - رقم تسجيل الشركة
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التسجيل المهنى
Signature
رئيس المكتب
27367231 - 27363093
القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	44.7	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	30.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	7.3	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.10
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature / 
مهندس / 
CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السياسة العامة
القاهرة - مصر

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.23
1.27	0.050	2.43
1.91	0.075	2.71
2.54	0.100	2.97
3.18	0.125	3.18
3.81	0.150	3.38
4.45	0.175	3.55
5.08	0.200	3.70
5.71	0.225	3.88
6.35	0.250	4.00

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	43.1
	6.90	2.97	

Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of $2.10(\text{gm}/\text{cm}^3)$ at 7.8% optimum water content.

Surcharge Load 450 Kg.
المعامل الشمالي
Signature: 

Company Name : شرفى بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 08/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature
CEL
219-095-037
219-095-037
219-095-037

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 13/01/2023
Reporting Date : 20/01/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 13/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / 
ممثل العميل / 

Company Name : ش.م.ك. بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 13/01/2023
Reporting Date : 20/01/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	94.6
25	84.6
19	73.2
12.50	65.6
9.50	54.2
4.75	47.1
2.36	44.4
2.00	42.3
1.18	40.2
0.600	35.0
0.425	28.6
0.300	21.2
0.150	12.2

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التصاريح والتصاريح
Signature
010 - 001 - 837
010 - 001 - 837

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 13/01/2023
Reporting Date : 20/01/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	9.1

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل القانوني
د. محمد عبد الله محمد
د. محمد عبد الله محمد
د. محمد عبد الله محمد

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 13/01/2023
Reporting Date : 20/01/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06


Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature: 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السجل التجاري
رقم تسجيل تجاري: 927 - 901 - 219
البريد الإلكتروني: 31 شارع قناة السويس - القاهرة - 11511

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 13/01/2023
Reporting Date : 20/01/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 8.2

Signature 
CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الشارع الثالث
215-0005
الشارع الرئيسي : شارع الملك فيصل - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 18/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السياسة التشغيلية
Signature / *[Handwritten Signature]*
د. محمد عبد الله محمد
مدير عام المختبر : 27367231 - 27363093

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.3
25	88.6
19	80.5
12.50	71.2
9.50	59.7
4.75	45.5
2.36	43.0
2.00	41.6
1.18	37.8
0.600	33.3
0.425	28.7
0.300	21.0
0.150	13.9

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الهندسة المدنية
Signature : 

-Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

**Materials finer than 75 μm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	10.2



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature: [Signature]
[Stamp]

Company Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : St. (495+500) : (496+000)
 Delivery Date : 18/01/2023
 Reporting Date : 25/01/2023
 Reporting No. : 07
 Sample No. : 07

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	41.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	28.7	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.2	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
 مكتوب معامل الاستشارات الهندسية
 رقم الترخيص: 2009-2007-2007
 مركز ترميزي: 3 شارع مكة الفضل - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 7.6

Signature: 
CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل ٥٥٩ - ٥٥٩ - ٥٥٩
الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.67
1.27	0.050	1.93
1.91	0.075	2.14
2.54	0.100	2.42
3.18	0.125	2.64
3.81	0.150	2.89
4.45	0.175	3.20
5.08	0.200	3.40
5.71	0.225	3.55
6.35	0.250	3.68

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	35.1
	6.90	2.42	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.09(gm /cm³) at 7.6% optimum water content.

3- **Signature** : 
المهندس / **محمد عبد الله**
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883



CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature: *[Signature]*
رقم التسجيل الهندسي: 210-001-957
البريد الإلكتروني: cel@cel-egypt.com

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 08
Sample No. : 08

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 18/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Company Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of Sample : Soil Embankment
 Location : St. (495+500) : (496+000)
 Delivery Date : 18/01/2023
 Reporting Date : 25/01/2023
 Reporting No. : 08
 Sample No. : 08

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	94.6
25	87.1
19	81.2
12.50	73.4
9.50	54.8
4.75	42.6
2.36	40.4
2.00	39.6
1.18	32.3
0.600	29.6
0.425	28.1
0.300	25.0
0.150	14.2

Signature / 
 المهندس / 
 رقم تسجيل المهندس : 219
 صرافة الزمان : 3 شارع النيل - القاهرة - مصر

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of project : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 18/01/2023
Reporting Date : 25/01/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Size 75 μ m (No.200)	11.2



Company : شري بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of soil : Soil Embankment
 Location : St. (495+500) : (496+000)
 Delivery date : 18/01/2023
 Reporting date : 25/01/2023
 Reporting No. : 03
 Sample No : 03

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature : 
 Date : 25/01/2023
 By : 
 Name : 
 Position : 
 Address : 

Company : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : St. (495+500) : (496+000)
 Delivery : 18/01/2023
 Reporting : 25/01/2023
 Reporting : 08
 -Sample No : 08

Classification According to Project Specs (Embankment)

	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2. mm	39.6	Max 50 %	-----
0.75 mm	28.1	Max 30 %	Max 50 %
0.425 mm	11.2	Max 15 %	Max 15 %
Cl : Content of clay passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity	NP	Max 6 %	Max 6 %


Results are ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Sign

Signature of the Engineer
 The Engineer
 The Engineer
 The Engineer

Cor: شرق بورسعيد
 Proj: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Ty: Soil Embankment
 Loc: (495+500) : (496+000)
 Del: 17/01/2023
 Rep: 25/01/2023
 Re: 3
 Se: 3

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



• Density (g/cm³) : 2.11
 • Water content % : 7.8



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
Sample No. : 09

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 25/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

CEL
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
Signature / *البروفيسور الدكتور محمد عبد الحليم*
رقم التسجيل: 8537 - 8539 - 8540
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com - القاهرة

محضر استلام موقع

مشروع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+ 000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه فوكة .

تنفيذ: شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/247) بتاريخ 2023/08/22

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2023/08/23 اجتمع كل من:-

- | | |
|--|--|
| 1- السيد المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات |
| 2- السيد المهندس /ابراهيم عبد الله الحناوي | مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3- السيد المهندس/علاء سلامة علي | مدير مشروع - شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة |

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدا في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/08/23 هو تاريخ استلام الموقع وبدا الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- علاء سلامة علي

2-

1- السيد المهندس/علاء سلامة علي

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مطروح

صيد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع
القطار الكهربائي السريع بطول ٥٠.٥ كم فوكه
مقاوله :- شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

أمر تشغيل رقم (366) لسنة 2023

السادة / شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

بئر العبد قرية بالوفلة بملك سلامة على علاوى شمال سيناء

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢ الموقع بين الهيئة وشركتكم الموقره بشأن
تنفيذ العملية عالية باجمالى مبلغ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ (لفظ وقدره احدى عشر مليون جنيه فقط لا غير)

ومدة التنفيذ (٨ شهور) من تاريخ استلام الموقع فى ٢٠٢٣/٨/٢٢

لذا :-

يرجى التفضل بالتوجيه نحو ايفاد مندوب عن الشركة للمرور على العملية و التوقيع على
المحضر الخاص بذلك مع مراعاة مايلي:-

- ضرورة موافقتنا ببوليصة التأمين على جهاز الاشراف على العملية من الهيئة قبل بدء التنفيذ
بالحقبات المبينه بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية.
- تقديم برنامج زمنى لتنفيذ الأعمال طبقا لكراسة الشروط و المواصفات و قائمة الكميات.
- موافقتنا ببيان ...

- خطة تأمين مواقع العمل .

- خطة الجودة لتنفيذ الأعمال .

- الهيكل التنظيمى للمشروع (اسم / وظيفة) .

• هذا و مسوق يقوم بالاشراف على تنفيذ هذه العملية :

• السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوى

تحت إشراف

مدير عام المشروعات

• السيد المهندس / محمد حسنى أبيض

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالإسكندرية مرمى مطروح)

سيد مهنا / مالى محمد محمود طه

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع
غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه فوكة

رقم الهند و بيانه : (3 - 1) تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	من	الى	
4014.66	15.441	260.00	495+500	495+760	القطاع الاول
3705.84	15.441	240.00	495+760	496+000	القطاع الثاني
4407.3	14.691	300.00	495+500	495+800	القطاع الثالث
2938.2	14.691	200.00	495+800	496+000	القطاع الرابع
1431.6	7.158	200.00	495+500	495+700	القطاع الخامس
2147.4	7.158	300.00	495+700	496+000	القطاع السادس
1394.1	6.971	200.00	495+500	495+700	القطاع السابع
2091.15	6.971	300.00	495+700	496+000	القطاع الثامن
1356.6	6.783	200.00	495+500	495+700	القطاع التاسع
2034.9	6.783	300.00	495+700	496+000	القطاع العاشر
1319.1	6.596	200.00	495+500	495+700	القطاع الحادي عشر
1320.952	4.403	300.00	495+700	496+000	القطاع الثاني عشر
28161.802		(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م			
28161.802		(الاجمالي الكلي) 3م			

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
م / محمد زكريا
3-3-2023

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علاء سلامة علي

أعمال الجسرات الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاهاً لوكالة

رقم البند و بيانه : (3 - 1) تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
4014.66	15.441	260.00	495+760	495+500	القطاع الاول
3705.84	15.441	240.00	496+000	495+760	القطاع الثاني
4427.3	14.691	300.00	495+800	495+500	القطاع الثالث
2938.2	14.691	200.00	496+000	495+800	القطاع الرابع
1431.6	7.158	200.00	495+700	495+500	القطاع الخامس
2147.4	7.158	300.00	496+000	495+700	القطاع السادس
1394.1	6.971	200.00	495+700	495+500	القطاع السابع
2091.15	6.971	300.00	496+000	495+700	القطاع الثامن
1356.6	6.783	200.00	495+700	495+500	القطاع التاسع
2034.9	6.783	300.00	496+000	495+700	القطاع العاشر
1319.1	6.596	200.00	495+700	495+500	القطاع الحادي عشر
1320.992	4.403	300.00	496+000	495+700	القطاع الثاني عشر
28161.802	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) م 3				
28161.802	(الاجمالي الكلي) م 3				

28.161.802

مهندس الهيئة

م / ايمن العبدى


مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / علاء سلامة على



الهيئة العامة للغذاء والدواء
(GDRB)



ولا يرقى العقل

مشروع القانون المذكور، فإنه الصيغة قطام العلوم - ليكنه
الجامعة اللبنانية لبدء الاعمال لتأسيس شركة طريق توسيعية للمطارات العامة الجواز ليكنه
الكتاب من المجلد ١٩٤٥:٥٠ إلى ١٩٦٥:٥٠

[illegible]

مدرسة علم مترو غات (الهيئة)

14/11/2020

سید احمد علی

مادة المشروع المقترح

شماره مسلسل: ۲۵/۶۲۵/۷۷۸
تاریخ: ۱۴۰۶
محل: ...

و لیس الاتارہ العرکزیه
مطلقة غرب القلتا
الاسکندریه
عقود مهنس
هانی عزمه



شركة شرق بورسعيد
للمقاولات العامة
س: ٦-١٦٥ ب: ٢٥-٦٥٠-١٧٨

إيعاء : في حالة العجز الكلي المؤقت .

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المثلث عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش . ويتبع التأهيل علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لتبليغاته ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته . ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة . ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الي نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة .

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية .

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الحربية أو الانفجارات النووية أيا كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وإذراك أو عن غير وعي وإذراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر .

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنسب صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية .

* مالم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك معقول اعتباراً إضافي * .

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والتمرد والاضطرابات والثورات الأهلية والاضطرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والزلازل والعواصف والفيضانات والسرور .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوخي والبولو ورياضة الزرافق وتسلق الجبال والسباق والصيد والعفوس أو القيام بأجزاء خطيرة السرعة .

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المشترك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم . فإذا كان المشترك قد التفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالات العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة السنة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فلأودي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة ومخصوصاً من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

ويحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد . وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفيض مبلغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سدادده .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إخفاء عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلائها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا الطوت على حياطة أو حادثة عمدية .

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو لتطوى على غش أو عزل طلب التعويض ببيانات تحلisse أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ، ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص . وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عذراً مقبولاً للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مندوبها المخلف بذلك بفحص المشترك متي رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدي الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو اخطار المتعاقد بتاريخ الاتفاقها ، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقبل .

البند الثامن : التقادم

تخضع الأغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري .

البند التاسع : المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند العاشر : الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك بسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إلزامهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقدم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحشها في جزء نسبى من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند الحادي عشر : شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المجدد القصيرة . ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السلة التأمينية محل الإلغاء .

جدول المجدد القصيرة :

حتى ٣ شهور	٥٠٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥٪ من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠٪ من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر : الأحكام الخاصة بالتأمين

التكافلي :

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة محيراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً لتأني .

تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٥٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلازم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .

تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها .

في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم ملء الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسداد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة .

في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن .

مفهوم نظام المضاربة : تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلازم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وخافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد التزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية .

1239909

مطالبة سند

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (---)

وثيقة رقم : 1825/2023

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

الفرع : المركز الرئيسي

ملحق رقم :

إسم المشترك : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

العنوان : بنو العبد قرية بالوطة بملك سلامة على عزلى - شمال سيناء

أصالح : للهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 23/08/2023

إلى : 22/08/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	430.00	جـم
نصف الدفعة التأسيسية	4.30	جـم
الضريبة النوعية	11.60	جـم
مصاريف الاصدار	50.23	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	2.58	جـم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	0.86	جـم
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	0.43	جـم
إجمالي الأشتراك	500.00	جـم
قطعة خمسمائة جنيه مصري		

تحريرا في : 23/08/2023

تاريخ الطباعة : 23/08/2023

اعداد : احمد ضياء الدين احمد اسماعيل

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



10 %

43.00

قيمة الخصومات الأساسية قبل الخصومات

4 من 4

1239908

اصدار

مرافقت وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1825/2023

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظاتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد للطارئ والتكاليف المتعلقة والتأجيل بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نفسي عتوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التحميم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاحتلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نفسي هذه الأمراض المعدية .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال من الأحوال وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 23/08/2023

تاريخ الطباعة : 23/08/2023

إصدار : احمد ضياء الدين احمد اسماعيل

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



4 من 3

بالتوقيع
بالتاريخ
بالتوقيع
بالتاريخ

٢٤/٢٢/٢٤٧

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٢ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يحدد كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتلخيص الملاحظات القانونية والتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسؤوليات.

٤ - (أ) لمشتري الوثيقة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالتزام بتنفيذ الخطة.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقبيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة وأن يحدد على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعزل نطاق التغطية والمشاركين التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بالتأمين.

٦ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

٧ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

٨ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

٩ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٠ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١١ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٢ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٣ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٤ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٥ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٦ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٧ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٨ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

١٩ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

٢٠ - إخطار الشركة فوراً بوقوع الخسائر أو بزيادة ذلك كتابة مع كافة المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدمه إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المؤمن عليه فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والشروط الملصقة عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكمل لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - ثأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون معهم.

ب - مصادرة الممتلكات الخاصة - التصادمات - لأغراض عسكرية - للأسلحة أو التلغيات أو التصادمات الحكومية الشرعية أو أي سلطة عامة.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

هـ - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

و - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

ز - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ح - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

ط - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ي - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

ك - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ل - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

م - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ن - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

س - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ص - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

ض - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ط - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

ي - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

ك - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

ل - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من قبل المشترك أو ممثلي.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أهل.

١ - (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٢ - (٥٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

٣ - صندوق حملة الوثائق هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:

٤ - تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.

٥ - الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من قايض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وبسبب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص لضمان لربح القرض بنسبة ٥٠٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ٥٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استيعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

٦ - توزيع الفائض التأميني يتم توزيع الفائض التأميني الخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للنوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

٧ - أحد المضارب تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتنقاضي الشركة مقابل إدارة خدماتها بنسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني.

٨ - هيئة الرقابة الشرعية تكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

٩ - الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلال رئيس اللجنة فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندى عضو اللجنة

١٠ - الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو التالي بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٠

١١ - موافقة هيئة الرقابة الشرعية تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٠

١٢ - شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للنوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

١٣ - شرط الترخيص كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على الاتفاقية إلى لصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

١٤ - شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

١٥ - شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

١٦ - شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

١٧ - شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

١٨ - شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

١٩ - شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

٢٠ - في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حقيقياً من أموال المساهمين بسداد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

٢١ - في حالة عدم استلام أحد المشتركين لخصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

٢٢ - مفهوم نظام المضاربة تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المدفوع بصفتها مضارباً.

٢٣ - تأسيس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للنوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق طبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

٢٤ - السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسوية والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

٢٥ - الرقابة الشرعية المشكلة بشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

٢٦ - ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

٢٧ - (٥٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة ملها.

٢٨ - (٥٠٪) على الأكثر في سندات وشروط ألا تزيد قيمة الاستثمار في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٢٩ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٠ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣١ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٢ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٣ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٤ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٥ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٦ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٧ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٨ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣٩ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤٠ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤١ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤٢ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤٣ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤٤ - (٥٠٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار وبشرط ألا تزيد قيمة الاستثمار في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (٥٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تلطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تحلusive أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو كونه تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو اللاتيات أو المسؤوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التعطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالا لنص المادة (٧٠٢) من القانون المدني المصري.

١٠- كل التزامات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد القضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤهلة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك بسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إخطارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ولا تعتبر العقد منسوخا، فإذا لم يقدم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التعطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد بطريقة تستلزم الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو مخصص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترامى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.

وتقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأضرار الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغا منفصلا لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:

(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر النشئة من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزامات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم، أو تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصلحية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصلحية المعيبة.

(د) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكل، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(هـ) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وألات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي وأاو الميكانيكي قصور أو خسر أو خلل تصحيح سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملغاة، الرسومات، الحسابات، الفوتير والعمليات والطوائع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تحدث فقط أثناء عمارة الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولا: مبالغ التأمين:

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن: بالنسبة للبند (١):

إجمالي قيمة عقد المقاوله عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (٢):

القيمة الاستثنائية للمعدات ومهمات وألات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة.

وتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجر والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إبانها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث نقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانيا: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكنة إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحداث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد أتفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقيها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب).

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءا من الإصلاحات النهائية وتتؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثا: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية قبل الغر:

لتلزم الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولا عن دفعها قانونا تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير.

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضا بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يتسببها طالب التعويض من المشترك.

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائما ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند معطى أو يمكن تعويضه بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مبالغ بسبب الحوادث أو إزالة أو إضعاف الحمايات وكذلك الرضات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات ونشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (مالم ينطبق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسئوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

(ب) الخسارة أو التلفيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقا.

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائة أو طائرات.

(د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائما أيضا في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

بشروط خاصة تطبق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من ينوب عنه الإفراز بأي مسئولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يصح لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك لياية على الدفع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقوم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يفهم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يخص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها لتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات المتكينة عن الحادث وتبذرا دمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقا لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديرا لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:-

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربا وذلك لصالح المشتركين في نظام الكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الغاوص التأميني المحقق بصفتها مضاربا وتتحدد بوجه خاص علامة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الاخير لنصيبه من صافي الغاوص التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الغاوص التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاخطايات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الغاوص التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة ولعطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Tahaful Insurance - Egypt

1239914

البنود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أصل العقار (الأصل) القائمة والوثيقة متضمنة جميع المواد المبنية فيها بعد -	-	-
2- الأثاث والمعدات التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - غير مغلي	11,000,000.00 جم	يتحمل المشترك 9620.3 من إجمالي مبلغ التأمين
3- أدوات ومعدات التشييد - غير مغلي	-	-
4- آلات ومعدات التشييد - غير مغلي	-	-
5- إزالة الأنقاض - غير مغلي	-	-
إجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول	11,000,000.00	-

الخطأ الطبيعية	حدود التعويض (1)	التصاريح
1- الزلازل / الشرايين / الأعاصير	-	-
2- العواصف / الزلزال / الفيضان / حرق المياه / إزلاق والبيد الزلزال - غير مغلي	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

البنود المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التصاريح
1- الإصابات الجسدية -	-	-
1-1 الشخص الواحد -	100,000.00	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-
2- الأضرار المدنية للممتلكات -	200,000.00	يتحمل المشترك 9620.3 من كل حادث بعد أدنى 40,000 جم
إجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00	-

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Tahaful Insurance - Egypt

1239913

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (الشركة) وأصحاب المشروع (المؤمن عليه) على أن تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجداول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.


رقم الوثيقة :	اسم	اسم المشترك / المؤمن عليه :
2160/2023	شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة	شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
المكان :	بئر الجدة قرية بالوثيقة بملء سلامة على عتري - شمال سيناء	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاول :	تأميناً على عقد رقم (2024/2023/247) أصل الجسر للترابى لسمار القطار الكهربائى السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (الطريق / فوكا) لتنفيذ السكافة من الكم 495,500 إلى الكم (496,000 بطول 0.5 كم اتجا فوكا)	
موقع العمل :	اتجا فوكا	
مسدة التأمين :		
أ - تاريخية لأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/08/23	ويكتمل في : 2024/08/22
ب - بالنسبة لأعمال السكافة	تبدأ من :	وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	11,000,000.00 فقط أحد عشر مليوناً جنية مصرية	
القسم الأول :	الأضرار المدنية	
القسم الثاني :	المسؤولية المدنية قبل الغير	



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ طباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني علف



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ طباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني علف



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني علف
كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

Head Office : 35 Mohamed St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
New City Branch : 6 Abbas El Agha St., New City - Giza
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Hala Road) - Alexandria
Dokki Branch : 90 Fouad St., Dokki - Giza
El Mansouria Branch : Aged Ala Building 2, El Gharbi St., El Mansouria
Port Said Branch : Block 31/A, El Mansouria and El Mansouria St., Port Said
Ismailia Branch : Shaban Street, Ismailia Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch : Canal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shaban Governorate
Dokki Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dokki El Nile Building, above El Tech and Voda Bank

19685

الوكيل الرئيسي : 35 شارع محمد - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس أغا - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحارة) - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع فؤاد - المنصورة - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع فؤاد - المنصورة - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية

Head Office : 35 Mohamed St., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
New City Branch : 6 Abbas El Agha St., New City - Giza
Alexandria Branch : 88 Fouad St., (El Hala Road) - Alexandria
Dokki Branch : 90 Fouad St., Dokki - Giza
El Mansouria Branch : Aged Ala Building 2, El Gharbi St., El Mansouria
Port Said Branch : Block 31/A, El Mansouria and El Mansouria St., Port Said
Ismailia Branch : Shaban Street, Ismailia Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch : Canal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shaban Governorate
Dokki Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dokki El Nile Building, above El Tech and Voda Bank

19685

الوكيل الرئيسي : 35 شارع محمد - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : 20 شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس أغا - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحارة) - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع فؤاد - المنصورة - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : 90 شارع فؤاد - المنصورة - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : 20 شارع فؤاد - بورسعيد - دمياط - قسم حي جابر - الإسكندرية

1239916

يحتوي هذا الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والسرفلة جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

1239915

حساب الاشتراك

1	962.00	الاشتراك الصافي
2	52.91	نصف الدفعة التمهيدية
3	26.10	لعمولة الوعنة
4	50.33	مصاريف إصدار
5	5.77	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
6	1.92	اشتراك مدعوق حملة الوثائق / اثنين في الألف
7	0.96	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
8	1,100.00	اجمالي الاشتراك



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

1239918

الشرائط والتغطيات

ملحق رقم 12: شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)


1239917

الشرع والمعتقدات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعائم وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المباني أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بالميزرة ملاصقة للحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تزيين عدد كافي من العمال قريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للدخول الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المعلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والسائق عليه لا يسمي تغطيته خطر السقوط أو السرعة بالإكراه على العديد من التوقيعات والموافقات عليها إلا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح على الأفراد أو أفراد الأمن المكثفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة ممتلكات بصفاة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والأماكن السكنية في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقة جميع الخطر المتوقعة أن الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسقوط
شروط الأطلاع :
يقر المشترك بأنه مطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها ويعتقد من أنها تفي بمتطلبات التأمين قبل منحهها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والإستثناءات
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
أنه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تنفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والأرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية والاضطرابات الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض والحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
الملاحظات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الغرض أو عمر المياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 016 التعويض الخاص بأطول الأسماء المتفاد (مرفق)



23/08/2023	تحرير المي
23/08/2023	تاريخ الطباعة
هاني عاطف	اسم المستخدم

Head Office	25 Mackinnon St., Cairns - Glen	
McKean Island Branch	20 Vaillet St., Port Moresby - Glen	
Near City Branch	5, Soren St. April St., Port City - Glen	
Marine Branch	65 Fowd St., (St. Marks Road) - Aburatsubo	
Branch Branch	50 Fawcett Street, Suez Canal - Port Said - Egypt	
St. Mary's Branch	4 Kent Ave. Building 2, El Gishy St., El Mansouria	
Port said Branch	Block 1/4, Al-Mansouria and Al-Mansouria - Port Said - Egypt	
Marine Branch	Shrine Street, Amoy Street - Port of Al-Mansouria	
Port said Branch	General Abdul Nasser Street - Agricultural Society Building, near to Sharm El Sheikh Governorate	
Marine Branch	General Abdul Nasser Street, Port Said - Egypt	

[illegible]

23/08/2023	تحريرا في
23/08/2023	تاريخ الطباعة
هاني عاقل	اسم المستخدم

Head Office: 25 Al-Farabi St., Doha - Qatar
 Mohammedi Branch: 20 Wadi El Mj St., Mohammedia - (GZ)
 New City Branch: 6 Abbas El Asfal St., New City - Cairo
 Alexandria Branch: 58 Foad St., (El Hany) P.O. Box - Alexandria
 Suez Branch: 10 Fouy Nouf Street - Suez - El Gharbi State - Alex
 El Menoufia Branch: Assiut Alia Building 2, El Garah St., El Mansour
 Port Said Branch: Block 2/A, Al-Gharabi and Mohamed El-Sayed St. - Bad Suez - Mena Tower Street - Port Said - Port Said
 Ismailia Branch: Sheikh Saad Arabian Tower - Front of Commercial Development
 Port Said Branch: General Abdul Hameed Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Governmental
 Damietta Branch: Cornish El Nile Four El-Bassim Damietta El-Rifa Building, above El-Suez and Mena Tower

[illegible]

1239920

1239919

المرفقات

* تحتر الشروط العامة المعتد، من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع أخطار المقلولين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلاسل تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف وأو تهديد من جراء ما سبق أعلاه.

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد ولأو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوى وأو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث وأو أضرار التلوث وأو أضرار التلوث مع تفشي هذه الأمراض المعدية من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق وأو التقييد وأو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية.

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها، أن لشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل.* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها، أن لشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلوث أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه.* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلوث أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلوث أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناتجة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بوفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلوث بسبب المياه المصاحبة أو الناتجة عن تلك العواصف.* ملحق رقم 006 التعويض الخاص بأشغال الأقسام المتداخلة
من المعلوم والمتفق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها، فإن لشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للصور ولقواعد والشهادات والمصارف والقوات وأعمال الطرق قد أثقلت على أقسام لا تعد في مجموعها الأطوال المحددة، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المزمع عليها، ويكون التعويض عن أي حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام.

الحد الأقصى لأشغال القسم 250 متر، وبعد أقصى 3 اشغال ويتم العمل فيها في نفس الوقت.

* ملحق رقم 012 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد
أنه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها وفيما عدا ذلك، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلوث المتسببة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط بالشرائط التالية:
(1) أن يتم معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإنقاذ الكافية المتاحة لتشغيل في جميع الأوقات مع تقيم العمل.
(2) أن يكون هناك خط بواصر مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل سدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجانبي العمل به وأن يكون مخلق باعطة موقفة.

(3) أن يتم فحص الصناديق السطوية على نترات خراطيم الحريق ومطافئ الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع.

(4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة الحوادث المستخدمة في الإنشاء.

(5) أن يتم إغلاق المداخل لتحت إشراف المصاعد، فليب الخسائر وأي فراغات لغرض بأسرع ما يمكن وبما لا يجوز البدء في أعمال التجهيزات.

(6) أن يتم إزالة المخلوقات بانتظام - إزالة المخلوقات القليلة للاشتغال من جميع الأدوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل.

تحرير في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستلم هاني عاتقتحرير في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستلم هاني عاتق



وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt



مطالبة سدك

1239921

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهنسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم : 2160/2023
الفرع : المركز الرئيسي

السيد/السادة/ شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2160 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/08/23 إلى 22/08/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 11000000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شروط التنسيب.
كما نفيكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وأثرها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنية سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتمتع عليكم من ضرورة إيفادنا برغبكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط التنسيب:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كفت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بدفع بعض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية لهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 23/08/2023



اسم المشترك : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
العنوان : بئر المعدي قرية بالوطة بملك سلامة على علوى - شمال ميناء
لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدة التأمين : من : 23/08/2023 إلى : 22/08/2024
العملة : ج.م
مبلغ التأمين : 11,000,000.00
فقط أحدثر سيطونا جنيه مصري

الاشتراك	962.00	ج.م
نصف التغطية النسبية	52.91	ج.م
مصاريف الاصدار	50.33	ج.م
الضريبة النوعية	26.10	ج.م
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	5.77	ج.م
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	1.92	ج.م
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	0.96	ج.م
إجمالي الاشتراك	1,100.00	ج.م

(فقط ألف ومائة جنيه مصري)

تحريرا في 23/08/2023
تاريخ المطبوعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الاسمية قبل الاستقطاعات 48.10 5 %



19685

19685