

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
عملية : موقف سيارات المراكز والمحافظات - أسفل كوبرى عدلي منصور - موقف الاقاليم

بيان الأعمال المنفذه

خلال مستخلص جاري (٤)

رقم البند	نوع العمل	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	بيان الأعمال المنفذه
أعمال ساحة الإنتظار والمظلات			
٨ - ١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٣م	
٩ - ١	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم	٢م	
١٠ - ١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفة و البردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٣م	
١١ - ١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (وسط) بأبعاد ١٥/١٥ x ٣٠ x ٥٠ سم	ط . م	
١٦ - ١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات أسفل المظلات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات	٣م	
١٧ - ١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم خزان الحريق على ان تكون الحوائط مع fair face مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات	٣م	
١٨ - ١	بالمتر المكعب علاوة لزوم اضافة مادة مانعة لتنفذية	٣م	
٢٠ - ١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد	٢م	
٢٦ - ١	بالطن توريد وتنفيذ وتركيب قطعاحات معدنية لمظلات الركاب مدهونة بطريقة معتمدة وباللون المطلوب	طن	

المكتب الإستشارى المشرف

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير المشروع :

بيت الخبرة للإستشارات /عبدالحاميد منجد
مدير المشروع :

الشركة المنفذه
مدير المشروع :

