



حصص الكميات لشركة محمد علي الضوي

من قطاع ١٥٥+٠٠٠ الى قطاع ١٦٥+٠٠٠



اجمالي الكميات المنفذة

رقم البند	البند					الأجمالي	المنفذ	الكمية الجارية		
	اعمال الحفر في التربة العادية ماعدا الصخرية					72483.11	61737.26			
	اعمال حفر إحلال					30056.62	30056.62			
	اعمال توريد وفرش طبقة إحلال (التربة الزلطية)						13696.31			
	اعمال توريد وفرش طبقة إحلال (تربة عادية)						16360.31			
	أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة للردم						16933.30			
اعمال الحفر في التربة الصخرية										
اجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم ^٢										
						0	0.00			
اجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم ^٢										
						0	0.00			
اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم ^٢										
						15433.142	15433.14			
توريد طبقة إحلال تربة عادية	فرش طبقة إحلال (زلطية)	كمية حفر الإحلال الاجمالية	سمك الإحلال الموصى به	متوسط جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	كمية القطع الصخري	كمية الردم المنفذة والموردة	Fill Volume (Cu.M.) حتى منسوب القمرة فقط	Fill Volume (Cu.M.) (الاجمالية) (المستط) ١	Cut Volume (Cu.M.) (الاجمالية)	Station
						0	0	0	0	155+000.00
						0.15	0.15	0.84	1431.01	155+025.00
						0.15	0.15	0.84	1384.13	155+050.00
						0.13	0.13	0.29	1225.99	155+075.00
						0.13	0.13	0.29	830.31	155+100.00
0	0	0	0			0.02	0.02	0.06	781.21	155+125.00
0	422.5	422.5	422.5			0.02	0.02	0.06	941.73	155+150.00
0	422.5	422.5	422.5			0	0	0	1067.89	155+175.00
0	422.5	422.5	422.5			0	0	0	1036.36	155+200.00
0	422.5	422.5	422.5			0.01	0.01	0.02	833	155+225.00
0	422.5	422.5	422.5			0.01	0.01	0.05	588.93	155+250.00
0	422.5	422.5	422.5			0.01	0.01	0.02	493.84	155+275.00
0	422.5	422.5	422.5			0	0	0	577.92	155+300.00
0	422.5	422.5	422.5			0	0	0.02	686.39	155+325.00
0	422.5	422.5	422.5			0.01	0.01	0.04	617.81	155+350.00
0	422.5	422.5	422.5			0	0	0.02	485.96	155+375.00
0	422.5	422.5	422.5			0	0	0	439.75	155+400.00
0	422.5	422.5	422.5			0.35	0.35	2.97	369.47	155+425.00
0	422.5	406.92	406.92			17.61	17.61	32.42	199.97	155+450.00
0	422.5	319.83	319.83			116.9	116.9	154.95	51.63	155+475.00
0	422.5	187.31	187.31			268.22	268.22	319.92	0	155+500.00
0	422.5	241.05	241.05			211.16	211.16	261.98	1.57	155+525.00
0	422.5	338.35	338.35			106.66	106.66	157.82	1.57	155+550.00
0	422.5	209.5	209.5			258.8	258.8	311.17	0	155+575.00
0	422.5	0	0			439.63	439.63	492.56	0	155+600.00
0	422.5	106.68	106.68			375.07	375.07	428.13	0	155+625.00
211.25	422.5	211.25	211.25			130.19	130.19	164.1	113.8	155+650.00
211.25	422.5	211.25	211.25			0.04	0.04	7.61	384.67	155+675.00
211.25	422.5	211.25	211.25			0	0	2.34	491.35	155+700.00
176.37	422.5	387.62	211.25			43.75	43.75	66.24	233.69	155+725.00

محمد عرابي
مهندس الهير

مهندس الشركة



حصر الكميات شركة / شركة محمد علي الضوى

من قطاع ١٥٥+٠٠٠ الى قطاع ١٦٥+٠٠٠



اجمالى الكميات المنفذة

رقم البند				البند		الأجمالي	المنفذ	الكمية الجارية
				اعمال الحفر في التربة العادية ماعدا الصخرية		72483.11	61737.26	
				اعمال حفر إحلال		30056.62	30056.62	
				اعمال توريد وفرش طبقة إحلال (التربة الرملية)			13696.31	
				اعمال توريد وفرش طبقة إحلال (تربة عادية)			16360.31	
				أعمال توريد و تحميل و نقل أتربة للردم			16933.30	
اعمال الحفر في التربة الصخرية								
اجهاد (٢٠٠ - ١٠٠) كجم/سم٢				0		0.00		
اجهاد (٣٠٠ - ٢٠٠) كجم/سم٢				0		0.00		
اجهاد (٤٠٠ - ٣٠٠) كجم/سم٢				15433.142		15433.14		
توريد طبقة إحلال تربة عادية	فرش طبقة إحلال (رملية)	كمية حفر الأحلال الأجمالية	سمك الأحلال الموصى به	متوسط جهد الكسر (كجم/سم٢)	كمية القطع الصخري	كمية الردم المنفذة والموردة	حفر (Cu.M.) الاجمالية (Cu.M.) الاجمالية	Station
0	201.14	201.14	422.5			264.56	311.85	155+750.00
						515.63	569.69	155+775.00
						694.67	748.43	155+800.00
						808.21	861.21	155+825.00
						731.29	783.65	155+850.00
						567.68	620.17	155+875.00
0	0	0	0			412.08	464.7	155+900.00
107.925	105.625	213.55	422.5			241.84	294.2	155+925.00
240.045	105.625	345.67	422.5			89.14	135.68	155+950.00
305.315	105.625	410.94	422.5			14.65	49.82	155+975.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0.01	24.55	156+000.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0	9.87	156+025.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0.01	0.03	156+050.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0.01	0.8	156+075.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0	2.14	156+100.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0.02	1.45	156+125.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0.03	0.1	156+150.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0	0.02	156+175.00
316.875	105.625	422.5	422.5			0	0	156+200.00
						0	0.01	156+225.00
						0	0.01	156+250.00
						0.01	5.08	156+275.00
						0.04	18.12	156+300.00
	0	0	0			16.45	49.26	156+325.00
	388.1	388.1	422.5			43.5	86.16	156+350.00
	345.76	345.76	422.5			88.73	137.9	156+375.00
	349.77	349.77	422.5			82.56	134.3	156+400.00
	400.83	400.83	422.5			26.57	73.28	156+425.00
							45.54	156+450.00
							33.09	156+475.00

محمد علي الضوى

لبيب عازده