

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم

اعمال بربخ (٣٥٠+٣٥٠) و بربخ (٣٧٠+٤٠٠)

مستخلص رقم (١) جارى

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ١٠

إدارة : العقد رقم : ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى صق ١٠ والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	١٥٠	٠	م.ط.	٢٤٠	٠	٤٠	٤٠	جارى	٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اى مياه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٧٠	٠	م	٣٤٠٠٠	٠	١٤٥٠	١٤٥٠	جارى	٠	١٠١٥٠٠	٠	١٠١٥٠٠	٠	٠	٠	١٠١٥٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بترية مناسبة طبقاً لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	٠	م	١٧٠٠٠	٠	٣٥٠	٣٥٠	جارى	٠	٥٢٥٠٠	٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٥٢٥٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتفد أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١١٠٠	٠	م	٣٤٥٠	٠	١١٥	١١٥	جارى	٠	١٢٦٥٠٠	٠	١٢٦٥٠٠	٠	٠	٠	١٢٦٥٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطع الصندوقى للبربخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	٠	م	٩١٠٠	٠	٢٦٥	٢٦٥	جارى	٠	٦٠٩٥٠٠	٠	٦٠٩٥٠٠	٠	٠	٠	٦٠٩٥٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٥٠٠	٠	م	٢٩٠٠	٠	٦٥	٦٥	جارى	٠	١٦٢٥٠٠	٠	١٦٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٦٢٥٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٧٥٠	٠	م	٢٩٠٠	٠	٧٥	٧٥	جارى	٠	١٣١٢٥٠	٠	١٣١٢٥٠	٠	٠	٠	١٣١٢٥٠
٨	بالطن توريد وقطع وشي ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٨٥٠٠	٠	بالطن	٣٩٥٠	٠	١٠٥	١٠٥	جارى	٠	١٩٤٢٥٠٠	٠	١٩٤٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٩٤٢٥٠٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيثومينى على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوه العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٧٠	٠	م	٣٦٥٥٠	٠	٧٥٠	٧٥٠	جارى	٠	٥٢٥٠٠	٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٥٢٥٠٠
الإجمالى الكلى		فقط ثلاثة مليون ومائنه وأربعة وثمانون ألف و سبعمائنه وخمسون جنيها لا غير															
		٣١٨٤٧٥٠															

تحريراً في ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٢

مدير مشروع الهيئة

مهندس / هانى عبد الوهاب الهلالى

مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

استشارى الاعمال المدنية

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المرحومين الاستشاريين والاعمال المدنية

مدير مشروع الشركة

مهندس / نادر مصطفى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / محمود مرعى

عملية تطوير و رفع كفاءة طريق السويس السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافه من الكم ٣٤ حتي الكم ٤١ بطول ٧ كم (عدد ٢ بربخ)
بربخ الكم (٣٥+٣٥٠) و بربخ الكم (٣٧+٤٠٠)

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (٢) جارى

إدارة : العقد رقم: ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	١٥٠	٠	م.ط.	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٧٠	٠	م	٣٢٠٠	١٤٥٠	١٥٥٠	٣٠٠٠	جارى	٠	١٠٨٥٠٠	٠	٢١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢١٠٠٠٠	١- المهندسون والمشترون متواجدين . ٢- المكتب متواجد . ٣- التقرير الميداني متواجد . ٤- التقارير الشهرية متواجده . ٥- البرنامج الزمني متواجد . ٦- بوليصة التأمين سارية .
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بترية مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	٠	م	١٦٠٠	٣٥٠	٤٥٠	٨٠٠	جارى	٠	٦٧٥٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠٠٠	٧- يتم حجز مبلغ فقط ٨٠٠٠٠ (ثمانون الف جنيه لا غير) من البند رقم (٥) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ وذلك لحين ورود النتائج المعملية للمكعب القياسي بعد ٢٨ يوم .
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١١٠٠	٠	م	٣٥٠	١١٥	١٣٠	٢٤٥	جارى	٠	١٤٣٠٠٠	٠	٢٦٩٥٠٠	٠	٠	٠	٢٦٩٥٠٠	٨- تم حصر تشوينات الحديد بالموقع طبقا لمحضر الحصر المرفق وتبين انها ٧٠ طن وتم صرف للشركة ٤٩ طن بنسبة صرف ٧٠% .
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	٠	م	٦٥٠	٢٦٥	٢٤٥	٥١٠	جارى	٠	٥٦٣٥٠٠	٠	١١٧٣٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٠٩٣٠٠٠	١٢
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٨٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٥٠٠	٠	م	٤٠٠	٦٥	٠	٦٥	جارى	٠	١٦٢٥٠٠	٠	١٦٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٦٢٥٠٠	١٣
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٧٥٠	٠	م	٤٥٠	٧٥	٦٥	١٤٠	جارى	٠	١١٣٧٥٠	٠	٢٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤٥٠٠٠	١٤
٨	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وترتيب وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعاداة اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك ربط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٨٥٠٠	٠	بالطن	٤٠٠	١٠٥	١١٠	٢١٥	جارى	٠	٢٠٣٥٠٠٠	٠	٣٩٧٧٥٠٠	٠	٠	٠	٣٩٧٧٥٠٠	١٥
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهوه العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٧٠	٠	م	٤٩٥٠	٧٥٠	١٠٥٠	١٨٠٠	جارى	٠	٧٣٥٠٠	٠	١٢٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٦٠٠٠	١٦
	بالطن توريد وتشوين حديد	١٨٥٠٠	٠	بالطن	٠	٠	٤٩	٤٩	جاري	٠	٩٠٦٥٠٠	٠	٩٠٦٥٠٠	٠	٠	٠	٩٠٦٥٠٠	١٧
الإجمالي الكلي																		
فقط سبعة ملايين ومائة وستة عشر ألف جنيه مصري لا غير																		
٧١١٦٠٠٠																		

رئيس الإدارة المركزية
محمود مرعى
١/م

مدير مشروع الهيئة

هاني عبد الوهاب الهلالي

مهندس الهيئة

محمد سليمان

استشارى الأعمال الصناعية



مدير مشروع الشركة



تحريرا ٨/١٦/٢٠٢٢

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم

اعمال بريخ (٣٥٠+٣٥٠) و بريخ (٤٠٠+٣٧)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (٣) جارى

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢

إدارة : العقد رقم: ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة بعد المفاضلة		الوحدة	الكمية	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٠	٢٠٠	م.ط.	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جارى	٠	٨٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- المهندسون والمشفرون متواجدين . ٢- المكتب متواجد . ٣- التقرير المبدائى متواجد . ٤- التقارير الشهرية متواجده . ٥- البرنامج الزمني متواجد . ٦- بوليصة التأمين سارية . ٧- يتم خصم مبلغ فقط ١٧٠٤,٣٠ جنية (الف و سبعمائة و اربعة جنية و ثلث قرشاً فقط لا غير) قيمة الاختبارات المعملية في معمل المنطقة ٨- استمرار حجز مبلغ فقط ٨٠٠٠٠ جنية (ثمانون الف جنية لا غير) من البند رقم (٥) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ وذلك لحين ورود النتائج المعملية للمكعب القياسي بعد ٢٨ يوم .
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	م	٣١٠٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	جارى	٠	١٣٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٥٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (ان طلب) بتربة مناسبة طبقاً لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٥٠	م	٨١٢	٨٠٠	٠	٨٠٠	جارى	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	م	٣٧٨	٢٤٥	٥٥	٣٠٠	جارى	٠	٤٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٠٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	م	٧١٠	٥١٠	١٩٠	٧٠٠	جارى	٠	١٦١٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	م	٢٩٥	٦٥	٢٢٥	٢٩٠	جارى	٠	٧٨٣٠٠٠	٠	٠	٠	٧٨٣٠٠٠	٩- يتم خصم مبلغ (٧٠٠٥) من اجمالي المستخلص طبقاً لحضر المحاضرة (مرفعه)
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	م	٣٧٨	١٤٠	١٧٠	٣١٠	جارى	٠	٦٨٢٠٠٠	٠	٠	٠	٦٨٢٠٠٠	
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيبة الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	بالطن	٣٢٠	٢١٥	٨٠	٢٩٥	جارى	٠	٦٩٣٢٥٠٠	٠	٠	٠	٦٩٣٢٥٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الغزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملاً مما جُمِعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م	٣٧٠٨	١٨٠٠	١٧٠٠	٣٥٠٠	جارى	٠	١٧٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٧٥٠٠٠	
	بالطن توريد وتشوين حديد	٠	٢٣٥٠٠	بالطن	٠	٤٩	٤٩	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	الإجمالي الكلي										١٠٩٧٥٥٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٠٨٩٥٥٠٠	فقط عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة جنية مصري لا غير
	اجمالى المستخلص السابق										٧١٩٦٠٠٠	٠	٠	٠	٧١٩٦٠٠٠	فقط سبعة ملايين ومائة وستة عشر ألف جنية مصري لا غير
	صافي المستخلص الحالي										٣٧٧٩٥٠٠	٠	٠	٠	٣٧٧٩٥٠٠	فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنية مصري لا غير

تحريراً في ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢

مهندس /
محمود مرعي
رئيس الإدارة المركزية

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
هاني الهلالي

مهندس الهيئة
مهندس /
محمد سليمان

استشارى الأعمال الصناعية
مهندس /
مهندس

مهندس /
نادر مصطفى
مجلس إدارة
الهيئة العامة
للطرق والكباري

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون



الهيئة العامة
للطرق والمواصلات
(GARB)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

إدارة : العقد رقم ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم

اعمال بريخ (٣٥٠+٣٥٠) وبريخ (٣٧+٤٠٠)

مستخلص رقم (٤) ختامى

تنفيذ شركة :- تيارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣/٧/٢٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	كمية المقاييس الختامية	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجملى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجملى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفتحة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٢٠٠	.	م.طر	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠٠٠	٤٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	بتم تطبيق نصوص التعاقد ١- المهندس والمشترون متواجدين. ٢- المكتب متواجد. ٣- التقرير المبدئي متواجد. - التقارير الشهرية متواجده. - البرنامج الزمنى متواجد. - جوليصة التأمين سارية. ٧- يتم خصم مبلغ فقط ١٢٤٥٠ جنية (ألف ومئتان وخمسة واربعون جنية وخمسة قرشا فقط لا غير) قيمة الاختبارات المعملية في معمل المنطقة.
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفتحة تشمل نزع اى مياه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٤٥	.	م	٣٠٠٧,٢٩	٣٠٠٧,٢٩	٣٢٨,٠٥	٣٠٠٧,٢٩	٣٢٨,٠٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٣٥٣٢٨,٠٥
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بترية مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠	.	م	٨٩٣,٩٤	٨٩٣,٩٤	٢٣٤٨٥,٠٠	٨٩٣,٩٤	٢٣٤٨٥,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٢٣٤٨٥,٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية بثلث اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	.	م	٣٤٠,٣٩	٣٤٠,٣٩	٦٠٥٨٥,٠٠	٣٤٠,٣٩	٦٠٥٨٥,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٥١٠٥٨٥,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	.	م	٧٠٥,٠٧	٧٠٥,٠٧	١١٦٦١,٠٠	٧٠٥,٠٧	١١٦٦١,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٦٦٦١,٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٧٠٠	.	م	٢٩١,٢٦	٢٩١,٢٦	٣٤٠٢,٠٠	٢٩١,٢٦	٣٤٠٢,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٨٦٤٠٢,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوض العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٢٠٠	.	م	٣٦٠,٩٢	٣٦٠,٩٢	١١٢٠٢٤,٠٠	٣٦٠,٩٢	١١٢٠٢٤,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٩٤٠٢٤,٠٠
٨	بالطن توريد وقطع وشي ورص وترتيب وتشغيل اسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٥٠٠	.	بالطن	٣٠١,١٤٥	٢٩٥,٠٠	١٤٤٠٧,٥٠	٣٠١,١٤٥	١٤٤٠٧,٥٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٠٧٦٩٠٧,٥٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوض العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٥٠	.	م	٣٥٤٢,٢٠	٣٥٠٠,٠٠	٢١١٠,٠٠	٣٥٤٢,٢٠	٢١١٠,٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	١٧٧١١٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد ودمك رمل ناعمة او تربة زلطية من خارج الموقع صالحة للردم ومطابقة للمواصفات حول جسم البنايات وعند المداخل والمخارج للبريخ وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة وجدة والسعر يشمل سدة جوانب الطريق وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢١	.	م	١٩١١,٥٤	١٩١١,٥٤	٢٣١٢٩٦,٣٤	١٩١١,٥٤	٢٣١٢٩٦,٣٤	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٣١٢٩٦,٣٤
الاجملى الكلى														
اجملى المستخلص السابق														
صافى المستخلص الحالى														

تحريرا في ٢٠٢٣/٨/٩

مهندس / مدير مشروع الشركة
ناور مصطفى

مهندس / استشاري الاعمال الصناعية
محمد سليمان

مهندس / مهندس الهيئة
محمد سليمان

مهندس / مدير مشروع الهيئة
شريف هرقا

مهندس / مدير عام المشروعات
احمد عراقي

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية
احمد الطحان