



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم

اعمال بربخ (٣٥٠+٣٥٠) و بربخ (٣٧٠+٤٠٠)

مستخلص رقم (١) جارى

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ١٠

إدارة : العقد رقم : ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى صق ١٠ والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	١٥٠	٠	م.ط.	٢٤٠	٠	٤٠	٤٠	جارى	٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اى مياه تظهر في أثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٧٠	٠	م	٣٤٠٠٠	٠	١٤٥٠	١٤٥٠	جارى	٠	١٠١٥٠٠	٠	١٠١٥٠٠	٠	٠	٠	١٠١٥٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بترية مناسبة طبقاً لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	٠	م	١٧٠٠٠	٠	٣٥٠	٣٥٠	جارى	٠	٥٢٥٠٠	٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٥٢٥٠٠
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تتخذ أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١١٠٠	٠	م	٣٤٥٠	٠	١١٥	١١٥	جارى	٠	١٢٦٥٠٠	٠	١٢٦٥٠٠	٠	٠	٠	١٢٦٥٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطع الصندوقى للبربخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	٠	م	٩١٠٠	٠	٢٦٥	٢٦٥	جارى	٠	٦٠٩٥٠٠	٠	٦٠٩٥٠٠	٠	٠	٠	٦٠٩٥٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٥٠٠	٠	م	٢٩٠٠	٠	٦٥	٦٥	جارى	٠	١٦٢٥٠٠	٠	١٦٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٦٢٥٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٧٥٠	٠	م	٢٩٠٠	٠	٧٥	٧٥	جارى	٠	١٣١٢٥٠	٠	١٣١٢٥٠	٠	٠	٠	١٣١٢٥٠
٨	بالطن توريد وقطع وشي ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٨٥٠٠	٠	بالطن	٣٩٥٠	٠	١٠٥	١٠٥	جارى	٠	١٩٤٢٥٠٠	٠	١٩٤٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٩٤٢٥٠٠
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيثوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية العزل وكافة ما يلزم لنهوه العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٧٠	٠	م	٣٦٥٥٠	٠	٧٥٠	٧٥٠	جارى	٠	٥٢٥٠٠	٠	٥٢٥٠٠	٠	٠	٠	٥٢٥٠٠
الإجمالى الكلى		فقط ثلاثة مليون ومائنه وأربعة وثمانون ألف و سبعمائنه وخمسون جنيها لا غير															

تحريراً في ٢٠٢٢ / ٣ / ٢٢

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / محمود مرعى

مدير مشروع الهيئة
مهندس / هانى عبد الوهاب الهلالى

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

استشارى الاعمال المدنية
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المركز الاستشارى والهندسى
للجسور والطرق والكباري

مدير مشروع الشركة
مهندس / نادر مصطفى