

عملية تطوير و رفع كفاءة طريق السويس السخنه و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافه من الكم ٣٤ حتي الكم ٤١ بطول ٧ كم (عدد ٢ بربخ)
بربخ الكم (٣٥+٣٥٠) و بربخ الكم (٣٧+٤٠٠)

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص رقم (٢) جارى

إدارة : العقد رقم: ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائى	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	١٥٠	٠	م.ط.	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جارى	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزح اي مياه تظهر في اثناء الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسيا وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٧٠	٠	م	٣٢٠٠	١٤٥٠	١٥٥٠	٣٠٠٠	جارى	٠	١٠٨٥٠٠	٠	٢١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢١٠٠٠٠	١- المهندسون والمشترون متواجدين . ٢- المكتب متواجد . ٣- التقرير الميداني متواجد . ٤- التقارير الشهرية متواجده . ٥- البرنامج الزمني متواجد . ٦- بوليصة التأمين سارية .
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (إن طلب) بترية مناسبة طبقا لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٥٠	٠	م	١٦٠٠	٣٥٠	٤٥٠	٨٠٠	جارى	٠	٦٧٥٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠٠٠٠	٧- يتم حجز مبلغ فقط ٨٠٠٠٠ (ثمانون الف جنيه لا غير) من البند رقم (٥) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ وذلك لحين ورود النتائج المعملية للمكعب القياسي بعد ٢٨ يوم .
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١١٠٠	٠	م	٣٥٠	١١٥	١٣٠	٢٤٥	جارى	٠	١٤٣٠٠٠	٠	٢٦٩٥٠٠	٠	٠	٠	٢٦٩٥٠٠	٨- تم حصر تشوينات الحديد بالموقع طبقا لمحضر الحصر المرفق وتبين انها ٧٠ طن وتم صرف للشركة ٤٩ طن بنسبة صرف ٧٠% .
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبربخ طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٣٠٠	٠	م	٦٥٠	٢٦٥	٢٤٥	٥١٠	جارى	٠	٥٦٣٥٠٠	٠	١١٧٣٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٠٩٣٠٠٠	١٢
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساتدة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٨٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٢٥٠٠	٠	م	٤٠٠	٦٥	٠	٦٥	جارى	٠	١٦٢٥٠٠	٠	١٦٢٥٠٠	٠	٠	٠	١٦٢٥٠٠	١٣
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيدا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٧٥٠	٠	م	٤٥٠	٧٥	٦٥	١٤٠	جارى	٠	١١٣٧٥٠	٠	٢٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٢٤٥٠٠٠	١٤
٨	بالطن توريد وقطع وثنى ورص وترتيب وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعاداة اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتكريب الحديد من سلك ربط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	١٨٥٠٠	٠	بالطن	٤٠٠	١٠٥	١١٠	٢١٥	جارى	٠	٢٠٣٥٠٠٠	٠	٣٩٧٧٥٠٠	٠	٠	٠	٣٩٧٧٥٠٠	١٥
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهوه العمل كاملا مما جميعه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٧٠	٠	م	٤٩٥٠	٧٥٠	١٠٥٠	١٨٠٠	جارى	٠	٧٣٥٠٠	٠	١٢٦٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٦٠٠٠	١٦
	بالطن توريد وتشوين حديد	١٨٥٠٠	٠	بالطن	٠	٠	٤٩	٤٩	جاري	٠	٩٠٦٥٠٠	٠	٩٠٦٥٠٠	٠	٠	٠	٩٠٦٥٠٠	١٧
الإجمالي الكلي																		٧١١٦٠٠٠
فقط سبعة ملايين ومائة وستة عشر ألف جنيه مصري لا غير																		

رئيس الإدارة المركزية

محمود مرعى

مدير مشروع الهيئة

هاني عبد الوهاب الهلالي

مهندس الهيئة

محمد سليمان

استشارى الأعمال الصناعية

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير مشروع الشركة

نادر مصطفى

تحريرا ٨ / ١٦ / ٢٠٢٢