

عن عملية تطوير طريق السويس السخنة بطول حوالى ٦٠ كم

اعمال بريخ (٣٥٠+٣٥٠) و بريخ (٤٠٠+٣٧)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة (الحادية عشر - جنوب سيناء)

مستخلص رقم (٣) جارى

تنفيذ شركة :- تبارك للمقاولات العمومية

شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٢

إدارة : العقد رقم: ٦٨٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	اجمالى قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات حتى عمق ١٠م والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل الماكينة.	٠	٢٠٠	م.ط.	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جارى	٠	٨٠٠٠	٠	٠	٠	٨٠٠٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- المهندسون والمشفرون متواجدين . ٢- المكتب متواجد . ٣- التقرير المبدائى متواجد . ٤- التقارير الشهرية متواجده . ٥- البرنامج الزمني متواجد . ٦- بوليصة التأمين سارية . ٧- يتم خصم مبلغ فقط ١٧٠٤,٣٠ جنية (الف و سبعمائة و اربعة جنية و ثلث قرشاً فقط لا غير) قيمة الاختبارات المعملية في معمل المنطقة ٨- استمرار حجز مبلغ فقط ٨٠٠٠٠ جنية (ثمانون ألف جنية لا غير) من البند رقم (٥) بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ وذلك لحين ورود النتائج المعملية للمكعب القياسي بعد ٢٨ يوم .
٢	بالمتر المكعب اعمال حفر للأساسات طبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	م	٣١٠٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	جارى	٠	١٣٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٥٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد ودمك تربة الاحلال (ان طلب) بتربة مناسبة طبقاً لتوجيهات تقرير الجسات مع الرش والدمك حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٢٥٠	م	٨١٢	٨٠٠	٠	٨٠٠	جارى	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تنفذ اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح العلوى ورش ودمك التربة أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	م	٣٧٨	٢٤٥	٥٥	٣٠٠	جارى	٠	٤٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥٠٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٠٠	م	٧١٠	٥١٠	١٩٠	٧٠٠	جارى	٠	١٦١٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٥٣٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السادة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	م	٢٩٥	٦٥	٢٢٥	٢٩٠	جارى	٠	٧٨٣٠٠٠	٠	٠	٠	٧٨٣٠٠٠	٩- يتم خصم مبلغ (٧٠٠٥) من اجمالي المستخلص طبقاً لحضر المحاضرة (مرفعه)
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقالية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكى جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	م	٣٧٨	١٤٠	١٧٠	٣١٠	جارى	٠	٦٨٢٠٠٠	٠	٠	٠	٦٨٢٠٠٠	
٨	بالطن توريد وقطع وثني ورص وتربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبرى من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم لتركيبة الحديد من سلك رباط وبسكويت وخلافه وكل ما يلزم لنهول العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	بالطن	٣٢٠	٢١٥	٨٠	٢٩٥	جارى	٠	٦٩٣٢٥٠٠	٠	٠	٠	٦٩٣٢٥٠٠	
٩	بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البارد وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح و حماية العزل وكافة ما يلزم لنهول العمل كاملاً مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م	٣٧٠٨	١٨٠٠	١٧٠٠	٣٥٠٠	جارى	٠	١٧٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٧٥٠٠٠	
	بالطن توريد وتشوين حديد	٠	٢٣٥٠٠	بالطن	٠	٤٩	٤٩	٠	جاري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	الإجمالي الكلي										١٠٩٧٥٥٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٠	١٠٨٩٥٥٠٠	فقط عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة جنية مصري لا غير
	اجمالى المستخلص السابق										٧١٩٦٠٠٠	٠	٠	٠	٧١٩٦٠٠٠	فقط سبعة ملايين ومائة وستة عشر ألف جنية مصري لا غير
	صافي المستخلص الحالي										٣٧٧٩٥٠٠	٠	٠	٠	٣٧٧٩٥٠٠	فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة جنية مصري لا غير

تحريراً في ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٢

مهندس /
محمود مرعي
رئيس الإدارة المركزية
للطرق والكباري

مدير مشروع الهيئة
مهندس /
هاني الهلالي

مهندس الهيئة
مهندس /
محمد سليمان

استشارى الأعمال الصناعية
مهندس /
مهندس /

مهندس /
نادر مصطفى
مجلس إدارة
الهيئة العامة
للطرق والكباري

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون