

محضر استلام موقع

مشروع : أعمال الحماية الخرسانية بطريق قنط / القصر (مسافات متفرقة)

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إشراف المنطقة الثامنة

انه في يوم الاربعاء ٢٠٢٤/١٢/١٨ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

مدير المشروع

١ - السيد المهندس / محمود احمد فؤاد

مهندس المشروع

٢ - السيد المهندس / محمود عبد السلام

ممثل الشركة المنفذة

٣ - السيد المهندس / عبدالكريم مأمون علي

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدأ في التنفيذ

التوقيعات :

١ -

٢ -

٣ -



التوقيع /

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

امحاج

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

حصر جارى ١

عن مشروع :- أعمال الحماية طريق قفط القصير (مسافات متفرقة)

تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتغليف المواسير

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتغليف المواسير	عن مشروع :- أعمال الحماية طريق قفط القصير (مسافات متفرقة)	١٠+٢٠٠	١٠+٦٥٨,١١	٤٥٨,١١		٠,٥٠	٠,٧٠		٣,٦٥	١٦٣,٩٩	يمين الطريق
			١٠+٢٠٠	١٠+٦٤٠,٧٦	٤٤٠,٧٦		٠,٥٠	١,٠٠		٤,٠٧	٢٢٤,٤٥	يسار الطريق
	الاجمالى											٣٨٨,٤٤

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصري ١

عن مشروع :- أعمال الحماية طريق قفط القصير (مسافات متفرقة)

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	عن مشروع :- أعمال الحماية طريق قفط القصير (مسافات متفرقة)	١٠+٢٠٠	١٠+٦٥٨,١١	٤٥٨,٦١		٧,٣٠				٣٣١٤,٥٠	يمين الطريق	
			١٠+٢٠٠	١٠+٦٤٠,٧٦	٤٤٠,٧٦		٥,٧٠				٢٤٩٩,٤٣	يسار الطريق	
	الاجمالى											٥٨١٣,٩٣	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة

مشروع :- اعمال الحماية طريق فقط القصير (مسافات متفرقة)

اسم الشركة : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

طلب الفحص :

موقع العينة : شمال 10+300 المسافة من ١٠+٢٠٠ الي ١٠+٤٠٠
العنصر الإنشائي : مقدمة الخلاطة : ذابست للخرسانة الجاهزة

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢ تاريخ الصب : ٢٠٢٤/١٢/٠٩
نوع الأسمنت : O.P.C تاريخ الكسر : ٢٠٢٤/١٢/١٦
أبعاد المكعب : 15 x 15 x 15 فترة المعالجة : 7 يوم


النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3
وزن المكعب (جم)	7946	8017	7966
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3376	3377
مساحة المقطع (سم ٢)	225	226	227
الكثافة (جم / سم ٣)	2.354	2.375	2.359
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	425	418	463
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	193	189	210
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	197		
نسبة جهد الكسر (%)	99		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200		

ملاحظات :

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المعمل بالشركة



اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة

مشروع :- اعمال الحماية طريق فقط القصير (مسافات متفرقة)

اسم الشركة : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

طلب الفحص :

موقع العينة : يمين 10+350 المسافة من ١٠+٣٠٠ الي ١٠+٣٦٠
العنصر الإنشائي : بلاطة الخلطة : ذابست للخرسانة الجاهزة

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢ تاريخ الصب : ٢٠٢٤/١٢/٠٨
نوع الأسمنت : O.P.C تاريخ الكسر : ٢٠٢٤/١٢/١٥
أبعاد المكعب : 15 x 15 x 15 فترة المعالجة : 7 يوم


النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3
وزن المكعب (جم)	8042	8120	8001
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3376	3377
مساحة المقطع (سم ٢)	225	226	227
الكثافة (جم / سم ٣)	2.383	2.405	2.369
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	412	453	424
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	187	205	192
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	195		
نسبة جهد الكسر (%)	97		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200		

ملاحظات :

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المعمل بالشركة



اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة

مشروع :- اعمال الحماية طريق فقط القصير (مسافات متفرقة)

اسم الشركة : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

طلب الفحص :

موقع العينة : شمال 10+350 المسافة من ١٠+٣٠٠ الى ١٠+٤٠٠
العنصر الإنشائي : بلاطة الخلطة : ذابيسست للخرسانة الجاهزة

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢ تاريخ الصب : ٢٠٢٤/١٢/١١
نوع الأسمنت : O.P.C تاريخ الكسر : ٢٠٢٤/١٢/١٨
أبعاد المكعب : 15 x 15 x 15 فترة المعالجة : 7 يوم


النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3
وزن المكعب (جم)	8123	7986	8048
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3376	3377
مساحة المقطع (سم ٢)	225	226	227
الكثافة (جم / سم ٣)	2.407	2.366	2.383
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	399	460	420
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	181	208	190
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	193		
نسبة جهد الكسر (%)	97		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200		

ملاحظات :

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المعمل بالشركة



اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة

مشروع :- اعمال الحماية طريق فقط القصير (مسافات متفرقة)

اسم الشركة : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

طلب الفحص :

موقع العينة : يمين 10+520 المسافة من ١٠+٥٨٠ الي ١٠+٥٨٠
العنصر الإنشائي : بلاطة الخلاطة : ذابست للخرسانة الجاهزة

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢ تاريخ الصب : ٢٠٢٤/١٢/١٦
نوع الأسمنت : O.P.C تاريخ الكسر : ٢٠٢٤/١٢/٢٣
أبعاد المكعب : 15 x 15 x 15 فترة المعالجة : 7 يوم

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3
وزن المكعب (جم)	7968	8025	8111
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3376	3377
مساحة المقطع (سم ٢)	225	226	227
الكثافة (جم / سم ٣)	2.361	2.377	2.402
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	409	388	415
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	185	176	188
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	183		
نسبة جهد الكسر (%)	92		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200		

ملاحظات :

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المعمل بالشركة



اختبار مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة

مشروع :- اعمال الحماية طريق فقط القصير (مسافات متفرقة)

اسم الشركة : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

طلب الفحص :

موقع العينة : يمين 10+280 المسافة من ١٠+٢٠٠ الي ١٠+٣٦٠
العنصر الإنشائي : قدمة الخلاطة : ذابيسست للخرسانة الجاهزة

الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم = 200 كجم / سم ٢ تاريخ الصب : ٢٠٢٤/١٢/٠٥

نوع الأسمنت : O.P.C تاريخ الكسر : ٢٠٢٤/١٢/١٢

أبعاد المكعب : 15 x 15 x 15 فترة المعالجة : 7 يوم

النتائج :-

رقم المكعب	1	2	3
وزن المكعب (جم)	8045	8208	8174
حجم المكعب (سم ٣)	3375	3376	3377
مساحة المقطع (سم ٢)	225	226	227
الكثافة (جم / سم ٣)	2.384	2.431	2.420
الحمل حتى الانهيار (كيلونيوتن)	439	443	419
جهد الكسر (كجم / سم ٢)	199	201	190
متوسط جهد الكسر (كجم / سم ٢)	196		
نسبة جهد الكسر (%)	98		
الجهد المطلوب بعد ٢٨ يوم	200		

ملاحظات :

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المعمل بالشركة

