

محضر الاستلام الابتدائي

الخاص بعملية أعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية
ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين
تنفيذ شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/ ٩/ ٨ وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الاتي أسمائهم.

اللجنة: -

١	السيد المهندس/ محمد محمود محمد اباطة	رئيسا
٢	السيد المهندس/ وليد عبد العزيز	عضوا
٣	السيد المهندس/ محمد فوزي	عضوا
٤	السيد المهندس/ احمد ندا	عضوا
٥	السيد المهندس/ محمد حاتم عبدالعليم	جهاز الاشراف
٦	السيد المهندس / حسام نزيه وهبة عيسى	الشركة المنفذة

توصيات اللجنة: السيد المهندس / محمد صبري / استشاري اكبر (مصر - باخوم)

أولاً : الاعمال المدنية

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) عشرون ألفاً جنيهه مصري فقط لا غير نتيجة عدم استكمال بعض الملاحظات للأعمال المدنية والتي لا تؤثر على أعمال الاستلام الابتدائي للمشروع.

ثانياً : اعمال الطرق :

- اعمال سطح الطريق يتم تنفيذها بواسطة شركة اخري

- اعمال الحماليات الخرسانية - مقبولة بصفة عامه فيما عدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ العرضية وبعض الخشونة والتكشيف وعدم استواء السطح والمناسيب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بخصم مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) عشرون ألفاً جنيهه مصري فقط لا غير

ثالثاً : اعمال الكهرباء :

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٦٠٠٠) جنيهه ستة الاف جنيهه مصري فقط لا غير نتيجة سوء مصنعية عدد (٢) قاعدة خرسانية لعمود من أعمدة الإنارة

- قامت الشركة المنفذة لأعمال منظومة الطاقة الشمسية بتقديم شهادة ضمان للمنظومة (إنارة الطاقة الشمسية) لمدة ٥ سنوات يتم خلالها

الاستبدال والتكيب ضد عيوب الصناعة او أي مشاكل تظهر خلال هذه الفترة (مرفق صورة)

وبالمعانيه الظاهرية على الطبيعة تبين ان جميع الاعمال بحاله جيدة ، لذا تري اللجنة بانها لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً لجميع الاعمال مع الأخذ في الاعتبار لتوصيات اللجنة .

وتحرر محضراً بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل بها

اللجنة

١-
٢-
٣-
٤- ١٨١١٢
٢٥٢٤١

جهاز الاشراف

ح

الشركة المنفذة

ح

استشاري اكبر (مصر - باخوم)

م



Solaire Egypt
Power Generation Solutions

رقم الشهادة: WC- C-OFF-KK-124/573.4-23-IH

رقم العقد: C-OFF-KK-124/573.4-23-IH

شهادة ضمان

عدد كشافات الإنارة: 65 كشاف

تاريخ التسليم: 1 يونيه 2024

بيانات العميل

المالك: الهيئة العامه للطرق والكباري
المقاول الرئيسي: شركة قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات
العنوان: كبارى دوران خلف ضمن مشروع تطوير بطريق وادي النظرون-العلمين

بنود وشروط الضمان

1- الضمان:


تضمن شركة سولير إيجيبت لحلول توليد الطاقة (ش.م.م.) كشافات الطاقة الشمسيه ومشمولاتها ضد عيوب الصناعة والتشغيل الناتج عن خطأ فى التصميم أو التركيب أو المواد المستخدمة التى تدخل فى نطاق هذا المشروع، الذى تمتد فترة ضمانه لمدة خمسة اعوام علي النظام بالكامل ويتم تفعيلها من تاريخ التسليم الابتدائي لاستشاري المشروع و صرف كامل مستحققاتنا ، ويشتمل الضمان على الإصلاح إن أمكن للأجزاء المعيبة أو التالفة من المكونات خلال فترة الضمان أو إستبدالها فى حالة الضرورة على نفقة شركة سولير إيجيبت الخاصه خلال فترة أقصاها أسبوعين من وقت إبلاغ العميل عن العطل أو المشكلة التى يواجهها.

لا يمتد أو يسرى الضمان نتيجة العيوب الناتجة عن عدم العناية أو المناولة أو الصيانة بواسطة أفراد لا يعملون لدى سولير إيجيبت .

2- شروط عامة:

فى حالة تقديم بلاغ بعطل لشركة سولير إيجيبت يتم تشكيل لجنة فنية من المقاول الرئيسي و ممثل العميل لمعاينه ومعرفة نوع العطل واسبابه وما إذا كان العطل ناجم عن عيب صناعة أم سوء إستخدام او صيانه. وعرض تقرير اللجنة على إدارة شركة سولير إيجيبت لإتخاذ الإجراءات اللازمه حيال الأمر وإبلاغ العميل بها فى مدة لا تزيد على 48 ساعه أيام من تاريخ صدور تقرير اللجنة. وإذا أثبت التقرير وجود عيب صناعة أو تركيب تلتزم شركة سولير إيجيبت بتغيير أو إصلاح القطعة المطلوبة (بشرط وجود النظام فى فترة الضمان).

رئيس مجلس الإدارة



المهندس / إبراهيم سامح على حسب الله

نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة
التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

اعمال كوبرى دوران للخلف عند الكم ٦٩,٨٠٠ بدون اعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العلمين تنفيذ شركة / شركة قاصد خير للتوريدات العمومية عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١١٣

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٢م	٤٦٥٥,٧	كسارة
٢	اتربة	٢م		محجر المصرية
٣	رمل	٢م	٢٧٦٥,٦٦	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع (٢٠٢٥ / ٢ / ١٣)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

افادة

مشروع/ اعمال كوبرى الدوران للخلف عند كم (٦٩+٨٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن
اعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

العقد رقم: (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١١٣)

مقاول شركة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات.

اشراف استشارى: المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم

كمية سن ١+سن ٢ المستخدمة فى المشروع: ٤٦٥٥,٧ م٣

كمية الرمل المستخدمة فى المشروع: ٢٧٦٥,٦٦ م٣

يرجى العلم أنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببونات رسمية معتمدة وقام استشارى المشروع بمراجعة جميع
البونات مع محطات الخرسانة والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مدير مشروع الاستشارى


مدير مشروع الشركة:

م/محمد حسنى فياض

م/محمد حاتم عبدالعليم

(محرم-باخوم)

١٢



رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس

"هانى محمد محمود طه"

٢٠٢٣
٢/١٢



KASED KHAIR
GENERAL SUPPLIES AND CONTRACTING



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
والنقل البرى

اتاة المحاجر

عن كميات المواد التى تم استخدامها

مشروع/ اعمال كوبرى الدوران للخلف عند كم (٦٩+٨٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن اعمال
تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

تنفيذ: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

كمية سن ١ + سن ٢ المستخدمة فى أعمال الخرسانة:

الاجمـالى	نهائى	جارى ٢	رقم البند فى المستخلص
٣م 667.21	٣م 0.72	٣م 666.48	7
٣م 27.27	٣م 0.07	٣م 27.20	14
٣م 443.07	٣م 0.67	٣م 442.40	15
٣م 158.15	٣م 0.55	٣م 157.60	16
٣م 1257.09	٣م 0.29	٣م 1256.80	17
٣م 155.37	٣م 0.97	٣م 154.40	18
٣م 266.16	٣م 0.56	٣م 265.60	19
٣م 239.74	٣م 0.54	٣م 239.20	20
٣م 230.87	٣م 0.023	٣م 230.8512	5 (أعمال طرق)
٣م 1210.7568	٣م 0.076	٣م 1210.68	6 (أعمال طرق)
٣م 4655.70		الأجمـالى	

كمية الرمل المستخدمة فى أعمال الخرسانة :

الاجمـالى	نهائى	جارى ٢	رقم البند فى المستخلص
٣م 333.97	٣م 0.72	٣م 333.24	7
٣م 13.64	٣م 0.04	٣م 13.60	14
٣م 221.54	٣م 0.34	٣م 221.20	15
٣م 79.08	٣م 0.28	٣م 78.80	16
٣م 628.55	٣م 0.15	٣م 628.40	17
٣م 77.68	٣م 0.48	٣م 77.20	18
٣م 133.08	٣م 0.28	٣م 132.80	19
٣م 119.87	٣م 0.27	٣م 119.60	20
٣م 115.44	٣م 0.012	٣م 115.43	5 (أعمال طرق)
٣م 605.37	٣م 0.038	٣م 605.34	6 (أعمال طرق)
٣م 2328.21		الأجمـالى	

كمية الرمل المستخدمة في الردم حول الأساسات :

رقم البند في المستخلص	جارى ٢	نهائى	الاجمـالى
13	٣م 437	٣م 0.45	٣م 437.45

اجمالى كمية المواد المحجرية التى تم استخدامها :


السن	الرمل
٣م 4655.70	٣م 2765.66

مدير مشروع الهيئة

١م

مدير مشروع الاستشارى (محرم-باخوم)

١م



مدير مشروع الشركة





Handwritten signature and official stamp.


Handwritten signature and official stamp.


رقم	وصف	م	م	م	م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten text at the bottom of the table area.

Handwritten text in a box on the bottom left.

Handwritten text in a box on the bottom right.





التوقيع /
 المهندس /
 مدير المشروع


التوقيع /
 المهندس /
 مدير المشروع

رقم	وصف	كمية	مواصفات	ملاحظات
٧٤	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٧٥	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٧٦	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٧٧	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٧٨	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٧٩	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٠	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨١	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٢	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٣	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٤	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٥	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٦	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٧	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٨	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٨٩	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٠	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩١	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٢	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٣	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٤	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٥	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٦	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٧	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٨	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
٩٩	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
١٠٠	الاسمنت البورتلاندي عيار ٤٢٥	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠

ملاحظات: ...

التوقيع /
 المهندس /
 مدير المشروع

التوقيع /
 المهندس /
 مدير المشروع





مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة ندرها (٦) أشهر بخصوص مشروع تنفيذ كوبري دوران للخلف رقم (٦) محطة (٦٩+٨٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير وادي النظرون . العلمين المباشر إلى شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١١٣) .

الموضوع :

- أمنت الهيئة العامة للطرق والكباري مشروع تنفيذ كوبري دوران للخلف رقم (٦) محطة (٦٩+٨٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير وادي النظرون . العلمين المباشر إلى شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١١٣) .
- تاريخ بدء العمل في ٢٠٢٣/٢/٢١ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد في : ٢٠٢٤/٢/٢٠ .

من الإدارة المركزية للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا) والمرفق به كتاب الشركة المنفذه لـ (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة م (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٠ المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وارتفاع أسعار اسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

لموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة ندرها (٦) شهور لمشروع عاليه يخ النهو الفعلي ٢٠٢٤/٨/٢٠ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

هذا الكوبري انتهى منه وتده طويله لماذا مد اكدته

التوقيع : مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع : الأستاذ / ناصر بدرت محمد مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع : مهندس / محمد محمد رمضان رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع : اللواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع : اللواء مهندس / محمد الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح ١) نرنا جواز الانتقالات ما استحق إليه الجانب الفني والمنطقه - المختصه في هذا الشأن ونقلا عليه اترجم - المستندة الى توازن الجوانب المقررة منه بده الوزير بملئيه اتم ٢٠٢٤/٥/٢٤
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
مهاجر للمواعين ٢٠٢٤/٥/٢٤

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
أوافق على كذا لجان الفتاوى
قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

في تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٤ وما استندت له من
منه السليح كذا لجان الفتاوى - مع عدم تعديل -
متايل تأخير منه استندت له من مؤخر سابق ذلك
٢٠٢٤/٥/٢٤

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العليمن


بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمتعارضات

رقم البند وبيانه : (١)


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (م ط)	العدد	الابعاد	بيان الاعمال بالمقايسة
		م.ط	
١٠٠	١	١٠٠	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمتعارضات
١٠٠			الاجمالى

عن الهيئة



عن الاستشاري





قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العليمن

رقم البند وبيانه : (٥)


بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع فى حالة الاماكن الضيقة أو استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرات اللازمة

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالي (عدد)	العدد	الابعاد			محور	بيان الاعمال بالمقايسة
		سمك	عرض	طول		
١	١					بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع فى حالة الاماكن الضيقة أو استخدام اوناش بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرات اللازمة
١					الاجمالي	

عن الهيئة

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العليم

رقم البند وبيانه : (٦)

اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالي (عدد)	العدد	الابعاد			الموقع الكيلو مترى		بيان الاعمال بالمقاييس	
		سمك	عرض	طول	الى	من		
١	١						اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	
١		الاجمالي						

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العليمن

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملآ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق

رقم البند وبيانه : (٧)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالي (م.ط)	العدد	الابعاد			المحور	بيان الاعمال بالمقايسة
		سمك	عرض	طول		
١٨٨	٨			٢٣,٥	A01-A07	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف شاملآ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق
٢١٢	١٠			٢١,٢	A02-A06	
٢٣١	١٠			٢٣,١	A03-A05	
١٠٦,٨	٤			٢٦,٧	A04	
٧٣٧,٨٠					الاجمالي	

عن الهيئة
✓

عن الاستشاري
رقم الحساب
٢٥٧ - ١٤٢ - ١٢٢
٥ - ٦٦ - ٥٧٢
١٤٨٩١

عن الشركة
رقم الحساب
٢٠٠ - ١٠٧ - ٩٢٢
١٠٢٨١ - سسويحة

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى التطرون / العليمن


بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠سم بالبر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)

رقم البند وبيانه : (٨)


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (عدد)	العدد	الابعاد			المحور	بيان الاعمال بالمقايسة
		سمك	عرض	طول		
١	١				A05 - P19	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠سم بالبر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)
١,٠٠		الاجمالى				

عن الهيئة



عن الاستشاري





قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العليمن

<p>بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعرّضه ونزح مياة الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل ممل جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	رقم البند وبيانه : (٩)
---	--------------------------


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م)
<p>بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعرّضه ونزح مياة الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل ممل جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>		٩٤٥	١	٩٤٥
الاجمالى				٩٤٥,٠٠

عن الهيئة



عن الاستشاري




قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العليمين

بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .


رقم البند وبيانه : (١١)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالي (م٣)
بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	A01	20.1	١	٢٠,١
	A02	12	٢	٢٤
	A03	12	٢	٢٤
	A04	8	٢	١٦
	A05	12	٢	٢٤
	A06	12	٢	٢٤
	A07	20.1	١	٢٠,١
الاجمالي				١٥٢,٢٠

عن الهيئة

عن الاستشاري



عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / الخيمن

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جمية طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (١٢)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجملى (م٣)	العدد	حجم الحفر	المحور	بيان الاعمال بالمقايمة
١٧٣,٤٥	١	١٧٣,٤٥	A02	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جمية طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
١٧٩,٢٨	١	١٧٩,٢٨	A03	
٧٨,٩٤	١	٧٨,٩٤	A04	
١٧٩,٢٨	١	١٧٩,٢٨	A05	
١٧٣,٤٥	١	١٧٣,٤٥	A06	
٧٨٤,٤٠			الاجملى	

عن الهيئة

عن الاستشاري

شركة الاستشارات الهندسية
رقم الترخيص: ١٧٦٤٠١٢٠
رقم الترخيص: ١٧٦٤٠١٢٠
رقم الترخيص: ١٧٦٤٠١٢٠
رقم الترخيص: ١٧٦٤٠١٢٠
رقم الترخيص: ١٧٦٤٠١٢٠



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العطين

رقم البند وبيانه : (١٣)

بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة أو تربة زلطفية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايصة	المحور	حجم الردم	العدد	الاجمالي (م ^٣)
بالمتر المكعب توريد ورم رمال نظيفة أو تربة زلطفية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	A01	٥٤,٤٢	١	٥٤,٤٢
	A02	٧١,٤٢	١	٧١,٤٢
	A03	٧٢,٩٢	١	٧٢,٩٢
	A04	٣٩,٩٢	١	٣٩,٩٢
	A05	٧٢,٩٣	١	٧٢,٩٣
	A06	٧١,٤٢	١	٧١,٤٢
	A07	٥٤,٤٢	١	٥٤,٤٢
الاجمالي				٤٣٧,٤٥

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العطين

بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم^٢


رقم البند وبيانه : (١٤)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (م ^٣)	العدد	الكمية	المحور	بيان الاعمال بالمقايمة
٤,٦١٨	١	٤,٦١٨	A02	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم ^٢
٤,٦١٨	١	٤,٦١٨	A03	
٢,٢٥١	١	٢,٢٥١	A04	
٤,٦١٨	١	٤,٦١٨	A05	
٤,٦١٨	١	٤,٦١٨	A06	
١٣,٣٧	١	١٣,٣٧	بلاطات انتقالية A01-A07	
٣٤,٠٩٣			الاجمالى	

عن الهيئة

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العليمن

بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح

رقم البند وبيانه : (١٥)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالي (م ^٣)	العدد	الكمية	المحور	بيان الاعمال بالمقايسة
١١٢,٧٠	١	١١٢,٧٠	A02	بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح
١١٧,٦٠	١	١١٧,٦٠	A03	
٤٥,٠٠	١	٤٥,٠٠	A04	
١١٧,٦٠	١	١١٧,٦٠	A05	
١١٢,٧٠	١	١١٢,٧٠	A06	
٤٨,٢٤	١	٤٨,٢٤	A01 - A07	
٥٥٣,٨٤٠			الاجمالي	

عن الهيئة



عن الاستشاري

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
٢٥٧ - ١٨٤ - ١٠٤
٤٠٤ - ٢٠٤ - ٢٠٤
٤٠٤ - ٢٠٤ - ٢٠٤



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩


عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العليمين

<p>بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجو زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .</p>	رقم البند وبيانه : (١٥)
---	----------------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايسة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالي (م)
	A02	١١٢,٧٠	١	١١٢,٧٠
	A03	١١٧,٦٠	١	١١٧,٦٠
	A04	٤٥,٠٠	١	٤٥,٠٠
	A05	١١٧,٦٠	١	١١٧,٦٠
	A06	١١٢,٧٠	١	١١٢,٧٠
	A01 - A07	٤٨,٢٤	١	٤٨,٢٤
				الاجمالي
				٥٥٣,٨٤

عن الهيئة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

علية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العيمين

<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعدهه فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٥٠٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمه مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (حتى ٦ متر)</p>	<p>رقم البند وبيانه : (١٦)</p>
---	----------------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالي (م ^٣)
<p>بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعدهه فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٥٠٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمه مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (حتى ارتفاع ٦ متر)</p>	A07	٢٤,٤٦٩	١	٢٤,٤٦٩
				٢٤,٤٦٢

عن الهيئة

الاجمالي
عن الاستشاري
م. ح. ح. ح.



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / الطيمن

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر)

رقم البند وبيانه : (١٦)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالي (م ^٣)
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (اعلى من ٦ كتر)	A01	٣٤,٣٨٦٨		٣٤,٣٨٦٨
	A02	٣٢,٦٥٥٩	١	٣٢,٦٥٥٩
	A03	٢٧,١٦٨٩	١	٢٧,١٦٨٩
	A04	٢٣,٦٥٨٤	١	٢٣,٦٥٨٤
	A05	٢٦,٦٦٧٤	١	٢٦,٦٦٧٤
	A06	٢٨,٦٩١١	١	٢٨,٦٩١١
				١٧٣,٢٢٢٩

عن الهيئة

عن الاستشاري
KASSED KHAIR
٢٥٧ - ١٨٤ - ١٤٤
٥ - ٦٤ - ٥٧٢
٦٤٠٠٦٦

عن الشركة
KASSED KHAIR
٢٥٧ - ١٨٤ - ١٤٤
٥ - ٦٤ - ٥٧٢
٦٤٠٠٦٦

قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩


عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون / العطين

<p>رقم البند وبيانه : (١٧)</p>	<p>بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة الطولية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .</p>
----------------------------------	---


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايسة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالي (م ^٣)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة الطولية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .	A01 to A03	٧٨٥,٦٨٤	١	٧٨٥,٦٨٤
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة الطولية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ³ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكا فيوم او ما يمثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .	A05 to A07	٧٨٥,٦٨٤	١	٧٨٥,٦٨٤
الاجمالي				١٥٧١,٣٦٨

عن الهيئة



عن الاستشاري



عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون / العليين

<p>بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء الطوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم / سم² وزيادة المحتوى الى ٥٠٠ كجم/م³ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري</p>	رقم البند وبيانه : (١٧)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايسة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالي (م ³)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء الطوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم / سم ² وزيادة المحتوى الى ٥٠٠ كجم/م ³ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	A01 to A03	٧٨٥,٦٨٤	١	٧٨٥,٦٨٤
	A05 to A07	٧٨٥,٦٨٤	١	٧٨٥,٦٨٤
				١٥٧١,٣٦٨

الاجمالي

عن الهيئة

عن الاستشاري

باسم الشركة الاستشاري
رقم الترخيص ١٠٤
رقم الهاتف ٠٥٧٧-١٨٢
رقم الجوال ٠٥٧٧-١٨٢
١٨٠٩٦٦



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩


عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / الطيمن

رقم البند وبيانه : (١٨)	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . حتى ارتفاع ٦ متر
---------------------------	--

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايسة	المحور	الكمية	العدد	الاجملى (م ^٣)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . حتى ارتفاع ٦ متر	A07	٦٠,٣٠	١	٦٠,٣٠
		الاجملى		٦٠,٣٠

عن الهيئة



عن الاستشاري


شركة الاستشارات الهندسية
القاهرة - جمهورية مصر العربية
رقم الهاتف : ٢٥٧ - ١٨٤ - ١٠٩
رقم الفاكس : ٥٠ - ٦٩ - ٥٤٤
١٨٨٩٦



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٠٩


عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العطين

رقم البند وبيانه : (١٨)	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع كثر من ٦ متر .
---------------------------	---


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م ^٣)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع كثر من ٦ متر .	A01	٦٠,٣٠٠	١	٦٠,٣٠٠
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع كثر من ٦ متر .	A04	٧٣,٦١٠	١	٧٣,٦١٠
الاجمالى				١٣٣,٩١٠

عن الهيئة



عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى التطرون / العطين

رقم البند وبيانه : (١٩)	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكر سابق الصب مع استخدام اسمنتك بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .
---------------------------	---

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجملى (م ^٣)
بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكر سابق الصب مع استخدام اسمنتك بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . .	type (1-2-4-5)	٣٢,٨٦٠	٨	٢٦٢,٨٨٠
بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكر سابق الصب مع استخدام اسمنتك بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . .	type (3-6)	٣٤,٩١٠	٢	٦٩,٨٢٠
الاجملى				٣٣٢,٧٠٠

عن الهيئة

٤٢

عن الاستشاري

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
٢٥٧ - ١٨٤ - ١٠٧ - ٥٧٢
٥ - ٦٩ - ١٨٠ - ٥٧٢



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٠٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العطين


بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلي الكمرات سابقة الصب واعلي الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .

رقم البند وبيانه : (٢٠)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	المحور	الكمية	العدد	الاجملى (م ^٣)
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلي الكمرات سابقة الصب واعلي الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	A03-A04	١٤٩,٨٤٠	١	١٤٩,٨٤٠
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلطات العلوية اعلي الكمرات سابقة الصب واعلي الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	A04-A05	١٤٩,٨٤٠	١	١٤٩,٨٤٠
الاجملى				٢٩٩,٦٨٠

عن الهيئة



عن الاستشاري



عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العيمن

<p>بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	رقم البند وبيانه : (٢١)
--	----------------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيانات الاعمال بالمقايمة	العنصر	الكمية	العدد	الاجمالي (طن)
<p>بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتثبيت وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .</p>	خوازيق	١٤١,١٣٧	١	١٤١,١٣٧
	قواعد	٧٦,٢٥٥	١	٧٦,٢٥٥
	أعد	٦٥,٧٥٤	١	٦٥,٧٥٤
	فريمات	٤٣,٢٣٢	١	٤٣,٢٣٢
	كس سابق الصب	١٢٢,٩٥٦	١	١٢٢,٩٥٦
	قطاع صندوقي	٦٢٠,٦٤٣	١	٦٢٠,٦٤٣
	بلاطة أعطي الكمر + ديفرامت	٧٩,٩٨٦	١	٧٩,٩٨٦
	نيوجيرسي	٦١,٤٤	١	٦١,٤٤
	بلاطات انتقالية	١٥,٢٤٧	١	١٥,٢٤٧
	الاجمالي			١٢٢٥,٦١٥

عن الهيئة

عن الاستشاري

شركة الاستشارات الهندسية
القاهرة - جمهورية مصر العربية
رقم الترخيص: ١٨٠٤٦
رقم التسجيل: ١٨٠٤٦
٥٠٠٤٤ - ١٨٠٤٦



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العطين

بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (٢٢)

تففيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجملى (م)	العدد	الابعاد	العصر	بيان الاعمال بالمقايسة
		الكمية		
٥٢٤,٥١٥	١	٥٢٤,٥١٥	قواعد	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
١٥١,٠٩٧	١	١٥١,٠٩٧	اعدة	
١٧٠,٢٢٤	١	١٧٠,٢٢٤	فريمت	
٨٤٥,٨٤			الاجملى	

عن الهيئة

عن الاستشاري

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
٢٥٧ - ١٧٤ - ١٥٤
٥ - ١٤ - ٥٧٤
١٨٠٩٤



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبرى دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / العظيم

<p>بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكثريك مانعة للفحاذية لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهو العمل نهولا كاملا واليند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .</p>	<p>رقم البند وبيانه : (٢٣)</p>
--	---

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجملى (م)	العدد	الابعاد				العضر	بيان الاعمال بالمقايمة
		الكمية	سمك	عرض	طول		
٢٨٨,٨٦	١	٢٨٨,٨٦				أعدة	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات اساس اكثريك مانعة للفحاذية لعزل جسم الكوبرى وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لتهو العمل نهولا كاملا واليند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .
٩٠,١٣٢	١	٩٠,١٣٢				فريمات	
١٧٣٠,٣٨	١	١٧٣٠,٣٨				كمر	
٢٢٦٧,٢٨٤	١	٢٢٦٧,٢٨٤				قطاع صندوقى	
١٠٩٧,٧٧٨	١	١٠٩٧,٧٧٨				نيوجيرسى	
		الاجملى					
		٥٤٧٤,٤٣٤					

عن الهيئة

عن الاستشارى

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
رقم الترخيص: ٢٠٠٦٧-٩٢٢
٢٠٧-١٨٦-١١١
٥-٦٩-٥٧٤
١٨٨٨٦

عن الشركة

KASED KHAIR
٢٠٠٦٧-٩٢٢
س.ت: ١٠٣٨١
شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى التطرون / الطيمن

بالحد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقل واعداد الاسطح اسفل الركائز. تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق الحصى مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبيرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يماثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث التزاح بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان تترقق مع الطء التلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقريبا في الحمولة والفئة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفن جميع الكارتات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث وكل مايلزم لتسيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (٢٤)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	الخصر	العدد	العدد	الاجملى (عدد)
بالحد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط. C4 حمولة ٢٥٠ طن	كمر سابق الصب	٢٠	٢٠	٢٠
الاجملى				٢٠,٠٠٠

عن الهيئة

عن الاستشارى



عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العليمن

بالعدد توريد وتركيب ركانز طبقا للمواصفات والإستراطيات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركانز، تكون الركانز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعن مثل الاتواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركانز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركانز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يعادلها من الشركات المعتمد وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركانز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتيوبيرين بدرجة كالية بحيث لا يسمح بحدوث الزلاقي بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركانز ويجب ان ترقى مع الطء الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصاص المواد المكونة لها وبمقدار الالفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استكدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركانز في حالة اختلاف حملاتها طبقا لمقاسات الركانز من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركانز وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركانز ورفع جميع الكارات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف فى المركز القومى للبحوث وكل مايلزم لتبوء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المونتس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المونتس المشرف.	رقم البند وبيانه : (٢٤)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	العنصر	العدد	الحد	الاجمالى (عدد)
بالعدد توريد وتركيب ركانز حمولة بجوايب C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	قطاع صندوقى	٤	٤	٤
الاجمالى				٤,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري
اسماء السيدى
رقم الترخيص ١٠٩
٢٥٧ - ١٨٢
٥ - ٦٤



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / الخيمن

رقم البند وبيانه : (٢٥)

بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفتة طبقا للحركة الطبيعية بابعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وحواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخانات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعددة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم .

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	التخصر	العدد	العدد	الاجملى (عدد)
بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفتة طبقا للحركة الطبيعية بابعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وحواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخانات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهاى العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعددة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم .		٦٢	٦٢	٦٢
				٦٢,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

الإجمالي
رقم البند : ٢٥
رقم الخانة : ٥٧٤ - ١٤
رقم الحساب : ١٨٠٤٦
٢٥٧ - ١٨٨ - ١٤
٥ - ١٤ - ٥٧٤
١٨٠٤٦



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

علية : اعمال كوبرى دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / الغيمن

بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيانه : (٢٩)

تففيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجملى (عدد)	العدد	الابعاد				العصر	بيان الاعمال بالمقايسة
		الكمية	سمك	عرض	طول		
٣٧٨٠	١	٠			٣٧٨٠		بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهيو الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٣٧٨٠,٠٠		الاجملى					

عن الهيئة

عن الاستشارى

عن الشركة

قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون / الغيمين

رقم البند وبيانه : (٥)	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وواجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفتة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بواجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير (10 Ø 1٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
--------------------------	---


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجملى (عدد)	العدد	الابعاد				الخصر	بيان الاعمال بالمقايسة
		الكمية	سمك	عرض	طول		
٦٩٢,٠٧	١	٠			٦٩٢,٠٧		بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وواجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفتة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بواجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير (10 Ø 1٦) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٦٩٢,٠٧						الاجملى	

عن الهيئة



عن الاستشاري





قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية : اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩+٨٠) بدون اعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى التطرون / الخيمن

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م سن دولوميت مترج ٠,٤+ م ٣م رمل حرش ٢٥٠+ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (٦)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (عدد)	العدد	الأبعاد				العنصر	بيان الاعمال بالمقايمة
		الكمية	سمك	عرض	طول		
١٠٠٨٩,٦٤	١	١٠٠٨٩,٦٤					بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م سن دولوميت مترج ٠,٤+ م ٣م رمل حرش ٢٥٠+ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .
١٠٠٨٩,٦٤							الإجمالى

عن الهيئة

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ: ٢٠٢٤-٠٩-٩

عملية: اعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٩٤+٨٠٠) بدون اعمال المعدايل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادي التطرون / العطين


<p>بالحدود توريد وتركيب واختبار صعود التره من الحديد المجلفن بطريقة الغمر على السلكين بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاعداد ملصقه طوليا ومساويه بقطر ٣ / ٨ بوصة ويسمك ٤ مم وسكك ٤ مم وبتحمل شدة الريح في حدود ١٤٠ كم / ساعه ومجهزه تركيب صندوق البطاريه ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخليه الشمسيه على ان تكون متعدد او احاديه التيلور بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقه الشمسيه الي طاقه كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجه حمليه ip66 والبطاريه تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند وحدة التحكم charge controller لكل صعود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع led الامونيووم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجه حمليه لا تقل عن ip65 وكثرة الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والعاكس شديد للضمان ودرجه حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ولا يقل العمر الافتراضي عن ٥٠٠٠٠ وبضمان ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الاتواع ومحمل على البند القاعد الفرسنيه شامله الجوايظ بقطر ٢٤ مم وبطول ٨٥ سم وايعد القاعد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتمده الختية من المهندس المشرف .</p>	<p>رقم البند وبيانه : (١)</p>
---	---------------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجملى (عدد)	العدد	الايعاد			التفصير	بيان الاعمال بالمقاييسه
		الكمية	سمك	عرض		
٣٣	٣٣				اعده الاتراع	<p>بالحدود توريد وتركيب واختبار صعود التره من الحديد المجلفن بطريقة الغمر على السلكين بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاعداد ملصقه طوليا ومساويه بقطر ٣ / ٨ بوصة ويسمك ٤ مم وسكك ٤ مم وبتحمل شدة الريح في حدود ١٤٠ كم / ساعه ومجهزه تركيب صندوق البطاريه ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخليه الشمسيه على ان تكون متعدد او احاديه التيلور بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقه الشمسيه الي طاقه كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجه حمليه ip66 والبطاريه تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند وحدة التحكم charge controller لكل صعود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع led الامونيووم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجه حمليه لا تقل عن ip65 وكثرة الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والعاكس شديد للضمان ودرجه حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ولا يقل العمر الافتراضي عن ٥٠٠٠٠ وبضمان ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الاتواع ومحمل على البند القاعد الفرسنيه شامله الجوايظ بقطر ٢٤ مم وبطول ٨٥ سم وايعد القاعد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتمده الختية من المهندس المشرف .</p>
٣٣,٠٠					الاجملى	

عن الهيئة

عن الاستشاري



رقم الوثيقة: ١٩٥١ / ٢٠١٣

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذلك الوعدي في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللإقامة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشترار التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال. ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفرغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاول المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لحددة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.
وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:
(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.
(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.
(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.
(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.
(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو خسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.
(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:
يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:
بالنسبة للبند (1):

إجمالي قيمة عقد المقاوله عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصارييف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (2، 3، 4):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة.
ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهريه في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكنة إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات نافصا قيمة المخلفات.

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية: -

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفي عن الشركة بيانات جوهريه كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمديه.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطى نفس الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدني المصري
١٠- كل المازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائما الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تغطيها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقاً من الشركة.

القسم الثاني

المسئولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبعده أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسؤولاً عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابياً.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسئولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخدشات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسئوليات الناتجة عن:

أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

ب) الخسارة أو التلفيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائة أو طائرات.

د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة بتطبيق القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسئولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير باسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢- يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والممنوع عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي: - تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشترك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والأحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بتعديل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

– صندوق حملة الوثائق: هو مجموعه من الحسابات التي تلتئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي: –

– تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
– الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويبوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

– توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

– أجر المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارياً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني
هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

- ١- الأستاذ الدكتور/ سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
 - ٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي عضو اللجنة
 - ٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
- وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠
موافقة هيئة الرقابة الشرعية.
- تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التذكير
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

– في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

– في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

– مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارياً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارياً .

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزام المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

– السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

– الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات ووثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1194105

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة علي ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	1951/2023	اصدار
اسم المشترك/ او المشتركين :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات	
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاوله :	تأميناً على عقد رقم (2023/2022/1113) تنفيذ أعمال كوبرى دور ان للخلف كم 69+800 بدون أعمال المدخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون - العلمين	
موقع العمل :	طريق وادى النطرون - العلمين	
مدة التأمين :		
أ- بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/02/21	
	وينتهى في : 2024/02/20	
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من :	
	وتنتهى في :	
مبلغ التأمين :	82,761,000.00	فقط اثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً جنيه مصري
القسم الاول :	الاضرار المادية	
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza

Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza

Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo

Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria

Smouha Branch : 90 Farwy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex

El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura

Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section-Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said

Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate

Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section,Dumiati,El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المنهدسين : ٢٠ ش وادى النيل - المنهدسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحه - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش اعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٣/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شهبين برج الأندلس - أمام المديرية المائية
 فرع القناطر : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بي نك كورنيش النيل - دمياط

1194106

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقابلة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1- قيمة العقد -
يتحمل المشترك الـ 30% من إجمالي مبلغ التأمين	82,761,000.00 جم	2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأنقاض - غير مغطى
	82,761,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول
التحملات	حدود التعويض(1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزواجع/ الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض(2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد ادنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Bransh : Block 3/A, Al-Meamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Bransh : Garna' Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank


الخط الساخن
19685
2 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المنهدسين : ٢٠ ش وادى النيل - المنهدسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العفاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش اعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع الأمان ومحمود مدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالىة
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بن تك كورتيش النيل - دمياط

1194107

حساب الاشتراك

12,199.00	الإشتراك الصافي
609.95	نصف الدفعة التأسيسية
26.00	الضريبة النوعية
55.26	مصاريف إصدار
73.19	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
24.40	إشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
12.20	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
13,000.00	إجمالي الاشتراك

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر


تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsaifa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

للخط الساخن
19685
 3 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قلعة ١/٣ شارع الأمان ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٧ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى من بنك كورنيش النيل - دمياط

1194108

يعتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التامين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط لسائحين
19685
4 من 9

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Buliding 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 /A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsefa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Bransh : Shabin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المنهدسين : ٢٠ ش وادى النيل - المنهدسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٣ شارع شابين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شابين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1194109

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكراه علي العدد و التوثيق و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاتداء المسلح علي الخفاء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطرى الحريق و السطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التامينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات. انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والايخطار الطبيعیه
استثناء الممتلكات القائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعديه (مرفق)
المرفقات:
لا يعدد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر


تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqj Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
عن 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قلعة ٢٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كونيش النيل - دمياط

1194110

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

ملحق 121 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
www.wethaq-egypt.com

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

Head Office : 25 Mesadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awed Alla Buliding 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Meamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685
من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع الأمان ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1194111

المرفقات

- * تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .
- * شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة او أي من ملاحظتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار و فقد الأيراد و/او فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/او امراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/او اعمال التطهير و/او اعمال التعقيم او أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/او التقييد و/او منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .
- * شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
أ) فيروس كورونا (COVID-19)
ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
- * ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
- * ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
- * ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة او التلف او المسؤولية المباشرة او غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة او الناشئة عن تلك العواصف .
- * ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط و الإستثناءات و الأحكام و الإشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خساره أو مسؤوليه تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور و القواطع و الشدات و المصارف و القنات و اعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحدده ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .
- * ملحق رقم 12 اشروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق و الامان من الحريق في مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط و الإستثناءات و الأحكام و الإشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة عن التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار ، وذلك فقط باشتراط مايلي :-
1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
2) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق و طفايات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الإنشاء .
5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات و اى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .
6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
www.wethaq-egypt.com

تحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز


1194112

- 7 (اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اي نوع مثل :-
- عمليات الجلع ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهرو بائية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - او اي عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
- 8 (يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- 9 (عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لانتجاز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- 10 (كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- 11 (يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اي اعمال ينشأ عنها لهب .
- 12 (تعيين منسق امان بالموقع .
- 13 (تركيب نظام يعتمد عليه للانذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- 14 (تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- 15 (ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان يتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- 16 (ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- 17 (ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 150000 جم .

* ملحوظة 121 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات
انه من المتوقع عليه والمفهوم انه بخلاف الخضوع للبنود، الإستثناءات، الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة أو الملحقة بها الا تقوم الشركة بتعويض المشترك فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بـ:

- 1 - اِحلال أو اصلاح الأعمدة أو عناصر الدعامات:
(أ) التى وضعت فى مكان خاطئ أو إحتوت أثناء عملية البناء.
(ب) التى فقدت أو تركزت أو تضررت أثناء الحفر أو الإقتلاع، أو
(ج) التى تم إعاقتها أو تلفت بسبب معدات الأعمدة أو طريقة التنفيذ.
 - 2 - لإصلاح الأعمدة المنفصلة؛
 - 3 - لإصلاح أي تسرب أو ارتشاح من أي نوع للمواد؛
 - 4 - لملئ الفجوات أو إستبدال البيبتونيت المفقود؛
 - 5 - كنتيجة لعدم تحمل أي أعمدة أو أساسات لإختبار التحمل أو عدم وصولهم للقدرة التحميلية الواردة فى التصميم؛
 - 6 - بغرض إعادة المواصفات أو الأبعاد؛
- لا يطبق هذا الملحق على أي خسارة أو ضرر ناتج عن الأخطار الطبيعية.
تقع مسؤولية إثبات أن هذه الخسارة أو الضرر يندرج تحت الغطاء التأمينى على المشترك.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

لخط الساخن
19685
8 من 9

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Bransh : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Bransh : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Bransh : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع الهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢/أ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية الحالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدوار عمارة الرفاعى أعلى بي تك كورنيش النيل - دمياط

1194113

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :وثيقة رقم : 1951/2023
الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندريه

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

الى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

مبلغ التأمين : 82,761,000.00

فقط اثنان وثمانون مليوناً وسبعماناً وواحد وستون ألفاً جنيه مصري

12,199.00	:	الإشتراك
609.95	:	نصف الدفعة النسبية
55.26	:	مصارييف الاصدار
26.00	:	الضريبة النوعية
73.19	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
24.40	:	اشترك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
12.20	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
13,000.00	:	اجمالي الاشتراك

(فقط ثلاثة عشر ألفاً جنيه مصري)



تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

اسم المستخدم : فهد عبدالرحمن عبدالعزيز

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الاساسية قبل الاستقطاعات

5 % 609.95

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Masadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Corrish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : 25 شارع مصداق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : 20 ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فاروق فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم 2 ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة 3/أ شارع الأمان ومحمود صيدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طابى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثاً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		الأطراف العليا
		الأيمن	اليسار	
%50	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	%50	%60	الفقد الكامل للذراع او اليد
%40	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	%20	%25	الفقد الكامل لحركة الكتف
%30	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	%15	%20	الفقد الكامل لحركة المرفق
%30	الفقد الكامل لحركة الخرقفة	%15	%20	الفقد الكامل لحركة المعصم
%30	الفقد الكامل لحركة الركبة	%25	%30	الفقد الكامل للإبهام و السبابة
%15	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	%20	%25	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة
%8	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	%15	%20	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الإبهام
٣- الخسور		%20	%25	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
%30	خسر لم يلتحم بالساق	%15	%20	الفقد الكامل للإبهام فقط
%20	خسر لم يلتحم بالقدم	%10	%15	الفقد الكامل للسبابة فقط
%20	خسر لم يلتحم بالرسغ	%8	%10	الفقد الكامل للوسطي فقط
%25	خسر لم يلتحم بالفك الأسفل	%7	%8	الفقد الكامل للينصر فقط
%10	خسر ضلعي يصعب تشوؤه دائم في الصدر واضرابات وظيفته	%6	%7	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار .

صمم تام	%40	صمم احدي الاذنين	%15
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنتمترات على الأقل ..	%15	الفقد الكامل لعين واحدة	%35

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقداً جزئياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشتري أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناء على البيانات والاقراءات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحقه بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتري خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة يتفق عليها، اية إصابة جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد ببيانهم بالجدول او على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد إبصار العينين نهائياً .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
ولا يستحق للمشتري أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .



البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي الي الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت .

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين باي عمل يختلف عن وظيفته او مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك .

ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الي المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية .

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخضع مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يلغين سحاده .

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين .

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوالين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلا .

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فورا وكتابة عن أي حادث يقع له ،ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة ايام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشترك عذرا مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك او المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او ملحوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متي رات الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدي الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ،ويتبع اثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ،ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى 05 اسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تغل عن اسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الي نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

- الوفاة الطبيعية .
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التامر ضد نظام الحكم .
- الاخطار الخرية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية .
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك او عن غير وعي وادراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها .
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

1- الحرب او الغزو او أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .

2- الإرهاب والتخريب .

3- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

4- السفر على الطائرات الخاصة .

5- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة .

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي:

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملوّه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً للنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

• تحدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الاخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

• تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتهما مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

• يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

• يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفريق بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

• في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين بسداد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

• في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

• **مفهوم نظام المضاربة:** تحدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

• **أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة اخري يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إخطارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يتم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

• **توزيع الفائض التأميني :** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

• **أجر المضاربة :** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ ٪ من الفائض التأميني.

• **هيئة الرقابة الشرعية :** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من :-

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلاي
رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة
٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

• **موافقة هيئة الرقابة الشرعية :** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع ضافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

• **السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر :** يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

• ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية :

١. (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢. (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٣. (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .

٥. (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .

٦. (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة .

• **صندوق حملة الوثائق :** هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .

1202022

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1605/2023	اصدار	فرع الاصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات		
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الإسكندرية		
المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى		
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 مساق معدة + عدد 1 عامل) عاملين لدى المشترك , باجمالى مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لاغير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لاغير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لاغير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لاغير) لمساق المعدة, 10,000 جم (عشرة الف جنيه مصري لاغير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من "تنفيذ اصمال مشروع عقد رقم (2023/2022/1113) تنفيذ أعمال كوبرى دوران للخلف كم 69+800 بدون أعمال المداخل الترابيه ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون - العلمين , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/1951 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي بمصر.		
مدة التأمين	من : 21/02/2023	الى : 20/02/2024	
حساب الأشتراك			
جم	430.00	الإشتراك الصافي :	
جم	2.15	نصف الذمعة النسبية :	
جم	11.60	الضريبة النوعية :	
جم	52.38	مصاريف الاصدار	
جم	2.58	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف :	
جم	0.86	اشترك صندوق حملة الوثائق/ اثنان في الألف :	
جم	0.43	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف :	
جم	500.00	اجمالي الأشتراك فقط خمسمائة جنيه مصري	

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
 فقط مائة و ثلاثون ألفاً جنيه مصري جم 130,000.00
 فقط مائة و ثلاثون ألفاً جنيه مصري جم 130,000.00

الحد الأقصى الذي تلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-
 الحد الأقصى الذي تلزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
 فقط مائة و ثلاثون ألفاً جنيه مصري جم 130,000.00



تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Bransh : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sodeq Street - East Section - Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Bransh : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifaf Building, above B-Tech and Wafa Bank

مركزه الاسكان
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المتاح مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحورية) - الإسكندرية
 فرع سموحه : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحه - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ٢ / شارع المأمون ومجمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصروف أبو طابى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين بوح الأندلس - أمام المديرية الحالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرقاعى أعلى بل تك كورثيس النيل - دمياط

1202023

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1605/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 16 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للمادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعدد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



21/02/2023 : تحريراً في

21/02/2023 : تاريخ الطباعة

إعداد: ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى

2 من 4



1202024

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1605/2023

* شرط إستثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشرطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة او أي من ملاحظتها , فانه يستثنى كافة الخسائر والاضرار و فقد الأيراد و/او فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/او أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/او أعمال التطهير و/او أعمال التعقيم او أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/او التقييد و/او منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .

* شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
أ) فيروس كورونا (COVID-19)
ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

21/02/2023 : تحرير في

21/02/2023 : تاريخ الطباعة

إعداد: ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



4 من 3



1202025

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1605/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندريه

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

الى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

ج.م	430.00	:	الإشتراك الصافي
ج.م	2.15	:	نصف الذمغه النسبية
ج.م	11.60	:	الضريبة النوعية
ج.م	52.38	:	مصاريف الاصدار
ج.م	2.58	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
ج.م	0.86	:	أشترك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف
ج.م	0.43	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
ج.م	500.00	:	إجمالي الأشتراك
فقط خمسمائة جنيه مصري			



تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

10 %

43.00

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

4 من 4





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العمليّة: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر	مكرر	6.283	21.3	1.31	745	599.46	569	457.67	804.25	32	1
EZ.AL		6.280	20.0	1.31	746	600.00	569	457.46	804.25	32	2
500DWR		6.283	20.6	1.30	746	599.96	573	460.90	804.25	32	3

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن

المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير :-

٢٠٢٢/١١





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	النشئ على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الترقيم
مشرشر EZ.AL 500DWR	مقبول	3.821	16.8	1.32	737	361.76	559	274.60	490.87	25	1
		3.785	17.6	1.32	727	356.72	549	269.60	490.87	25	2
		3.786	18.4	1.31	729	357.98	557	273.27	490.87	25	3

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد الطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ.د. منى عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم تقرير:-

٢٠٢٣/١



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النطرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العمليّة: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	النتي على البارد	وزن المتري الطولي كجم	النسبة المنوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصي (k.N)	إجهاد الخصوع ReH (N/mm ²)	حمل الخصوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر EZ.AL 500DWR	مقبول	2.857	18.2	1.27	739	280.90	584	221.99	380.13	22	1
		2.859	20.9	1.26	741	281.50	586	222.60	380.13	22	2
		2.863	20.9	1.27	737	280.30	580	220.40	380.13	22	3

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سنن



المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير :-

٢٠٢٢/١٩



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النطرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العمليّة: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر	مقبول	1.945	22.2	1.33	683	173.91	514	130.91	254.47	18	1
EZ.AL		1.944	23.3	1.33	682	173.54	513	130.51	254.47	18	2
500DWR		1.946	22.2	1.33	679	172.67	508	129.35	254.47	18	3

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ.د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير:-

٢٠٢١



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النطرون - العلمين
- استشارى المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

الرقم	قطر العينة الاسمي (مم)	مساحة المقطع الاسمي (مم ²)	حمل الخضوع (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	وزن المتر الطولي كجم	النتي على البارد	ملاحظات
1	16	201.06	106.67	531	140.90	701	1.32	17.5	1.534	مشرشر	
2	16	201.06	108.93	542	141.32	703	1.30	17.5	1.532	مشرشر	
3	16	201.06	107.63	535	141.51	704	1.31	17.5	1.530	مشرشر	

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد النظيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ. د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير :-

٢٠٢١٧



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري
- اسم المشروع: مشروع كباري طريق وادي النظرون - العلمين
- استشاري المالك: مجموعة المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- الشركة المنفذة: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- العملية: كوبرى دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين
- توريد العينات: 2022/12/29

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	التثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر	مقبول	0.862	21.7	1.29	718	81.15	558	63.08	113.10	12	1
EZ.AL		0.862	20.0	1.31	709	80.21	540	61.10	113.10	12	2
500DWR		0.860	26.7	1.31	715	80.90	548	61.94	113.10	12	3

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

د. عبد اللطيف السيد أبو سن



المشرف على الاختبار

أ. د. مني عبد العزيز السلماوي

تحريرا في : 2023/1/1

رقم التقرير:-

٢٠٢١/٦



نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبارى طريق وادى النظرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	اجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (م ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر HADIDNA B500DWR	١	٠.٦٠٦	١٦.٠٠٠	١.٣٣	٧٢٢	٥٦.٧٠	٥٤٤	٤٢.٧٠	٧٨.٥٤	١٠	١
	٢	٠.٦٠٨	١٨.٠٠٠	١.٣٨	٧٤٢	٥٨.٣٠	٥٣٧	٤٢.٢٠	٧٨.٥٤	١٠	٢
	٣	٠.٦٠٦	٢٠.٠٠٠	١.٣٢	٧٢٢	٥٦.٧٠	٥٤٦	٤٢.٩٠	٧٨.٥٤	١٠	٣

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٥٠٤٢/٧٨٤٢





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبارى طريق وادى النظرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	اجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر MKS 12 500 DWR	١٠	٠.٨٤٩	٢٣.٣٠	١.٣٠	٧٢٧	٨٢.٢٠	٥٦١	٦٣.٤٠	١١٣.١٠	١٢	١
		٠.٨٤٧	١٦.٧٠	١.٣١	٧٣٠	٨٢.٦٠	٥٥٩	٦٣.٢٠	١١٣.١٠	١٢	٢
		٠.٨٥١	١٦.٧٠	١.٣٠	٧٤٠	٨٣.٧٠	٥٧١	٦٤.٦٠	١١٣.١٠	١٢	٣

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٢٠٢٢/٧٨٢٤





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل النهري
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشاري: المهندسون الاستشاريون العرب (دسترم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبارى طريق وادى النتلرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر HADIDNA B500	مقبول	١.٥٦١	٢٥.٠٠	١.٢٩	٧.٦	١٤٢.٠٠	٥٤٧	١١٠.٠٠	٢٠١.٠٦	١٦	١
		١.٥٦٥	٢٣.٨٠	١.٢٩	٧.٣	١٤١.٤٠	٥٤٤	١٠٩.٣٠	٢٠١.٠٦	١٦	٢
		١.٥٦٣	٢٥.٠٠	١.٢٩	٧.٥	١٤١.٧٠	٥٤٥	١٠٩.٦٠	٢٠١.٠٦	١٦	٣

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ.د. منى عبد العزيز السلمانى

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٢٠٢٢/٧٨٥٠





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبارى طريق وادى النظرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولى كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر EZAL 500 DWR	ش	١.٩٣٧	١٨.٩٠	١.٣١	٧٠٤	١٧٩.١٠	٥٣٦	١٣٦.٤٠	٢٥٤.٤٧	١٨	١
		١.٩٤٦	٢٠.٠٠	١.٢٦	٧١٦	١٨٢.١٠	٥٦٩	١٤٤.٨٠	٢٥٤.٤٧	١٨	٢
		١.٩٧١	٢٠.٠٠	١.٣٠	٧١٩	١٨٣.٠٠	٥٥٤	١٤١.٠٠	٢٥٤.٤٧	١٨	٣

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى


المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٥٠٤/٧٨٢٦





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النظرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
- تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولى كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (م ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر EZAL 500 DWR	ش.م	٢.٨٨٤	١٨.٢٠	١.٣٠	٧١٤	٢٧١.٥٠	٥٤٨	٢٠٨.٤٠	٣٨٠.١٣	٢٢	١
		٢.٩٠٤	١٩.١٠	١.٣٠	٧١٧	٢٧٢.٧٠	٥٥٠	٢٠٩.٠٠	٣٨٠.١٣	٢٢	٢
		٢.٨٩٥	٢٠.٩٠	١.٣٠	٧١٤	٢٧١.٤٠	٥٥٠	٢٠٩.٢٠	٣٨٠.١٣	٢٢	٣

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير
٥٥٩/٧٨٢٧





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران رقم (5-6)
تاريخ توريد العينات: ٢٠٢٢/٨/٣٠

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (م ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرشر MKS 500DWR	١٠	٣.٦٨٩	١٦.٨٠	١.٢٨	٧٠٥	٣٤٦.٣٠	٥٥٢	٢٧٠.٩	٤٩٠.٨٧	٢٥	١
		٣.٧٢٠	١٦.٨٠	١.٢٨	٧٠٦	٣٤٦.٨٠	٥٥١	٢٧٠.٧٠	٤٩٠.٨٧	٢٥	٢
		٣.٧٢٠	٢٠.٨٠	١.٢٦	٧٠١	٣٤٤.٢٠	٥٥٥	٢٧٢.٢٠	٤٩٠.٨٧	٢٥	٣

• تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ. د. منى عبد العزيز السلمانى

المشرف على الاختبار

أ. د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: ٢٠٢٢/٩/١٣

رقم التقرير

٥٤٩/٧٨٢٦





نتائج الاختبارات على عينات حديد تسليح

- المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
- الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
- الاستشارى: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
- المشروع: مشروع كبرى طريق وادى النطرون - العلمين كوبرى دوران (5-6)
- تاريخ توريد: 2022/10/29

نتائج اختبار الشد:

ملاحظات	الثنى على البارد	وزن المتر الطولي كجم	النسبة المئوية للاستطالة (5D)	القيمة المختبرة المحددة Rm/ReH	مقاومة الشد Rm (N/mm ²)	حمل الاقصى (k.N)	إجهاد الخضوع ReH (N/mm ²)	حمل الخضوع (k.N)	مساحة المقطع الاسمية (مم ²)	قطر العينة الاسمي (مم)	الرقم
مشرر	م	6.265	15.6	1.32	739	594.5	561	451.0	804.25	32	1
E.G.S		6.241	15.6	1.32	731	587.7	555	446.0	804.25	32	2
B500DWR		6.253	17.5	1.30	735	591.3	564	453.6	804.25	32	3

تم توريد العينات بمعرفة العميل وكذلك المعلومات الخاصة بها.

مدير المعمل

أ.د. منى عبد العزيز السلماوى

المشرف على الاختبار

أ.د. حافظ السيد اليمنى

تحريرا في: 2022/10/31

رقم التقرير: -


٩٤٢٠ / ٢٢٤



SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب
(محرم - باخوم)

PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ: 2022 / 12 / 12

تعديل:

رقم مسلسل:

اسم المشروع : كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع : كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 800+69 - العلمين - محافظة مطروح
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الأستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول : شركة قاصد خير

الوصف: شتاتج ماسد حليا e بعد (CA) يوم السبت 2022/12/12

كباري لعلوة السى A5-A7

طبقا للقائمة المعتمده
 اقتراح جديد

عينة

مواد موردة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبري دوران رقم 6

بند رقم: صفحة من بجداول الكميات

رقم المواصفة: الكود المصرى رقم البند:

اسم المورد: شركة لوتى صكس للخزينة المصرية

اسم المصنع: شركة لوتى صكس للخزينة المصرية

مرفق:

- عينات
- كتالوجات
- لوحات
- تقرير فنى
- بنود ملحقة

مدير المكتب الفنى للمقاول

الاسم: كاسد خير

التاريخ: 2022 / 12 / 12

التوقيع: كاسد خير

قرار المهندس (الاستشاري)

قرار المهندس (المالك)

 معتمد معتمد بملاحظات معتمد مبدئيا ويعاد التقديم غير معتمد

الاسم:

التاريخ: 2022 / /

التوقيع:

الاسم:

التاريخ: 2022 / /

التوقيع: كاسد خير



التعليق:

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ :	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران6	SAMPLING METHOD _____ :	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	500/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق و الكباري	STRUCTURE TYPE _____ :	العلوية A05:A07
DATE OF CASTING	5-Dec-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	290 m3	NO. OF CUBES MADE _____ :	
CONCRETE SLUMP	185 mm	date of test	2/1/2023
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ :	25

Specimen Reference	1	2	3		
Age of Test (Days)	28	28	28		
Average Dimension (mm)	150	150	150		
Weight (g)	8362	8325	8340		
Density (kg/m³)	2478	2467	2471		
Failure Load (kN)	1466	1435	1397		
Comp. Strength Kg/cm²	665	651	633		
Mode of Failure	A	A	A		
Average 28 Days	649				
Ratio %	130				


MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983
Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Par Unsatisfactory



Remarks :
Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer 	QC Consultant 
----------------	--------------	---	--




SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب
(محرم - باخوم)



PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ: 2022 / 12 / 13

تعديل:

رقم مسلسل:

اسم المشروع : كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع : كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 800+69 - العلمين - محافظة مطروح
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الأستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول : شركة قاصد خير

الوصف: **تصاميم كبري قاصد خير لبرج 500 متر (A1) لبرج 500 متر**
- البرج (العلية) آسي A3 - A1

مكان الاستخدام / المبنى: **كعبان (دوران 6)**
 عينة طبقا للقائمة المعتمدة مواد موردة بالموقع اقتراح جديد

بند رقم: صفحة من بجداول الكميات

رقم المواصفة: **البرج المصنوع** رقم البند:

اسم المورد: **صناعات لوجستية والخرتوم الباهرة**


اسم المصنع: **صناعات لوجستية والخرتوم الباهرة**

مرفق:
 عينات
 كتالوجات
 لوحات
 تقرير فني
 بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول: **محمد عمار** التاريخ: 2022 / 12 / 13
 الاسم: **محمد عمار**

قرار المهندس (المالك)	<input type="checkbox"/> معتمد	قرار المهندس (الاستشاري)
الاسم:	<input type="checkbox"/> معتمد بملاحظات	الاسم:
التاريخ: 2022/...../.....	<input type="checkbox"/> معتمد مبدئيا ويعاد التقديم	التاريخ: 2022/...../.....
التوقيع:	<input type="checkbox"/> غير معتمد	التوقيع:

التعليق:





DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES
Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ :	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران6	SAMPLING METHOD _____ :	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	525/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق و الكباري	STRUCTURE TYPE _____ :	علوية A01:A03
DATE OF CASTING	15-Nov-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	292 m3	NO. OF CUBES MADE _____ :	
CONCRETE SLUMP	185 mm	date of test	13/12/2022
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ :	25

Specimen Reference	1	2	3		
Age of Test (Days)	28	28	28		
Average Dimension (mm)	150	150	150		
Weight (g)	8324	8361	8346		
Density (kg/m³)	2466	2477	2473		
Failure Load (kN)	1354	1424	1396		
Comp. Strength Kg/cm²	614	646	633		
Mode of Failure	A	A	A		
Average 28 Days	631				
Ratio %	126				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Par Unsatisfactory



Remarks :

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S) يؤخذ معدل التحميل بين 4.5 كغ/س إلى 9.0 كغ/س أو (6.8 كغ/س)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant


SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب

(محرم - باخوم)



PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (6)

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ : / / 2022

تعديل :

رقم مسلسل :

اسم المشروع : كباري طريق وادي النطرون - العلمين
 رقم المشروع : كوبري دوران رقم (6) عند الكيلو 69+800 - العلمين - محافظة مطروح
 المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
 الاستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
 المقاول : شركة قاصد خير

الوصف: - تصاميم تنفيذ كباري بعد (28) يوم الحيازة من 10/10/2022
 - صيحات A5 - A7

مكان الاستخدام / المبنى: كوبري دوران
 عينة طبقا للقائمة المعتمده
 مواد موردة بالموقع اقتراح جديد

بند رقم: صفحة من بجداول الكميات

رقم المواصفة: الكوبري المصري رقم البند:

اسم المورد: محل لبيع مواد البناء الجاهزة

اسم المصنع: محل لبيع مواد البناء الجاهزة

مرفق:
 عينات
 كتالوجات
 لوحات
 تقرير فني
 بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول الاسم: التاريخ: / / 2022

قرار المهندس (المالك)	مُعتمد	قرار المهندس (الاستشاري)
الاسم:	مُعتمد بملاحظات	الاسم:
التاريخ: 2022/...../.....	مُعتمد مبدئيا ويعاد التقديم	التاريخ: 2022/...../.....
التوقيع:	غير مُعتمد	التوقيع:

التعليق:

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES


Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ ;	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران6	SAMPLING METHOD _____ ;	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	525/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق والكباري	STRUCTURE TYPE _____ ;	وحدات A05:A07
DATE OF CASTING	24-Nov-2022	SPECIFIED STRENGTH _____ ;	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	230 m3	NO. OF CUBES MADE _____ ;	
CONCRETE SLUMP	185 mm	date of test	22/12/2022
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ ;	24

Specimen Reference	1	2	3		
Age of Test (Days)	28	28	28		
Average Dimension (mm)	150	150	150		
Weight (g)	8354	8352	8333		
Density (kg/m ³)	2475	2475	2469		
Failure Load (kN)	1590	1529	1517		
Comp. Strength Kg/cm ²	721	693	688		
Mode of Failure	A	A	A		
Average 28 Days	701				
Ratio %	140				


MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Par Unsatisfactory



Remarks :

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens



Note : T indicates tensile cracking



Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S) يوني مكس للفخر سانية

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant

