

للحركة بين الطريق
علميين) (تنفيذ
طول ١٠ كم ((
بيرة)
٢٠٢٤/١/١٠
الطرق

طول	إلى الكم
1700	1+700
1480	4+050
1780	6+630
900	8+300
350	10+000
2700	25+000
2030	56+180
1060	57+800
12000.00	

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق
الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه العلميين) (تنفيذ
المسافة من كم ٠٠+٠٠٠ إلى ١٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم ((
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٥/٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٠
تنفيذ / شركة البركة لأعمال الطرق



بيان الأعمال	الكمية
بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر	12000.00
بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجر من الخرسانة (ببني جبرسي)	12000.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه العلمين) (تنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠٠ إلى ١٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم) (إشراف الثالثة عشر - البعيرة) ٢٠٢٤/١١/١٠ بتاريخ ٢٠٢٥/٢٠/٢٤/٤٤٥ تنفيذ /شركة البركة لأعمال الطرق



بند رقم ٢ (بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي))			
بيان الأعمال			
	من الكم	إلى الكم	
1700	00+000	1+700	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم
1480	2+570	4+050	
1780	4+850	6+630	
900	7+400	8+300	
350	9+650	10+000	
2700	22+300	25+000	
2030	54+150	56+180	
1060	56+740	57+800	
12000.00			
الإجمالي بالمتر الطولي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه العلمين) (تنفيذ المسافة من كم ٠+٠٠٠ إلى ١٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم))
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٠
تنفيذ / شركة البركة لأعمال الطرق



بند رقم ١ (بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر)			
بيان الأعمال			
بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتعلات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	من الكم	إلى الكم	طول
	00+000	1+700	1700
	2+570	4+050	1480
	4+850	6+630	1780
	7+400	8+300	900
	9+650	10+000	350
	22+300	25+000	2700
	54+150	56+180	2030
	56+740	57+800	1060
			12000.00

مهندس الهيئة

(Signature)

مهندس الشركة

(Signature)

