

محضر إستلام موقع

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٣ بناء على العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١٥) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماءهم بعد :-

- ١- م/ السيد نبوى أحمد (مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- م/ منال سمير عزمى (مدير الأعمال - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- م/ محمود عثمان على (مهندس الإشراف - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٤- م/ سعد محمد سعد (مدير المشروع - شركة ساب للدهانات الحديثة)
- ٥- م/ عمرو رمضان عبدالستار (مهندس المشروع - شركة ساب للدهانات الحديثة)

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول ٢٦ كم المنطقة التاسعة - بالبحر الأحمر .

تم المرور علي الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الي الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

- التوقيعات

٥- عمرو رمضان عبدالستار

٤- سعد محمد سعد

٣- منال سمير عزمى

٢- محمود عثمان على

١- السيد نبوى أحمد

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة (البحر الأحمر)
مهندس / خالد سعد على

حصر اعمال تامين وسلامه الطرق

عملية :- استكمال اعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول 26 كم
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند 1 : اعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء على الساخن (Extruder)

الخط	طول الطريق	متوسط عرض الخط	عدد الخطوط	الكمية (م2)	ملاحظات
مستمر يمين	34700	0.148	1	5135.60	من كم 92000 حتى كم 94800 من كم 96400 حتى كم 128300
مستمر يسار	34700	0.148	1	5135.60	
محور	11566.67	0.148	1	1711.87	متقطع=3/34700
بوتيرنات=0.5*3310	1655	0.148	1	244.94	
الاجمالي بالمتر المسطح					12228.01

مهندس الهيئة/
م/محمود عثمان علي

مهندس الشركة/
م/عمرو رمضان عبدالستار

حصر أعمال تامين وسلامه الطرق

عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول 26 كم

تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند 4 : أعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النوز بالبوية المروية البيضاء العاكسة على البارد

المسطح	الأبعاد			نوع الخط	الطريق
29.25	2.6	22.5	0.5	تهشير يدوي	الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب
23.625	2.1	22.5	0.5		
22.5	2	22.5	0.5		
22.5	2	22.5	0.5		
23.625	2.1	22.5	0.5		
23.625	2.1	22.5	0.5		
25.3125	2.25	22.5	0.5		
28.6875	2.55	22.5	0.5		
28.125	2.5	22.5	0.5		
24.75	2.2	22.5	0.5		
22.5	2	22.5	0.5		
28.6875	2.55	22.5	0.5		
24.75	2.2	22.5	0.5		
25.875	2.3	22.5	0.5		
25.875	2.3	22.5	0.5		
28.125	2.5	22.5	0.5		
22.5	2	22.5	0.5		
20.5875	1.83	22.5	0.5		
24.75	2.2	22.5	0.5		
22.5	2	22.5	0.5		
7	1.4	10	0.5		
23.625	2.1	22.5	0.5		
23.625	2.1	22.5	0.5		
23.805	2.3	20.7	0.5		
28.8	2.4	24	0.5		
28.125	2.5	22.5	0.5		
21.255	1.95	21.8	0.5		
22.55	2.05	22	0.5		
23.835	2.1	22.7	0.5		
26.335	2.3	22.9	0.5		
23.5125	2.09	22.5	0.5		
22.5	2	22.5	0.5		
23.625	2.1	22.5	0.5		
743.87	الاجمالي بالمتر المسطح				

مهندس الهيئة/
م/محمود عثمان علي

مهندس الشركة/
م/عمرو رمضان عبدالستار