

عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

تنفيذ: الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل

حصر البنود و الأعمال الاجمالية حتى مستخلص رقم (٣)

الكمية	الوحدة	البند	رقم البند
10002.50	م ^٢	بالمتر المسطح كشط الاجزاء المعيبة في الاسفلت بسمك ٥ سم	1
206.00	م ^٢	اعمال توريد ورش طبقة لصق من RC3000	2
206.000	م ^٢	اعمال انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	3
116687.50	م ^٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing	4
10.00	طن	بالطن اعمال توريد مواد ملي شروخ Crack seal والفئة شاملة تفتيح وتنظيف وملي الشروخ	5

مدير الاعمال
م/احمد محمد رزق

مهندس الهيئة
م/محمد حسنين عبدالباسط

مهندس الشركة
م/خالد بكر اسماعيل

عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قتا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

تنفيذ: الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل
حصر ستعين ١

حصر بند رقم (١) بالمتر المسطح أعمال إزالة المسطحات المتناثرة بالرصف الحالي سمك ٥ سم

القطاع	الطول	العرض	المسطح (م ^٢)	التراكمي (م ^٢)	ملاحظات
25+975	40	4.10	164.0	164.0	
26+000	20	2.10	42.0	206.0	
مسطح كشط	933	10.50	9796.5	10002.5	إزالة التحدد والتضيق في مسطحات الكشط
الإجمالي م ^٢			10002.5		

مهندس الهيئة

م/محمد حسنين عبدالباسط

مهندس الشركة

م/محمد إبراهيم بدوي

عملية: رفع كفاءة طريق سقاجا / قنات من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالأمم المتحدة

تنفيذ: الشركة المصرية للإنشاء وصيانته مرافق النقل
حصر مستخلص ١

حصر بند رقم (٢) بالامر المسطح توريد ورش طرقة لصلب RC3000

القطاع	الطول	العرض	المسطح (م ^٢)	التراكمي (م ^٢)	ملاحظات
25+975	40	4.10	164.0	164.0	
26+000	20	2.10	42.0	206.0	
الاجمالي م ^٢			206.0		


مهندس الهيئة

م/محمد حسنين عبدالباسط



مهندس الشركة

م/محمد ابراهيم بدوي



عملية رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل
حصر مستقل ١

حصر بند رقم ١٢ بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسبك ٥ سم بعد التمهيد

القطاع	الطول	العرض	المسطح (م ^٢)	الترابي (م ^٢)	ملاحظات
25+975	40	4.10	164.0	164.0	
26+000	20	2.10	42.0	206.0	
الاجمالي م ^٢			206.0		

مهندس الهيئة

م/محمد عبدالواسط حسنين



مهندس الشركة

م/محمد ابراهيم بلوى



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

عملية: رفع كفاءة طريق سقاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

تنفيذ: الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل
حصر مستخلص ٣

الاجمالى	الكميات الحالية	الكميات السابقة	البند
116687.50	16800.00	99887.5	أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing

مدير الاعمال
م/احمد محمد رزق

مهندس الهيئة
م/محمد حسنين عبدالباسط

مهندس الشركة
م/ خالد بكر اسماعيل

عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قتا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

تنفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل

حصر بند رقم (٤) والامر المسطح لوزن التشغيل طبقة ميكروبريس

القطاع	الطول	العرض	متوسط عرض	المسطح (م)	الترابي (م)	ملاحظات
0	0	10.00	10.00	0	0	
50	50	10.10	10.05	502.5	502.5	
100	50	10.20	10.15	1010	507.5	
150	50	10.30	10.25	1522.5	512.5	
200	50	10.30	10.30	2037.5	515	
250	50	10.30	10.30	2552.5	515	
300	50	10.30	10.30	3067.5	515	
350	50	10.30	10.30	3582.5	515	
400	50	10.30	10.30	4097.5	515	
450	50	10.30	10.30	4612.5	515	
500	50	10.10	10.20	5122.5	510	
550	50	10.30	10.20	5632.5	510	
600	50	10.50	10.40	6152.5	520	
650	50	10.30	10.40	6672.5	520	
700	50	10.40	10.35	7190	517.5	
750	50	10.40	10.40	7710	520	
800	50	10.40	10.40	8230	520	
850	50	10.30	10.35	8747.5	517.5	
900	50	10.40	10.35	9265	517.5	
950	50	10.40	10.40	9785	520	
1000	50	10.50	10.45	10307.5	522.5	
1050	50	10.40	10.45	10830	522.5	
1100	50	10.40	10.40	11350	520	
1150	50	10.45	10.43	11871.25	521.25	
1200	50	10.50	10.48	12395	523.75	
1250	50	10.50	10.50	12920	525	
1300	50	10.40	10.45	13442.5	522.5	
1350	50	10.50	10.45	13965	522.5	
1400	50	10.40	10.45	14487.5	522.5	
1450	50	10.50	10.45	15010	522.5	
1500	50	10.40	10.45	15532.5	522.5	
1550	50	10.50	10.45	16055	522.5	
1600	50	10.50	10.50	16580	525	
1650	50	10.40	10.45	17102.5	522.5	
1700	50	10.40	10.40	17622.5	520	
1750	50	10.50	10.45	18145	522.5	
1800	50	10.30	10.40	18665	520	
1850	50	10.40	10.35	19182.5	517.5	
1900	50	10.40	10.40	19702.5	520	
1950	50	10.45	10.43	20223.75	521.25	
2000	50	10.45	10.45	20746.25	522.5	
2050	50	10.50	10.48	21270	523.75	
2100	50	10.50	10.50	21795	525	
2150	50	10.40	10.45	22317.5	522.5	
2200	50	10.40	10.40	22837.5	520	
2250	50	10.40	10.40	23357.5	520	
2300	50	10.40	10.40	23877.5	520	
2350	50	10.30	10.35	24395	517.5	
2400	50	10.60	10.45	24917.5	522.5	
2450	50	10.60	10.60	25447.5	530	
2500	50	10.50	10.55	25975	527.5	

مهندس الهيئة

م/محمد حسنين عبدالباست

مهندس الشركة

م/خالد بكر اسماعيل

عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

لتفيذ الشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل

حصر بلد رقم (٤) بالتر المسطح توريد وتشغيل طبقة ميكروسيريس

القطاع	الطول	العرض	متوسط عرض	المسطح (م)	الترافى (م)	ملاحظات
2550	50	10.40	10.45	522.5	25975	
2600	50	10.50	10.45	522.5	27020	
2650	50	10.50	10.50	525	27545	
2700	50	10.40	10.45	522.5	28067.5	
2750	50	10.40	10.40	520	28587.5	
2800	50	10.50	10.45	522.5	29110	
2850	50	10.50	10.50	525	29635	
2900	50	10.40	10.45	522.5	30157.5	
2950	50	10.45	10.43	521.25	30678.75	
3000	50	10.50	10.48	523.75	31202.5	
3050	50	10.50	10.50	525	31727.5	
3100	50	10.40	10.45	522.5	32250	
3150	50	10.40	10.40	520	32770	
3200	50	10.40	10.40	520	33290	
3250	50	10.50	10.45	522.5	33812.5	
3300	50	10.40	10.45	522.5	34335	
3350	50	10.50	10.45	522.5	34857.5	
3400	50	10.40	10.45	522.5	35380	
3450	50	10.30	10.35	517.5	35897.5	
3500	50	10.40	10.35	517.5	36415	
3550	50	10.40	10.40	520	36935	
3600	50	10.50	10.45	522.5	37457.5	
3650	50	10.50	10.50	525	37982.5	
3700	50	10.40	10.45	522.5	38505	
3750	50	10.50	10.45	522.5	39027.5	
3800	50	10.50	10.50	525	39552.5	
3850	50	10.50	10.50	525	40077.5	
3900	50	10.40	10.45	522.5	40600	
3950	50	10.40	10.40	520	41120	
4000	50	10.50	10.45	522.5	41642.5	
4050	50	10.50	10.50	525	42167.5	
4100	50	10.50	10.50	525	42692.5	
4150	50	10.50	10.50	525	43217.5	
4200	50	10.60	10.55	527.5	43745	
4250	50	10.60	10.60	530	44275	
4300	50	10.50	10.55	527.5	44802.5	
4350	50	10.70	10.60	530	45332.5	
4400	50	10.60	10.65	532.5	45865	
4450	50	10.60	10.60	530	46395	
4500	50	10.60	10.60	530	46925	
4550	50	10.80	10.70	535	47460	
4600	50	10.60	10.70	535	47995	
4650	50	10.50	10.55	527.5	48522.5	
4700	50	10.60	10.55	527.5	49050	
4750	50	10.50	10.55	527.5	49577.5	
4800	50	10.40	10.45	522.5	50100	
4850	50	10.40	10.40	520	50620	
4900	50	10.50	10.45	522.5	51142.5	
4950	50	10.40	10.45	522.5	51665	
5000	50	10.40	10.40	520	52185	

مهندس الهيئة

م/محمد جمالين عبداللطيف

مهندس الشركة

م/خالد بكر اسماعيل

عملیات رفع كفاءة طريق سنجار / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

للشركة المصرية لإنشاء وصيانه مرافق النقل

خبر بند رقم (٤) بالتر المسطح لوزيد وتشغيل طبقة ميكروسرانیس

الملاحظات	الارتفاع (م)	المسطح (م)	متوسط عرض	العرض	الطول	القطاع
	52185					
	52705	520	10.40	10.40	50	5050
	53225	520	10.40	10.40	50	5100
	53737.5	512.5	10.25	10.10	50	5150
	54250	512.5	10.25	10.40	50	5200
	54770	520	10.40	10.40	50	5250
	55292.5	522.5	10.45	10.50	50	5300
	55815	522.5	10.45	10.40	50	5350
	56337.5	522.5	10.45	10.50	50	5400
	56860	522.5	10.45	10.40	50	5450
	57382.5	522.5	10.45	10.50	50	5500
	57910	527.5	10.55	10.60	50	5550
	58442.5	532.5	10.65	10.70	50	5600
	58975	532.5	10.65	10.60	50	5650
	59507.5	532.5	10.65	10.70	50	5700
	60030	522.5	10.45	10.20	50	5750
	60545	515	10.30	10.40	50	5800
	61067.5	522.5	10.45	10.50	50	5850
	61592.5	525	10.50	10.50	50	5900
	62115	522.5	10.45	10.40	50	5950
	62637.5	522.5	10.45	10.50	50	6000
	63165	527.5	10.55	10.60	50	6050
	63682.5	517.5	10.35	10.10	50	6100
	64195	512.5	10.25	10.40	50	6150
	64717.5	522.5	10.45	10.50	50	6200
	65242.5	525	10.50	10.50	50	6250
	65767.5	525	10.50	10.50	50	6300
	66292.5	525	10.50	10.50	50	6350
	66817.5	525	10.50	10.50	50	6400
	67342.5	525	10.50	10.50	50	6450
	67867.5	525	10.50	10.50	50	6500
	68392.5	525	10.50	10.50	50	6550
	68917.5	525	10.50	10.50	50	6600
	69440	522.5	10.45	10.40	50	6650
	69962.5	522.5	10.45	10.50	50	6700
	70487.5	525	10.50	10.50	50	6750
	71012.5	525	10.50	10.50	50	6800
	71537.5	525	10.50	10.50	50	6850
	72062.5	525	10.50	10.50	50	6900
	72587.5	525	10.50	10.50	50	6950
	73112.5	525	10.50	10.50	50	7000
	73637.5	525	10.50	10.50	50	7050
	74162.5	525	10.50	10.50	50	7100
	74687.5	525	10.50	10.50	50	7150
	75212.5	525	10.50	10.50	50	7200
	75737.5	525	10.50	10.50	50	7250
	76262.5	525	10.50	10.50	50	7300
	76787.5	525	10.50	10.50	50	7350
	77312.5	525	10.50	10.50	50	7400
	77837.5	525	10.50	10.50	50	7450

مهندس الهيئة

م/محمد حماني عبدالباسط

مهندس الشركة

م/خالد بكر اسماعيل

عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالاسر المباشر

تقدير الشركة المصيرة لاتشاء وصيانه مرافق النقل

حصر بند رقم (٤) بالامر المسطح لتوريد وتشغيل طبقة ميكروسفيس

الملاحظات	الارتفاع (م)	المسطح (م)	متوسط عرض	العرض	الطول	المطام
	77837.5					
	78362.5	525	10.50	10.50	50	7500
	78887.5	525	10.50	10.50	50	7550
	79412.5	525	10.50	10.50	50	7600
	79937.5	525	10.50	10.50	50	7650
	80462.5	525	10.50	10.50	50	7700
	80987.5	525	10.50	10.50	50	7750
	81512.5	525	10.50	10.50	50	7800
	82037.5	525	10.50	10.50	50	7850
	82562.5	525	10.50	10.50	50	7900
	83087.5	525	10.50	10.50	50	7950
	83612.5	525	10.50	10.50	50	8000
	84137.5	525	10.50	10.50	50	8050
	84662.5	525	10.50	10.50	50	8100
	85187.5	525	10.50	10.50	50	8150
	85712.5	525	10.50	10.50	50	8200
	86237.5	525	10.50	10.50	50	8250
	86762.5	525	10.50	10.50	50	8300
	87287.5	525	10.50	10.50	50	8350
	87812.5	525	10.50	10.50	50	8400
	88337.5	525	10.50	10.50	50	8450
	88862.5	525	10.50	10.50	50	8500
	89387.5	525	10.50	10.50	50	8550
	89912.5	525	10.50	10.50	50	8600
	90437.5	525	10.50	10.50	50	8650
	90962.5	525	10.50	10.50	50	8700
	91487.5	525	10.50	10.50	50	8750
	92012.5	525	10.50	10.50	50	8800
	92537.5	525	10.50	10.50	50	8850
	93062.5	525	10.50	10.50	50	8900
	93587.5	525	10.50	10.50	50	8950
	94112.5	525	10.50	10.50	50	9000
	94637.5	525	10.50	10.50	50	9050
	95162.5	525	10.50	10.50	50	9100
	95687.5	525	10.50	10.50	50	9150
	96212.5	525	10.50	10.50	50	9200
	96737.5	525	10.50	10.50	50	9250
	97262.5	525	10.50	10.50	50	9300
	97787.5	525	10.50	10.50	50	9350
	98312.5	525	10.50	10.50	50	9400
	98837.5	525	10.50	10.50	50	9450
	99362.5	525	10.50	10.50	50	9500
	99887.5	525	10.50	10.50	50	9550
	99887.5					الاجمالي =

مهندس الهيئة

م/محمد حسنين عبدالباست

مهندس الشركة

م/خالد بكر اسماعيل

عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر
تنفيذ: الشركة المصرية لانشاء وصيانته مرافق النقل

حصر بند رقم (٤) بالمتر المسطح توريد وتشغيل طبقة ميكروسرفيس

ملاحظات	الترامي (م٢)	المسطح (م٢)	متوسط عرض	العرض	الطول	القطاع
	0					
	16800	16800	10.50	10.50	1600	الصينية
		16800				الاجمالي (م٢)

مهندس الهيئة

م/ محمد حسانين عبدالباسط

مهندس الشركة

م/ خالد بكر اسماعيل

عملية: رفع كفاءة طريق سقاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

تنفيذ: الشركة المصرية لإنشاء وصيانته مرافق النقل

حصر بند رقم (٥) أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal

ملاحظات	الترافى (طن)	الكمية	القطاع	
	0		من	الى
	10	10	أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal والقة شاملة تنقيح وتطيف وملئ الشروخ بمواد Crack Seal عمق لا يقل عن ٦ سم وسماك متوسط ١,٥ ويحتل لا يقل عن ٤٠٠ كجم / المتر الطولي وكل مايزنم لنهذ العمل طبقا لأصول الصناعة وطبقا للمحصر البصري والأماكن التي يحددها المهندس المشرف	
10.000	الترافى (بالطن)			

مهندس الهيئة

م/محمد حسنين عبدالواسط

مهندس الشركة

م/خالد بكر اسماعيل