

الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة اعلى السكة الحديد بالقناوية						
بالمتر المسطح عزل لاسطح الكباري المكشوفه (سافيتو)						بند 16
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
محور A1						
اعمدة	43.60	1.40	0.50	11.25	8.00	(1-2)
اعمدة	41.50	3.50	0.50	11.25	8.00	
اعمدة	9.50	0.00	0.50	4.75	4.00	3
اعمدة	6.20	0.00	0.50	3.10	4.00	4
اعمدة	2.90	0.00	0.50	1.45	4.00	5
كمر						
(25X70)	18.43	0.00	1.90	4.85	2.00	(1-2)
(25X70)	4.35	0.00	1.45	3.00	1.00	
Details	12.06	0.00	3.26	1.85	2.00	
short cant	5.09	0.00	1.13	4.50	1.00	
short cant	5.34	0.00	1.78	3.00	1.00	
short cant	0.63	0.00	0.63	0.50	2.00	
slab	11.10	0.00	3.00	1.85	2.00	
(25X50)	10.96	0.00	1.13	4.85	2.00	
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	3
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	4
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	5
سلم						
قاع	67.11	0.75	3.41	19.90	1.00	1-6
درج	1.94	0.00	0.02	1.00	86.00	
	251.15	اجمالي (م2)				

مهندس الهيئة:

مهندس الشركة:


الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة اعلى السكة الحديد بالقناوية						
بالمتر المسطح عزل لاسطح الكباري المكشوفه (سافيتو)						بند 16
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
محور A2						
	41.20	1.40	0.50	10.65	8.00	A2(1-2)
	39.10	3.50	0.50	10.65	8.00	
	8.30	0.00	0.50	4.15	4.00	A2(3)
	5.00	0.00	0.50	2.50	4.00	A2(4)
	1.70	0.00	0.50	0.85	4.00	A2(5)
كمر						
(25X70)	18.43	0.00	1.90	4.85	2.00	A2(1-2)
(25X70)	4.35	0.00	1.45	3.00	1.00	
Details	12.95	0.00	3.50	1.85	2.00	
short cant	5.09	0.00	1.13	4.50	1.00	
2.00	0.63	0.00	0.63	0.50	2.00	
short cant	5.70	0.00	1.90	3.00	1.00	
slab	11.10	0.00	3.00	1.85	2.00	
(25X50)	10.96	0.00	1.13	4.85	2.00	
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	A2(3)
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	A2(4)
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	A2(5)
سلم						2
قاع	67.11	0.75	3.41	19.90	1.00	A1-A6
درج	1.94	0.00	0.02	1.00	86.00	
	244.00	اجمالي (م2)				

مهندس الهيئة:




مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة اعلى السكة الحديد بالقناوية						
بالمتر المسطح عزل لاسطح الكباري المكشوفه (سافيتو)						بند 16
ملاحظات	اجمالى	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
	محور A3					
	عمود					
	9.19	0.00	6.43	1.43	1.00	A3
	هامة					
قاع	5.11	0.00	1.20	2.13	2.00	
اجناب	0.90	0.00	0.23	1.00	4.00	
اجناب	5.40	0.00	0.60	4.50	2.00	
اجناب	0.90	0.00	0.30	1.50	2.00	
اجناب	0.54	0.00	0.12	4.50	1.00	
	22.05	اجمالى (م2)				

مهندس الهيئة:




مهندس الشركة:



كوبري مشاة اعلى السكة الحديد بالقناوية						
بالمتر المسطح عزل لاسطح الكباري المكشوفه (سافيتو)						بند 16
ملاحظات	اجمالي	خصم	عرض	طول	معامل	القطاع
محور A4						
اعمدة	45.40	1.40	0.50	11.70	8.00	(1-2)
اعمدة	43.30	3.50	0.50	11.70	8.00	
اعمدة	9.66	0.00	0.50	4.83	4.00	3
اعمدة	6.22	0.00	0.50	3.11	4.00	4
اعمدة	2.38	0.00	0.50	1.19	4.00	5
كمر						
(25X70)	18.43	0.00	1.90	4.85	2.00	(1-2)
(25X70)	4.35	0.00	1.45	3.00	1.00	
Details	12.06	0.00	3.26	1.85	2.00	
short cant	5.09	0.00	1.13	4.50	1.00	
short cant	5.34	0.00	1.78	3.00	1.00	
short cant	0.63	0.00	0.63	0.50	2.00	
slab	11.10	0.00	3.00	1.85	2.00	
(25X50)	10.96	0.00	1.13	4.85	2.00	
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	3
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	4
اجناب	3.48	0.00	0.52	3.35	2.00	5
سلم						
قاع	72.74	0.75	3.41	21.55	1.00	1-6
درج	2.12	0.00	0.02	1.00	94.00	
	260.22	اجمالي (م2)				

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:

