


كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
عزل بيتومين على البارد							بند 10
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	طول	معامل	القطاع
قواعد							
	13.400	0.00	1.00	1.00	3.35	4.00	مخده A1
	4.000	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
	9.000	0.00	1.00	0.75	1.00	12.00	
ظهر القواعد	5.700	1.00	1.00	1.00	3.35	2.00	
ظهر القواعد	2.411	0.59	1.00	1.00	1.00	3.00	
34.51	0.000						
	10.800	0.00	1.00	1.20	4.50	2.00	مخده A2
	8.040	0.00	1.00	1.20	3.35	2.00	
ظهر القواعد	14.075	1.00	1.00	3.35	4.500	1.00	
	9.000	0.00	1.00	0.75	1.00	12.00	
ظهر القواعد	2.411	0.59	1.00	1.00	1.00	3.00	
44.33							
	10.800	0.00	1.00	1.20	4.50	2.00	مخده A3
	7.200	0.00	1.00	1.20	3.00	2.00	
ظهر القواعد	12.070	1.43	1.00	3.00	4.50	1.00	
30.07							
	13.400	0.00	1.00	1.00	3.35	4.00	مخده A4
	4.000	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	
	9.000	0.00	1.00	0.75	1.00	12.00	
ظهر القواعد	5.700	1.00	1.00	1.00	3.35	2.00	
ظهر القواعد	2.411	0.59	1.00	1.00	1.00	3.00	
34.511	اعمدة						
	7.000	0.00	1.00	0.50	0.50	28.00	A1
	7.000	0.00	1.00	0.50	0.50	28.00	A2
	1.341	0.00	1.00	0.50	1.34	2.00	A3
	1.124	0.00	1.00	0.50	1.12	2.00	
	7.000	0.00	1.00	0.50	0.50	28.00	A4
كمرة	13.680	0.00	1.00	0.80	2.85	6.00	A1-A2-A4
كمرة	2.400	0.00	1.00	0.80	0.50	6.00	A1-A2-A5
39.55							
	182.963	اجمالي (2م)					

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا

مهندس الهيئة :

مهندس / عماد حسین


مهندس الشركة :




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
اجراء جسات ميكانيكية في الأرض الطبيعية بعمق 20 م							بند 1
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	عمق	معامل	القطاع
	20.000	0.0	0.0	0.0	20.00	1.00	A2
	20.000	0.0	0.0	0.0	20.00	1.00	A4
	40.000	اجمالي (م.ط)					

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد

(2) بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 50 سم

ملاحظات	اجمالى	خصم	اضافه	الابعاد			العدد	الوحده	بيان الاعمال
				ارتفاع	قطر	طول			
	144	0	144	—	—	18	8	م/ط	خوازيق على مخده محور A1
	180	0	180	—	—	18	10	م/ط	خوازيق على مخده محور A2
	108	0	108	—	—	18	6	م/ط	خوازيق على مخده محور A3
	144	0	144	—	—	18	8	م/ط	خوازيق على مخده محور A4
م ط	576								الاجمالى


مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :


الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
حفر استكشافى بعمالة يدوية							بند 3
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	طول	معامل	القطاع
جسات على خط مياه "6" وخطوط تليفونات	13.600	0.000	1.00	0.80	17.00	1.00	A1
جسة على كابل سلاح الاشارة القوات المسلحة	1.500	0.000	1.50	1.00	1.00	1.00	
	0.000						
جسة على خط مياه شرب "6"	6.000	0.000	1.50	1.00	4.00	1.00	A4
	21.100	اجمالي (م3)					

مهندس الهيئة:



مهندس الشركة:




الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبري مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبري مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
حفر لزوم للاساسات							بند 4
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	طول	معامل	القطاع
	13.240	0.39	1.60	1.20	3.55	2.00	مخده A1
	5.391	0.44	1.35	1.20	1.20	3.00	مخده A1
	0.000						
	28.620	1.41	1.80	3.55	4.70	1.00	مخده A2
	5.391	0.44	1.35	1.20	1.20	3.00	مخده A2
	0.000						
	25.659	1.41	1.80	3.20	4.70	1.00	مخده A3
	0.000						
	13.240	0.39	1.60	1.20	3.55	2.00	مخده A4
	5.391	0.44	1.35	1.20	1.20	3.00	مخده A4
	96.932	اجمالي (م3)					

مهندس الهيئة:





مهندس الشركة:



الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
توريد وردم برمال نظيفة							بند رقم (6)
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	طول	معامل	القطاع
	5.580	7.20	1.50	1.20	3.55	2.00	مخده A1
	2.856	2.54	1.25	1.20	1.20	3.00	مخده A1
	0.000						
	9.775	18.59	1.70	3.55	4.70	1.00	مخده A2
	2.856	2.54	1.25	1.20	1.20	3.00	مخده A2
	0.000						
	8.658	16.91	1.70	3.20	4.70	1.00	مخده A3
	0.000						
	5.580	7.20	1.50	1.20	3.55	2.00	مخده A4
	2.856	2.54	1.25	1.20	1.20	3.00	مخده A4
	38.161	اجمالي (م3)					


مهندس الهيئة:


مهندس الشركة:


الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع كوبرى مشاة امام نجع الفقرة بقرية القناوية - مركز قنا
تنفيذ شركة السلام انترناشونال

كوبرى مشاة القناوية اعلى السكة الحديد							
خرسانة عادية للاساسات							بند 7
ملاحظات	اجمالي	خصم	ارتفاع	عرض	طول	معامل	القطاع
	0.774	0.078	0.10	1.20	3.55	2.00	مخده A1
	0.373	0.059	0.10	1.20	1.20	3.00	مخده A1
	0.000						
	1.552	0.117	0.10	3.55	4.70	1.00	مخده A2
	0.373	0.059	0.10	1.20	1.20	3.00	مخده A2
	0.000						
	1.387	0.117	0.10	3.20	4.70	1.00	مخده A3
	0.000						
	0.774	0.078	0.10	1.20	3.55	2.00	مخده A4
	0.373	0.059	0.10	1.20	1.20	3.00	مخده A4
	5.606	اجمالي (3م)					

مهندس الهيئة :



مهندس الشركة :

