

رقم البند	نوع العمل	الفترة جنيه	الوحدة	كمية المقايمة (المحلاة رقم ١)	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى												
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراترات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشارى الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠,٠٠٠	م.ط	١٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جارى	٩٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠	١ - مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون ٢ - المكتب متواجد . ٣ - المعمل متواجد . ٤ - العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة . ٥ - التقارير الشهرية والتقرير المبني والبرنامج الزمنى متواجدة . ٦ - فنى تأمين وسلامة المرور متواجد . ٧ - بوليصة التأمين متواجدة ٨ - يتم خصم مبلغ () جنيه قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة .
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية واللفة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب الصومية ودفع جميع الكراترات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٨٧,٠٠	م	٦٧٥,٠٠٠	١٦١٣,٠٠	٠,٠٠٠	١٦١٣,٠٠	جارى	١٤٠,٣٣١,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٣٣١,٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة او تربة زلطية مودة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهول السطح اللوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٢١,٠٠	م	١٢١٠,٠٠٠	٤١٨,٠٠	٠,٠٠٠	٤١٨,٠٠	جارى	٥٠,٥٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠,٥٧٨,٠٠	
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واللفة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٥٧٥,٠٠	م	٢٨٠,٠٠٠	٢٢٩,٠٠	٣٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠	جارى	٤٠,٧٩٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٧٩٢٥,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واللفة تشمل اعمال الغرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٢٠,٠٠٠	م	٨٥٠,٠٠٠	٧٢٢,٠٠	٨٠,٠٠٠	٨٠٢,٠٠	جارى	١٧٦٤٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٦٤٤٠,٠٠	
٧-١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	١٥٠,٠٠	م	٧٥٠,٠٠٠	٧٢٢,٠٠	٠,٠٠٠	٧٢٢,٠٠	جارى	١٠,٨٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٨٣٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منصوب ظهر المخدرات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون الصود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والغرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الاتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة فى الصود وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٢٨٣٥,٠٠	م	٣٨٠,٠٠٠	٣٦٢,٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٢,٠٠	جارى	١٠,٢٦٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٢٦٢٧,٠٠	
٨-١	ارتفاع حتى ٦ م	٢٩٣٥,٠٠	م	١٢٥,٠٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٤,٠٠	جارى	٣,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٢٤,٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لاسقف اعلى الحوائط والكويستات كسر قياسى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماما . والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٩٥٠,٠٠	م	٦٠٥,٠٠٠	٦٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٤,٠٠	جارى	١٧٨١٨٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٧٨١٨٠,٠٠	
٩-١	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشارى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	٧٥,٠٠	م	٦٠٥,٠٠٠	٦٠٤,٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٤,٠٠	جارى	٤٥٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٣٠,٠٠	
١٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والحدوات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل نهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧٥٠٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٣٥٨,٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٨٨,٠٠	جارى	١٠,٦٦٩٩١٧,٥٠	٠,٠٠٠	١٠,٦٦٩٩١٧,٥٠	
١٠-١	اسياخ طول ١٢ م	٥١,٠٠	م	١٨٠٠,٠٠	١٤٣٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣٥,٠٠	جارى	٧٣١٨٥,٠٠	٠,٠٠٠	٧٣١٨٥,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمل دهان وجهين على البارز من العزل على البارز بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منصوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠,٠٠	م	٣٥٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦٨,٠٠	جارى	٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لمسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالحة للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة واللفة تشمل الشدة المعدب وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	١٠٠,٠٠	م	٣٥٦٨,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٦٨,٠٠	جارى	٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٠,٠٠٠	
١٠-١	تشوينات	٢٧٥٠٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١٠-١	اسياخ طول ١٢ م	٢٧٥٠٠,٠٠	طن	٤٢٦,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الإجمالي فقط وقدره ستة عشر مليوناً وستمئة واثنان وستون الفا ومائتان وستة واربعون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير ١٦٦٦٢٢٤٦,٥٠												

بم تعلية نسبة ٥.٥ لزيادة التكاليف
الاستشارى للمشروع من بند (١٤)

عن الهيئة

مدير عام المشروعات
م/محمد راجح

مدير المشروع
م/محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/محمد سليمان

الاستشارى

المهندسون الاستشاريون الد

أ.د/حسين عقيل

مدير المشروع/م. محمود السيد

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ احمد الطحان

