



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

محضر إستلام موقع

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (أتجاه وادي النطرون)
(لتنفيذ المسافة من كم 20+00 الى 40+00 بطول 20 كم))

(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (2025/2024/457) بتاريخ 2024/11/13

تنفيذ / شركة افرايم للأعمال الهندسية

أنه في يوم الأحد الموافق 2024/11/17 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد:

1- السيد المهندس / كارم أمام عن / المنطقة الثالثة عشر البحيرة

2- السيد المهندس / أحمد سامي أنور عن / المنطقة الثالثة عشر البحيرة

3- السيد المهندس / سامح يسري ابراهيم عن / شركة افرايم للأعمال الهندسية

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد أقرت الشركة بعدم وجود أي عوائق للتنفيذ

بناء عليه قامت الشركة بإستلام الموقع خالي من العوائق إعتبار من تاريخ 2024/11/17

التوقيعات:-

1-

2-

3-

1- كارم أمام
2- أحمد سامي أنور
3- سامح يسري ابراهيم



أعمال تنفيذ الجواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه
وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم 20+00 الى 40+00 بطول 20 كم))
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (2025/2024/457) بتاريخ 2024/11/13
تنفيذ / شركة افرايم للأعمال الهندسية



الكمية	بيان الأعمال
7500.00	بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر
7500.00	بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه وادي النطرون) ((تنفيذ المسافة من كم 20+00 الى 40+00 بطول 20 كم))
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (2025/2024/457) بتاريخ 2024/11/13
تنفيذ / شركة افرايم للأعمال الهندسية



بند رقم 1 (بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر)			
بيان الأعمال	من الكم	إلى الكم	طول
بالمتر الطولي تسوية أتربة الجزر والفئة شاملة أعمال تشغيل وتهذيب وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	40+000	39+112	888
	37+300	36+688	612
	35+000	31+280	3720
	30+000	29+730	270
	29+000	26+990	2010
الأجمالي بالمتر الطولي			7500.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول 60 كم (اتجاه وادي النطرون) ((لتنفيذ المسافة من كم 20+00 الى 40+00 بطول 20 كم))
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (2025/2024/457) بتاريخ 2024/11/13
تنفيذ / شركة افرايم للأعمال الهندسية



بند رقم 2 (بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي))			
بيان الأعمال	من الكم	إلى الكم	طول
بالمتر الطولي أعمال توريد وأنشاء حاجز من الخرسانة (بيبي جيرسي) وجهين ارتفاع 40 سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) بمحتوى أسمنتي لا يقل عن 350 كجم/م ³ وباجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم	40+000	39+148	852
	37+300	36+688	612
	35+000	31+280	3720
	30+000	29+730	270
	29+000	26+966	2034
	تم إعادة صب 12 متر طولي أمام الكافيتيريا		12
الأجمالي بالمتر الطولي			7500.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



رقم الملف: ٥٠٠٨٩٨/٤١٠/٠٠/٠٩
رقم البطاقة: ٥١٣/٥٩٢/٥٠٤
مما يثبت صحة المشرقة الثاني