

محضر إستلام موقع

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٣ بناءا على العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢١٥) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماءهم بعد :-

- ١- م/ السيد نبوى أحمد (مدير عام التنفيذ والصيانة - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- م/ منال سمير عزمى (مدير الأعمال - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٣- م/ محمود عثمان على (مهندس الإشراف - الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٤- م/ سعد محمد سعد (مدير المشروع - شركة ساب للدهانات الحديثة)
- ٥- م/ عمرو رمضان عبدالستار (مهندس المشروع - شركة ساب للدهانات الحديثة)

وذلك لمعاينة وتسليم موقع عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول ٢٦ كم المنطقة التاسعة - بالبحر الأحمر .

تم المرور علي الطبيعة للمسافة المذكورة ولا يوجد معوقات للتنفيذ وتم تسليم الموقع الي الشركة المنفذة للبدء في تنفيذ المشروع.

- التوقيعات

٥- عمرو رمضان عبدالستار

٤- سعد محمد سعد

٣- منال سمير عزمى

٢- محمود عثمان على

١- السيد نبوى أحمد

يعتمد،،،

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة التاسعة (البحر الأحمر)

مهندس / خالد سعد على

حصر أعمال تأمين وسلامة الطرق

عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلي الفردقة / راس غارب بطول 26 كم
(إشراف المنطقة التاسعة - البحر الأحمر)


تنفيذ شركة ساب للدهانات الحديثة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم	م2	13411.23
2	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة	م.ط	960.00
3	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) مزود بشريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او عدسات بللورية 31 عدسة على شكل مستطيل 15*75 مم من اتجاه واحد فقط	عدد	5940.00
4	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة على البارد	م2	766.72

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



حصر أعمال تأمين وسلامه الطرق

عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول 26 كم
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند 1 : اعمال تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء على الساخن (Extruder)

الطريق	الخط	طول الطريق	متوسط عرض الخط	عدد الخطوط	الكمية (م ²)	ملاحظات
الغردقة / راس غارب	مستمر يمين	34700	0.148	1	5135.60	من كم 92000 حتى كم 94800 من كم 96400 حتى كم 128300
	مستمر يسار	34700	0.148	1	5135.60	
	محور	متقطع=3/34700	0.148	1	1711.87	
	يوتيرنات=0.5*3310	1655	0.148	1	244.94	
راس غارب / الزعفرانة	مستمر	4791.95	0.148	1	709.21	من كم 8,265 حتى كم 8,455 من كم 43,160 حتى كم 43,925 من كم 63,440 حتى كم 63,650
	محور	متقطع=3/8356	0.148	1	412.23	محطة تحصيل الزعفرانة
	متقطع=0.5*835	417.50	0.148	1	61.79	
الإجمالي بالمتر المسطح						13411.23

مهندس الهيئة/

م/محمود عثمان على

مهندس الشركة/م/رمضان عبدالستار

م/عمرو رمضان عبدالستار

حصر أعمال تامين وسلامه الطرق

عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول 26 كم
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند 2 : توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة

الكمية (م.ط)	عدد المجموعات	عدد الخطوط بالمجموعة	الطول	الموقع الكيلومتري	الطريق
157.5	3	5	10.5	101.100	الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب
157.5	3	5	10.5	104.000	
157.5	3	5	10.5	114.800	
157.5	3	5	10.5	118.350	
157.5	3	5	10.5	120.000	
172.5	3	5	11.5	124.200	
960.00	الاجمالي بالمتر الطولى				

مهندس الهيئة/

م/محمود عثمان علي

مهندس الشركة/ عمرو رمضان عبدالستار

م/عمرو رمضان عبدالستار

عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول 26 كم
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند 3 : بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين القط) مزودة بشريحة واحدة عاكسة ببيضاء

الطريق	عدد العواكس	ملاحظات
الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب	5940	من كم 90,000 حتى كم 94,800 من كم 96,400 حتى كم 128,300

مهندس الهيئة/

م/محمود عثمان على

مهندس الشركة/ عمرو رمضان عبدالستار

م/عمرو رمضان عبدالستار

حصر أعمال تأمين وسلامه الطرق

عملية :- استكمال أعمال تخطيط الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب بطول 26 كم
تنفيذ : شركة ساب للدهانات الحديثة

البند 4 : أعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النور بالبوية المروية البيضاء العاكسة على البارد

المسطح	الأبعاد			نوع الخط	الطريق
29.25	2.6	22.5	0.5	تهشير يدوي	الطريق الساحلى الغردقة / راس غارب
23.63	2.1	22.5	0.5		
22.50	2	22.5	0.5		
22.50	2	22.5	0.5		
23.63	2.1	22.5	0.5		
23.63	2.1	22.5	0.5		
25.31	2.25	22.5	0.5		
28.69	2.55	22.5	0.5		
28.13	2.5	22.5	0.5		
24.75	2.2	22.5	0.5		
22.50	2	22.5	0.5		
28.69	2.55	22.5	0.5		
24.75	2.2	22.5	0.5		
25.88	2.3	22.5	0.5		
25.88	2.3	22.5	0.5		
28.13	2.5	22.5	0.5		
22.50	2	22.5	0.5		
20.59	1.83	22.5	0.5		
24.75	2.2	22.5	0.5		
22.50	2	22.5	0.5		
7.00	1.4	10	0.5		
23.63	2.1	22.5	0.5		
23.63	2.1	22.5	0.5		
23.81	2.3	20.7	0.5		
28.80	2.4	24	0.5		
28.13	2.5	22.5	0.5		
21.26	1.95	21.8	0.5		
22.55	2.05	22	0.5		
23.84	2.1	22.7	0.5		
26.34	2.3	22.9	0.5		
23.51	2.09	22.5	0.5		
22.50	2	22.5	0.5		
23.63	2.1	22.5	0.5		
22.85	2.04	22.4	0.5		
766.72	الاجمالي بالمتر المسطح				

مهندس الهيئة /

م/محمود عثمان علي

مهندس الشركة / عمرو رمضان عسات

م/عمرو رمضان عبدالستار