

مشروع رفع كفاءة طريق ١٦ مزلقان العراقية - سيدى صالح - زاوية الناعورة القطاع الرابع بطول ٤,٥ كم
مركز الشهداء - محافظة المنوفية
تنفيذ : المكتب الهندسي للمقاولات (م/ عمرو مراد)

م	البند	الوصف	الوحدة	الاجمالي	الاجمالي	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الخ.....	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٥٠٠	م٣	1155.00	1155.00	
2	اعمال انشاء اساس مثبت سمك ٣٠ سم FDR الخ	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٥٠٠	م٢	10740.00	10740.00	
3	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم إعادة التدوير..... الخ	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٥٠٠	بالطن	341.425	341.425	
4	بالمتر المكعب اعمال نقل مخلفات للمقالب العمومية الخ.....	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٥٠٠ م (قطاع fdr)	م٣	1191.14	2583.26	3774.40
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (اضافات) الخ	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٥٠٠ م (قطاع fdr)	م٣	1155.00	1155.00	
6	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO الخ	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٥٠٠ م (قطاع fdr)	م٢	10740.00	15104.00	25844.00
7	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية الخ.....	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ١+٩٠٠ م (قطاع السن)	م٢	10059.00	13750.00	23809.00
8	بالمتر المسطح اعمال صيانة وإعادة دمك طبقة الأساس ... الخ	للقطاع من المحطة ٠+٠٠٠ الى ٣+٢٩٠	م٢	30873.00	30873.00	30873.00

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول