

حصر جارى ٢

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم
البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم			العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم				الى	من			
	٤١٠٣,٩٤			٠,١٥٠	١٠,١٠٤	٢٧٠٠	٩+٣٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	١
	٩٤٥٦,٨٥			٠,٢٠٣	١١,٢٦٨	٤١٤٠	١٥+٨٨٠	١١+٧٤٠			
	١٣٥٦٠,٧٨										
الاجمالي											

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس الشركة:

م/

حصري جاري ٢

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم
البيجا حتى أبوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة



تنفيذ شركة: - العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦١

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

ملاحظات	المسطح			العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتری		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم				الى	من			
	٢٧٢٨٠,٨٠			١٠,١٠٤		٢٧٠٠	٩+٣٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى أبوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٢
	٤٦٦٤٩,٥٢			١١,٢٦٨		٤١٤٠	١٥+٨٨٠	١١+٧٤٠			
	٧٣٩٣٠,٣٢										
الاجمالي											

مهندس المشروع:

مهندس الاستشاري:

مهندس الشركة:

١/٢

١/٢

١/٢

حصري جاري ٢

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم
البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة



وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
العقد رقم ١٠١١/١٢٢/٢٠١٢

تنفيذ شركة:- الهندسة المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن			كجم / م ^٢	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
	٨٠٤,٥٩			٢٩,٤٩٣	١٠,١٠٤		٢٧٠٠	٩+٣٨٠	٦+٦٨٠	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من كوم البيجا حتى ابوشوشة بطول ١٦ كم ضمن مبادرة حياة كريمة	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٣
	١٣٧٥,٨٣			٢٩,٤٩٣	١١,٢٦٨		٤١٤٠	١٥+٨٨٠	١١+٧٤٠			
	٢١٨٠,٤٣										الاجمالي	

مهندس المشروع:

١/٢

مهندس الاستشاري:

١/٢

مهندس الشركة:

١/٢