



مشروع : اعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	2	3	4	6	7	9
العملية	مسطح الكشط	مسطح طبقة الأساس المثبت	وزن الأسمنت المضاف	مسطح التشريب	مسطح اللصق	مسطح السطحية
1 طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم	٠,٠٠	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤١٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٤٨,٠٠
2 أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي / ديروط (القطاع الثالث) مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
3 أعمال صيانة محور ملوي	٢٠٩٨,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤,٦٥
4 كمين الصفا بالمنيا	٣٢٥٣,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٣,٠١	٣٢٥٣,٠١
5 المنطقة الجنوبية	٥٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣١,٠٠	٥٨٣١,٠٠
5 طريق الدائري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٧,٠٠	٧٩٩٧,٠٠
5 صيانة طرق المنطقة السابعة بأسبوط (خفر)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١,٠٦
الإجمالي* ١٠٠%	١٦١٨٢,٨٩	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤١٨٤٨,٠٠	١٧٠٨١,٠١	٦٠١١٤,٧٢

مهندس الهيئة

/م



مهندس الشركة



مسطح طبقة اللصق RC على الطريق الدائري

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ²)
0	11.5	0	0	0
20	11.7	20	11.6	232
40	11.8	20	11.75	235
60	11.8	20	11.8	236
80	12	20	11.9	238
100	12	20	12	240
120	12.2	20	12.1	242
140	12.2	20	12.2	244
160	11.9	20	12.05	241
180	12	20	11.95	239
200	12	20	12	240
220	11.6	20	11.8	236
240	11.5	20	11.55	231
260	11	20	11.25	225
280	11.9	20	11.45	229
300	12	20	11.95	239
320	12	20	12	240
340	12	20	12	240
360	12	20	12	240
380	12	20	12	240
400	12	20	12	240
420	12	20	12	240
440	12	20	12	240
460	10	20	11	220
480	10.1	20	10.05	201
500	9.8	20	9.95	199
520	10.5	20	10.15	203
540	9	20	9.75	195
555	9	15	9	135
إجمالي المسطحات (م ²)				6380
مسطح لصق الترميم = 1617 م ²				
الإجمالي العام لمسطح طبقة اللصق RC (م ²)				7997

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

مسطح الطبقة السطحية على الطريق الدائري

المحطة (الكيلومتری)	العرض (م)	الطول (م)	متوسط العرض (م)	المسطح (م ²)
0	11.5	0	0	0
20	11.7	20	11.6	232
40	11.8	20	11.75	235
60	11.8	20	11.8	236
80	12	20	11.9	238
100	12	20	12	240
120	12.2	20	12.1	242
140	12.2	20	12.2	244
160	11.9	20	12.05	241
180	12	20	11.95	239
200	12	20	12	240
220	11.6	20	11.8	236
240	11.5	20	11.55	231
260	11	20	11.25	225
280	11.9	20	11.45	229
300	12	20	11.95	239
320	12	20	12	240
340	12	20	12	240
360	12	20	12	240
380	12	20	12	240
400	12	20	12	240
420	12	20	12	240
440	12	20	12	240
460	10	20	11	220
480	10.1	20	10.05	201
500	9.8	20	9.95	199
520	10.5	20	10.15	203
540	9	20	9.75	195
555	9	15	9	135
إجمالي المسطحات (م ²)				6380
كمية الترميم بالطن 190طن بما يكافيء مسطح طبقة سطحية 1617 م ²				
الإجمالي العام لمسطح الطبقة السطحية (م ²)				7997

مهندس الهيئة



مهندس الشركة