

بند رقم (٢٥)

بالمتر المسطح عمل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج نكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات ويتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المنسوب والفتة تشمل فهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر .
(أربعة وثلاثون ألف متر مسطح)

إجمالى كمية البند بالمقايضة = ٣٤٠٠٠ م٢

البيان	الطول	العرض	الأجمالى
التحويل المرورية بالطريق الأيمن	420	3.41	1432.2
الرامب الأيمن للكوبرى جهة الإسكندرية	164	10.6	1738.40
رابط الرامب W1-W5 الأيمن بالطريق الزراعى	235	9.50	2232.50
رابط W6-W12 الأيمن	211	10.6	2236.60
رابط الرامب W6-W12 الأيمن بالطريق الزراعى	190	9.50	1805.00
رابط الرامب W1-W5 الأيسر بالطريق الزراعى	113	12.00	1356.00
الرامب الأيسر للكوبرى جهة الإسكندرية	164	10.6	1738.40
أعلى جسم الكوبرى الخرسانى	305	21.20	6466.00
رابط W6-W12 الأيسر	211	10.6	2236.60
رابط الرامب W6-W12 الأيسر بالطريق الزراعى	90	12.00	1080.00
بجانب الحوائط جهة الإسكندرية الأيمن	166.5	2.10	349.65
بجانب الحوائط جهة القاهرة الأيمن	213.7	2.11	450.91
ترميم منطقة الدوران قبل الكوبرى للقادم من القاهرة	205		205.00
الإجمالى (م٢)			23327.26

مهندس الهيئة

عاد

مهندس الشركة

أ. م. م. م.

بند رقم (٢٦)

بالمتر المسطح عمل طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات ويتم الفرش باستخدام جهاز ضبط المنسوب والفنتة تشمل نهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المباشر .
(اثنان وخمسون ألف متر مسطح)

إجمالى كمية البند بالمقايضة = ٥٢٠٠٠ م٢

البيان	العدد	الطول	العرض	الإجمالى
ربط الرامب W1-W5 الأيمن بالطريق الزراعى	1	200	8.50	1700.00
إمتداد الرامب الأيمن للكوبرى جهة الإسكندرية	1	35	10.60	371.00
الرامب للكوبرى جهة الإسكندرية	1	164	10.60	1738.40
أعلى جسم الكوبرى الخرسانى	1	305	10.60	3233.00
الرامب للكوبرى جهة القاهرة	1	211	10.60	2236.60
إمتداد الرامب للكوبرى جهة القاهرة	1	25	10.60	265.00
ربط الرامب W6-W12 الأيمن بالطريق الزراعى	1	180	9.00	1620.00
الإجمالى (م٢)				11164.00

مهندس الهيئة

عاد

مهندس الشركة

الحمد

بند رقم (٢٧)

بالمتر المسطح أعمال طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) أو بالمستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن (0.4 كجم / م²) أسفل طبقات الرصف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماماً بالمكانس الميكانيكية من الأتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى ألا يتعدى الرش مساحة الطبقة الأسفلتية التى يجرى فرشها خلال وريديّة التشغيل الواحد والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

(ثمانية وثمانون ألف متر مسطح)

إجمالي كمية البند بالمقايضة = ٨٨٠٠٠ م²

البيان	العدد	الطول	العرض	الأجمالى
التحويلية المرورية بالطريق الأيمن	1	420	3.41	1432.2 ✓
ربط الرامب W1-W5 الأيمن بالطريق الزراعى للرابطة	1	200	9.50	1900.00 ✓
إمتداد الرامب W1-W5 الأيمن بالطريق الزراعى للرابطة	1	35	10.60	371.00 ✓
ربط الرامب W1-W5 الأيمن بالطريق الزراعى للسطحية	1	200	8.50	1700.00 ✓
إمتداد الرامب W1-W5 الأيمن بالطريق الزراعى للسطحية	1	35	10.60	371.00 ✓
ربط الرامب W1-W5 الأيسر بالطريق الزراعى للرابطة	1	68	12.00	816.00 ✓
إمتداد الرامب W1-W5 الأيسر بالطريق الزراعى للرابطة	1	45	10.60	477.00 ✓
الرامبات جهة الإسكندرية (R & L)	3	164	10.6	5215.20 ✓
أعلى جسم الكوبري الخرساني	3	305	10.60	9699.00 ✓
الرامبات جهة القاهرة (R & L)	3	211	10.6	6709.80 ✓
إمتداد الرامب W6-W12 الأيسر بالطريق الزراعى للرابطة	1	25	10.60	265.00 ✓
ربط الرامب W6-W12 الأيسر بالطريق الزراعى للرابطة	1	65	12.00	780.00 ✓
إمتداد الرامب W6-W12 الأيمن بالطريق الزراعى للسطحية	1	25	10.60	265.00 ✓
ربط الرامب W6-W12 الأيمن بالطريق الزراعى للسطحية	1	180	9.00	1620.00 ✓
إمتداد الرامب W6-W12 الأيمن بالطريق الزراعى للرابطة	1	25	10.60	265.00 ✓
ربط الرامب W6-W12 الأيمن بالطريق الزراعى للرابطة	1	165	9.50	1567.50 ✓
بجانب الحوائط جهة الاسكندرية الأيمن	1	166.5	2.10	349.65 ✓
بجانب الحوائط جهة القاهرة الأيمن	1	213.7	2.11	450.91 ✓
الإجمالي (٢٨)				34254.26 ✓

مهندس الهيئة

عاد

مهندس الشركة

أحمد