


المقايمة الختامية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدات	الغنة (جنيه)	الكمية	الجملة (جنيه)
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل و توريد ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت النسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة نقل طبقاً لمحضّر المفاوضة ومحضر المسافات المعتمد من المنطقة المختصة يتم احتساب علاوة لتحجير طبقاً لمحضّر المفاوضة في حالة إستخدام بلدور في التحجير للأرض المتأصلة وذلك طبقاً لتحليل التربة السعر لا يشمل قيمة المواد المحجّرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت ذلك من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر	م ³	31.50	1290.00	40635.00
2	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C. 30) بمعدل 1.2 كجم/م ² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ²	27.50 31.00	8842.00 15510.00 24352.00	723965.00
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية (تدرج 3 د سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وارد شركة النصر بالسويس او مايمثلها والغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	146.00 164.00	8842.00 15510.00 24352.00	3834572.00
4	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C 3000) أو بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن 0.4 كجم / م ² أسفل طبقات الرصف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماماً بالمكشاك الميكانيكية من الأتربة والمخلفات قبل الرش وبراغي الأتربة الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التي يجري فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقاً للشروط والمواصفات الغنة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل .	م ²	9.20 10.60	4920.00 15510.00 20430.00	209670.00
5	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (3-ب) بسبك 5 سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 60 / 70 المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والغنة شاملة كل ما يلزم لنهوه العمل	م ²	140.00 159.00	4920.00 15510.00 20430.00	3154890.00
*	إجمالي قيمة الأعمال بعد خصم 0.50 % لفظ سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر جنبها وأربعة وثلاثون 100/				7923913.34

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



تحريراً في : 2023 / /


12/3/2023 بتاريخ 1295 رقم تقرير

عملية : اعمال وصف الدوريات للخلف U - TURN

شركة الرضوانية للمقاولات
العمومية المتكاملة

الذي احضر العينات المهندس / محمود عثمان
العينات مسئولة من احضرها



المواصفات		التدرج التصديقي		9065	9064	9063	9062	رقم العينة
100		100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	1"
100	75	91.2	81.2	87.8	91	89.5	90.6	3 / 4"
0	0	73.2	63.2	68.7	65.2	66.1	64.1	1/2
70	45	58.5	48.5	51.1	55.2	53.8	55.2	3 / 8"
50	30	38.9	30.9	33.2	35.8	35.3	34.5	4
35	20	32.9	24.9	24.9	25.7	27.6	25.4	8
20	5	14.1	8.1	8.4	9.4	10.7	9.6	30
12	3	9.8	3.8	4.9	5.1	5.9	5.7	50
8	2	6.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.1	100
4	0	4.0	1.7	1.9	2.1	2.0	1.9	200
		4.65	4.15	4.34	4.42	4.53	4.53	لحمية الأسفلت

رئيس الادارة المركزية
مهندس / عبد الرحمن كركمر

مهندس / مهندس
مهندس / مهندس

مهندس / مهندس
مهندس / مهندس

المالك بالانجاز
مهندس / مهندس

14/3/2023 تاريخ

شركة الرضوانية للمقاولات
العمومية المتكاملة

التي تضرر البنيات التحتية / مدمرة عظمى
التي تضرر البنيات التحتية من الحضر

تقرير رقم 1256 بتاريخ 13/3/2023
عن: U - TURM

موقع: وسط المدينة



المراسلات	المراسلات	المراسلات	المراسلات	المراسلات				المراسلات	المراسلات
				9073	9072	9071	9070		
100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
100	82.15	75.00	82.0	80.4	77.2	81.2	81.2	81.2	81.2
80	76.82	66.82	75.4	71.2	69.3	74.5	74.5	74.5	74.5
55	44.15	36.15	43.5	40.5	38.7	42.8	42.8	42.8	42.8
35	35.00	29.49	33.9	31.7	30.5	32.5	32.5	32.5	32.5
22	15.53	10.00	11.9	11.1	10.5	11.7	11.7	11.7	11.7
15	10.56	6.00	7.5	6.9	6.4	7.2	7.2	7.2	7.2
12	6.37	4.00	5.4	4.8	4.3	5.1	5.1	5.1	5.1
8	4.95	2.00	2.5	2.2	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
	4.95	4.45	4.25	4.57	4.35	4.75	4.75	4.75	4.75

رئيس الشركة
مهندس

رئيس الشركة
مهندس

رئيس الشركة
مهندس

رئيس الشركة
مهندس