

محضر استلام موقع عمليه

العملية:

أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)
القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠
الى الكم ٠,٥٧٠ بطول ٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية.

استشاري المشروع : المكتب الاستشاري الهندسي (ا . د / خالد قنديل)

اشراف : المنطقة الرابعة - منطقه غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨٨) بتاريخ (٢٠٢٤/ ٠٥ / ٠٤)

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٤ كلا من

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / احمد جلال عبد السلام | مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / هشام محمد صبري | استشاري المشروع (ا.د. خالد قنديل) |
| ٤- السيد المهندس / احمد حمدي السيد | مدير مشروع - شركة الفتح للشحن والتفريغ |
- وذلك للمرور علي مسار العملية المذكوره عاليه لاستلام الموقع .

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٠٤ هو تاريخ بدء اعمال الاشراف بالعملية

واقفل المحضر علي ذلك ووقع الحضور

التوقيعات:

٤-

٣-

٢-

١-

رئيس الاداره المركزيه

منطقه غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "



٣٠٨٢

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار
القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم
٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٥٧٠ بطول
٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر).

عقد :- (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٨٨)

تنفيذ :- شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايضة المعدلة :

المسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (الكم)	نهاية القطاع (الكم)	التكلفة (مليون)
١	شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية	٠+٠٠٠	٠+٥٧٠	١١,٤٩٩

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "



المقاييس المعدلة لبنود الأعمال مشروع طريق مشارف الخير
في المسافة من الكم ٠٠٠+٠٠٠ إلى الكم ٠٠٠+٥٧٠ بطول ٥٧٠ متر
تنفيذ شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	أعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفعة (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة.	م³	٦٠١٥٣,٠٠	٣٣,٠٠	١,٩٨٥,٠٤٩,٠٠
	علاوة مسافة النقل ٣,٥٠ كم	م³	٦٠١٥٣,٠٠	٣,٠٠	١٨٠,٤٥٩,٠٠
٢	أعمال الردم				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل رمال حرسية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل حتى ٢ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٤٠ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.	م³	٤٤٣٢٠,٠٠	٣٤,٠٠	١,٥٠٦,٨٨٠,٠٠
	علاوة مسافة النقل ١٢٢ كم	م³	٤٤٣٢٠,٠٠	١٦٣,٦٠	٧,٢٥٠,٧٥٢,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للأنحة الشركة الوطنية	م³	٤٤٣٢٠,٠٠	١٣,٠٠	٥٧٦,١٦٠,٠٠
	الإجمالي				١١,٤٩٩,٣٠٠,٠٠

(أحد عشر مليوناً وأربع مائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة جنيه فقط لا غير)

* يرجى العلم بأن الفئات المذكورة طبقاً لقائمة الأسعار الموحدة يناير ٢٠٢٣ لحين التفاوض.

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل (KK)
مدير المشروع
م / هشام محمد صبري

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / أحمد حمدي السيد



(Signature)

(Signature)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)
القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم
٠,٥٧٠ بطول ٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-١) بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة (الأراضي الزراعية) أو الأماكن ذات منسوب مياه مرتفعة (طبقاً لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) محمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق والفئة وتشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الأراضي الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق أماكن المرور وذلك طبقاً لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة.

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨٨

مقدار العمل السابق :	٠,٠		٣م	
	الموقع الكيلومتری		طول (متر)	
مسلم	من	الى	الكمية (م³)	
١	0+400	1+472	1072	60153.00
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
الاجمالي الكلي (م³)				
				60153.00

مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي

أ.د. خالد قنديل k.k

م / هشام محمد صبري
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل
مدير المشروع: م / هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مشروع القطار الكهربائي السريع - طريق النقل
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / احمد حمدي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (الخط الأول) القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ٠,٥٧٠ بطول ٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند وبيانه : (١-١) علاوة مسافة النقل ٣,٥ كم

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨٨

		٣م	٠,٠	مقدار العمل السابق :
الكمية (م٣)	طول (متر)	الموقع الكيلومتری		مسلسل
		الى	من	
60153.00	1072	1+472	0+400	١
60153.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)			
60153.00	الاجمالي الكلي (م٢)			


مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي

ا.د خالد قنديل k.k



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ



مهندس الشركة

م / احمد حمدي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)
القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم
٠,٥٧٠ بطول ٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٢) بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل رمال حرشة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والمك الي بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الاية القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.

- مسافة النقل حتي ٢ كم .
- يتم احتساب علاوة ١,٤٠ جنيه لكل ١ كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.
- يتم زيادة مبلغ ٥ جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة.
- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.

تـنـفـيـذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨٨

الكمية	الموقع الكيلومترى	م ٣		مسلسل	مقدار العمل السابق :
		من	الى		
43320.00	1392	0+080	1+472	1	
43320.00	اجمالي الكمية الهندسي (م ^٣)				
43320.00	الاجمالي خلال فترة المستخلص (م ^٣)				

مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي

اد. خالد قنديل k.k

م / هشام محمد صبري

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / احمد حمدي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)
القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم
٠,٥٧٠ بطول ٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٢) علاوة مسافة النقل ١٢٢ كم

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨٨

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومتری		مسلسل
		الى	من	
43320.00	1392	1+472	0+080	1
43320.00	اجمالي الكمية الهندسي (م ^٣)			
43320.00	الاجمالي خلال فترة المستخلص (م ^٣)			


مهندس الهيئة

أحمد جلال

م / احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي
إ.د خالد قنديل k.k

م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / احمد حمدي

أحمد حمدي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: أعمال طريق الخدمة لمدينة مشارف الخير المتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع (الخط الأول)
القطاع الرابع - اتجاه الإسكندرية (من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم ١,٤٤٠) لتنفيذ المسافة من الكم ٠,٠٠٠ الى الكم
٠,٥٧٠ بطول ٠,٥٧٠ كم (بالأمر المباشر)

رقم البند و بيانه : (١-٢) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للأنحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٨٨

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومتری		مسلسل
		الى	من	
43320.00	1392	1+472	0+080	1
43320.00	اجمالي الكمية الهندسي (م ^٣)			
43320.00	الاجمالي خلال فترة المستخلص (م ^٣)			

مهندس الهيئة


احمد جلال

م / احمد جلال عبد السلام

المكتب الاستشاري الهندسي

ا.د. خالد قنديل k.k


م / هشام محمد صبري



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / احمد حمدي

احمد حمدي