

مقايضة ختامية

عملية إنشاء عدد 2 كمين امني عند بداية ونهاية الطريق (كمين كوبري البغدادي - وكمين بالقرب من مدينة طيبة) ضمن اعمال تطوير طريق قننا / الاقصر الصحراوي الشرقي	اسم العميل
شركة الفاتح للمقاولات العمومية	اسم الشركة
2023 / 2022 / 1499	رقم عقد العمل
4 شهور	مدة المشروع
3495595.00 جنية	قيمة العمل
2023 / 4 / 29	تاريخ بدء العمل
2023 / 8 / 28	تاريخ الانتهاء
3495595.00 جنية	قيمة المقايضة
المنطقة الثامنة	المقايضة الواردة من
2672303.45 جنية	قيمة المقايضة الختامية
823291.55 جنية	قيمة الفائض عن المقايضة المعتمدة
23.55 %	نسبة الفائض عن المقايضة المعتمدة
مبررات المقايضة الختامية - طبقا لما تم تنفيذه على طبيعته ودفاتر الحصر للاعمال والمعتمد من المنطقة .	
مهندس/ أحمد محمد النوبلي	مهندس المشروع
مهندس/ محمد محمود محمد اباظلة	مدير عام تنفيذ وصيانة الكباري
مهندس/ عماد محمد حسيب	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
عميد/ أبو بكر أحمد حسن عساف	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
مهندس/ أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري والإنشاءات
الأستاذ / تامر بدرت محمد	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع : ()
مهندس/محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع : ()
لواء مهندس/ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد،

التوقيع : ()
لواء مهندس/حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مقايضة ختامية مشروع -
انشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
(كمين بجوار كوبري البغدادى - كمين بالقرب من مدينه طيبه))

شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
١	بالمتر المسطح تكسير الأسفلت بأى سمك حتى اقرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٥	١٠٠	٢١,٧٠	٢١٧٠,٠٠
٢	بالمتر المكعب رفع الاتربة والمخلفات التى تعوق الأعمال والنقل إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٣٠	٨٥	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالمتر الطولي فك وإزالة بردورات بأى ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٦٥	٦,٠٠	٣٩٠,٠٠
٤	بالمتر المسطح تكسير وإزالة الاسقف وجمالونات من الحديد والخشب والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٠	٣٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي عمل جسات واختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م لمعرفة جهد وعمق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير الاسترشادي للتصميم وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٤٦٠	٢٠,٠٠	٩٢٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقابل العمومية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٤٠٠	١٠٠	٣٤١,٧٧	٣٤١٧٧,٠٠
٧	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده خاليه من المواد العضويه طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب المعملية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٢٧٠	١٧٠	١٦١,٨٨	٢٧٥١٩,٦٠
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٩٠	٢٢٤٠	٤٧,٨٧	١٠٧٢٢٨,٨٠
٩	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م٣ ركام طبقي نظيف متدرج + ٣٠,٤ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٦٠	٢٢٥	٢٥٢,٣٤	٥٦٧٧٦,٥٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسلاسل ورقابي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى أسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل حديد التسليح.	م٣	٦٠	٣٠١٠	٣٤,٧٢	١٠٤٥٠٧,٢٠
١١	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والسلاسل والأسقف وبروزاتها والكميرات والبلاطات والطبقات والدرأوى ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم/٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح طبقا للرسومات وأصول الصناعة والكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٥٠	٣٥٣٠	٢٩,٦٦	١٠٤٦٩٩,٨٠
١٢	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين وجهين متعامدين لزوم أسطح خرسانة الأساسات المسلحة ومباني قصية الردم الملامسان للردم طبقا لتقارير أبحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٣٠٠	٧٠	٢٩٨,٣٠	٢٠٨٨١,٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف. والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٩٥	١٦٠	٤٢,٥٠	٦٨٠٠,٠٠

مقاييس ختامية مشروع -
انشاء عدد (٢) كمين امي عند بدايه ونهايه الطريق
(كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينه طيبه)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقتين لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان أسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والهام بالباشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٥	٢١٠	٥٠,٩٩	١٠٧٠٧,٩٠
١٥	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٩٥	١٧٥	٤٢,٥٠	٧٤٣٧,٥٠
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات والكانات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٨٠	٢٦٤٥	٤٤,٨٧	١١٨٦٨١,١٥
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل مبانى سمك نص طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠	٣٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصية المبانى ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة والكانات المعدنية بطول لا يقل عن ١٥ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٣٠	٢٧٩٥	١٨,٧٦	٥٢٤٣٤,٢٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبعية (مايكأ او بازلت) او ما يماثلها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٥	٦٥٠	١٧,٨٢	١١٥٨٣,٠٠
٢٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب برذرة اسمنتية بأبعاد ١٥x٣٠x٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية أسفل البرذرة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم ونسبة خلط ٣٠م ^٣ زلط + ٣٠م ^٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببيوة الابكية احدهما باللون الأبيض والاخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١١٤	٢٤٠	٥٧,٨٠	١٣٨٧٢,٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للزوم الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٠٥	٢٦٠	١١٨,٢٠	٣٠٧٣٢,٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠x٣٠x٣ سم فرز اول من اجود الأنواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه للحمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠٦	٢٧٠	٥٦,٩٩	١٥٣٨٧,٣٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات من أجود الأنواع بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقيه بلاني الاسمنت الأبيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المتاسب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية لأعمال الأرضيات والتكسيات وأعمال الرخام والعينة المعتمدة من المهندس المشرف.	٢م	٨٠	٤٣٠	٤٢,٦٤	١٨٣٣٥,٢٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحواط بأي مقاس من أجود الأنواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه للحمات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٨٢	٤٥٥	٥٥,٨٦	٢٥٤١٦,٣٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والثالثة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزارة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٩	١٦٧٥	٤,٨٠	٨٠٤٠,٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطقة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ^٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم ٣م ^٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والظهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠,٥٠ م ^٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفئة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات المعتمدة للواجهات ولأصول الصناعة.	٢م	٥٠٠	٢٢٠	٣١٧,٦٦	٦٩٨٨٥,٢٠

مقايضة ختامية مشروع -
انشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
(كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينه طيبه))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٥.٥ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ^٢ رمل وطبقة الضهارة بسمك ١.٥ سم بمونة الأسمنت والرمل على أن تخدم بالحجارة جيداً لتعطي سطحاً مستويًا تمامًا وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٤٠	١٦٥	١٩٧,٤٠	٣٢٥٧١,٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية سافيتو او جبرفيانو والفئة تشمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٤٠	٢٠٥	٣٦٨,٠٨	٧٥٤٥٦,٤٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح مدهون وجهين مع عمل التلقيب اللازم على أن يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٤٠	٢٠٥	١٤٧,٤٦	٣٠٢٢٩,٣٠
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكي تجليد او حشو على أن يكون قطاع الحشوات ٢ بوصة والابلاكاج ٣ سمك ٣ مم من الجهتين قوائم الضلف والرأس العليا قطاع ٥x٢ بوصة والرأس السفلي قطاع ٦x٢ بوصة والفئة تشمل التوريد والتركيب والحديد والخردوات والكوالين والحلق والبرمن اجود الانواع والدهان ثلاثة اوجه ببيوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايمائلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. على أن يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	م ^٢	١٤	٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيونك او خشب كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٩٠	١٧٥	١٥,٥٢	٢٧١٦,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم كبير (P.S جامبو - تانجو - تكتال - البو - او مايمائله) زجاج عاكس ٦ مم ومطلي بدهانات الكروستاتيك والسعر يشمل توريد وتركيب طبقة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من أجود الأنواع والحلق من الخشب الموسكي قطاع ٦x٢ بوصة والبور من الالومنيوم وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٢	٤٣٥٠	١٤,٢٣	٦١٩٠٠,٥٠
٣٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليخ (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة و أصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية .	طن	٧	٤٥١٠٠	٨,٥٦	٣٨٥٨٧٥,٦٠
٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببيوية اللاكيه باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	٢٥٠٠	٧٢	٧٢٠,٠٠	٥١٨٤٠,٠٠
٣٥	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلي صيني فرز أول (كليوباترا - ديورافيت - او مايمائله) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أرضي أو جالتراب او عمود صرف وفك القديم ان وجد والسعر لايضم الخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف..	عدد	٢	٥٤٥٠	٢,٠٠	١٠٩٠٠,٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفريجي فخار مطلي صيني فرز أول (كليوباترا - ديورافيت - او مايمائله) بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش على أن تكون ماكينة الكومبينشن من أجود الأنواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٦٦١٠	١,٠٠	٦٦١٠,٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي من أجود الأنواع من الفخار المطلي صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبقة والسلسلة الفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى أقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٥٠٠	١,٠٠	٢٥٠٠,٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مبوله حوض معلقة من الصيني فرز أول (كليوباترا - ديورافيت - او مايمائله) والفئة تشمل محبس الزاوية وماسورة الطرد وسيفون الكباية والطابق وحاجز من الرخام سمك ٢ سم مقاس ١,٠٠ x ٣٥ سم ومواسير التغذية ومواسير الصرف حتى أقرب غرفة تفتيش أو عمود صرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٤٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣٩	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٩٠٠	٢,٠٠	٥٨٠٠,٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب خلط مياه والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف..	عدد	١	٢٠٠٠	٤,٠٠	٨٠٠٠,٠٠

4

الخاتمة

مقايضة ختامية مشروع -
انشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
(كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينه طيبه))

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
٤١	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٠٠٠	٢,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	١٤٠	٦,٠٠	٨٤٠,٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٦٠	٢,٠٠	٣٢٠,٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والي والشطاف وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٥٧٥	٢,٠٠	١١٥٠,٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استنلس اسثيل وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٥٢٠	١,٠٠	٥٢٠,٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون جاليتراب من PVC قطر ٦" / ٤" و له حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفأة فوق فريشة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفطيش وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٤٥٠	١,٠٠	١٤٥٠,٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب مزراب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC بمصفأة وعمود الطرف من البلاستيك PVC قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٦٠	٢,٠٠	١٥٢٠,٠٠
٤٨	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦x٦ م و لاي عمق والفئة تشمل بناء الغرفة بمبانى سمك طوبية فوق فريشة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخانة ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل وعمل المجارى اللازمة والفئة تشمل الغطاء ٦٠x٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٤٧١٥	٧,٠٠	٣٣٠٥,٠٠
٤٩	بالعدد توريد وانشاء خندق صرف (ترنش) طبقاً لطبيعته التربة بابعاد ١٨ م ٢م والفئة تشمل اعمال الحفر والردم وفرش خرسانة عادية بسمك ٤٠ سم ومباني طوبية اسمتي وعزل انسومات ٤م والتجليد من الداخل بنص طوبية طلفي مع عمل البياض من الداخل وصب السقف خرسانه مسلحة ٤٠ سم مع عمل المجارى اللازمة وخطوط الصرف وغرف التفطيش اللازمة والغطاء ٦٠x٦٠ سم من GRP وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٨٠٠٠	١,٠٠	٧٨٠٠٠,٠٠
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	٢٥٠	١,٠٠	٢٥٠,٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	٢٧٥	١٣,٠٠	٣٥٧٥,٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٤٧٥	٤,٠٠	١٩٠٠,٠٠
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - GM - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع والخردوات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣	٢٢٠	٥,٤٠	١١٨٨,٠٠
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	٤٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغوط بضغط لا يقل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والرفايع وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم على الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣٠	٦٧٠	٤٢,٠٠	٢٨١٤٠,٠٠

(Signature)

(Signature)

مقاييس ختامية مشروع -
انشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
(كمين بجوار كوبري البغدادي - كمين بالقرب من مدينه طيبه))

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
٥٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ " (BR - بانجر - او مايثالة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٧	٢٥٥	٢٥,٠٠	٦٣٧٥,٠٠
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ " (BR - بانجر - او مايثالة) و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٨	٥٢٥	٢٣١,٠٠	١٢١٢٧٥,٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم مع عمل قميص من الحديد لحماية الخزان و الفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٢٦٥٠	٢,٠٠	٢٥٣٠٠,٠٠
اعمال الكهرباء						
١	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية 54 Ip مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٢٥٠ أمبير MCCB عدد ٥ مفتاح ثلاثي ١٢٥ أمبير MCCB عدد ٣ مفتاح ثلاثي ٨٠ أمبير MCCB محمل علي البند اجهزة لقياس (الفولت -الأمبير) وعدد ٣ لمبات اشارة وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٨٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (إنارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ Ip وبها المكونات الاتية:- عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٨٠ أمبير MCCB عدد ١ كونتاكتور ٦٣ A ومزود بخليه كهروضوئية ١٠ A عدد ٤ مفتاح ثلاثي ٤٠ A MCB مجموعة سليكتور وبوش / بوتن عدد ٣ لمبات اشارة والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٥٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ١٨ مفتاح احدى ٣٢-١٠ أمبير محمل علي البند البارزات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٥٥٠٠٠	١,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٢٢ أمبير MCCB عدد ٤ مفتاح احدى ٢٥-١٠ أمبير محمل علي البند البارزات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٠٠٠٠	٢,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٣×١٢٠+٧) مم٢ الومنيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٠	١٥٠٠	٢٤٧,٠٠	٣٧٠٥٠٠,٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ١٦×٤ مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير ٣ بوصة PVC ومحمل على البند الحفر وغرف التفتيش اللازمة بابعاد مناسبة كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٠	٤٩٥	٢٥,٠٠	١٢٣٧٥,٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية 65 Ip كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل على ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدفون ببيوت ومن مواسير بقطر ٢ بوصة ومقطع السلك قطاع ٣×٢ مم٢ ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٠	١٠٢٥٠	٢٢,٠٠	٢٢٥٥٠٠,٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب واختيار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٥٩٠	٢,٠٠	٥١٨٠,٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٧٢٥	٢,٠٠	٣٤٥٠,٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة إضاءة تركيب بالأسقف (بلفونيرة) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٤٤٠	٢,٠٠	٢٨٨٠,٠٠

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

مقايسة ختامية مشروع -
انشاء عدد (٢) كمين امني عند بدايه ونهايه الطريق
(كمين بجوار كوبري البغدادى - كمين بالقرب من مدينه طيبه))

الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



شركة / الفاتح للمقاولات العمومية

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠x١ سم من النوع الذى يتم تركيبه فوق الحوض كامل بالللمبة الفلوريسنت ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٠٥٠	٢,٠٠	٢١٠٠,٠٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب كشف ليد ١٠ x ١٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل بالللمبة والدويل والترانس وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٦	٣٧٤٠	٦,٠٠	٢٢٤٤٠,٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتيشنو ٢٦x٢ امبير من اجود الانواع وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٣٨٠	٣,٠٠	٤١٤٠,٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره احدى ماجيك قطعه واحدة او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	١٤٤٠	٣,٠٠	٤٣٢٠,٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ثنائى ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٧٠٠	٢,٠٠	٣٤٠٠,٠٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ثلاثى محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١٨٥٠	٢,٠٠	٣٧٠٠,٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب برزبة كهرباء ١٦ A ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع سلك التوصيل ٣x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠	١٨٠٠	١٩,٠٠	٣٤٢٠,٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب برزبة تليفون من اجود الانواع ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل ومقطع السلك ١ جوز ٦,٢, نحاس مقصود وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	١٩٥٠	١,٠٠	١٩٥٠,٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب واختبار برزبة معلومات ومحمل على البند الراك المعدنى والسويتش والسلك وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٣	٢٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار برزبة تليفزيون ومحمل على البند الاسلاك و علبه الاتصال وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٢٢٥٠	١,٠٠	٢٢٥٠,٠٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب ذر جرس من اجود الانواع ومحمل على البند مقطع السلك ١x٢ مم ٢ نحاس وكذا الجرس من نوعية جيدة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٢٣٥٠	١,٠٠	٢٣٥٠,٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مائة قدرة ١ حصان من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب و البالونه والاتوماتيك وعمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	١٤٥٠٠	١,٠٠	١٤٥٠٠,٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٨٠٠٠	١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	عدد	١	٣٦٠٠٠	١,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠
٢٥	ت.ت واختبار سكينه قلاب ١٠٠ A من اجود الانواع داخل لوحة من الصاج وعمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	٢٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة توليد كهرباء ديزل بقدرة لا تقل عن ٢٥ ك.ف.١ بكام صوت كاملة مما جميعه بالمحرك الديزل بالقدرة المستمرة والوحدة مزودة بجميع لوازم التشغيل والاياف والحماية وعداد ضغط الزيت ودرجه الحرارة وشاسية حديد على عجل نقال كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٤٠٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
اجمالي الختامية (اثنان مليون وستمائة واثنان وسبعون الفا وثلاثمائة وثلاثة جنيهاً وخمسة واربعون قرشا مصرياً فقط لا غير)						٢٦٧٢٣٠٣,٤٥

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

محضر إستلام إبتدائي

بعملية انشاء عدد (2) كمين أمني عنددابه ونهايه الطريق (كمين حوار كوبري البغدادي - كمين

بالقرب من مدينه طيه) ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي

عقد رقم (1499 / 2022 / 2023)

بناءا علي قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة في المذكرة المعروضة علي سيادته بتاريخ **2023/10/23** علي تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للمشروع عالية والموافقة علي تختم الاعمال للمشروع عالية طبقا لما تم تنفيذه حتي تاريخه واستلامه ابتدائيا .

إنه في يوم الاحد الموافق **2023 / 10 / 29** اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسمائهم لإستلام أعمال المشروع إستلاماً إبتدائياً :-

1	السيد المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
2	السيد المهندس / محمد محمود اباطة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
3	السيد المهندس / محمد كمال حسن غنيم	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
4	السيدة المهندسة / هبة تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
5	السيد المهندس / أحمد يحيى اللبودي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضواً
6	السيد المهندس / أحمد محمد النوبي	جهاز الإشراف مهندس المنطقة الثامنة قنا	عضواً
7	السيد المهندس / محمد ابراهيم محمد	مدير المشروع شركة الفاتح للمقاولات العمومية	عضواً

وقد قامت اللجنة بالمرور على أعمال (كمين أمني بالقرب من مدينه طيبة) ضمن المشروع عاليه ولا مانع من إستلام المشروع إستلاماً إبتدائياً، بناءاً على قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة بضم الأعمال
التكليف الدائم بالمقر من مدينته فقط
و قد تحرر هذا منا محضرا بذلك و تسلم كل طرف نسخة للعمل بها.

اللجنة المشكلة

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

محضر إستلام إداري

عملية / إنشاء عدد ٢ كمين أمني عند بداية ونهاية الطريق {كوبري البغدادى - كمين بالقرب من

مدينة طيبة} ضمن أعمال تطوير قنا / الأقصر الصحراوى

* * إنه في يوم الخميس الموافق ٧ / ٩ / ٢٠١٧م اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسمائهم :-

رئيس اللجنة •

* السيد اللواء / أيمن والسى

عن مديرية أمن الأقصر •

* السيد الرائد / عبد الله إبراهيم سلطان

نائب مأمور طيبة

* السيد الرائد / إسماعيل عماد

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى •

* السيد المهندس / أحمد محمد أحمد النوبى

* * وذلك بغرض تسليم أعمال كمين أمني بالقرب من مدينة طيبة إدارياً وقد أفادت اللجنة بأن الأعمال المنفذة بواسطة الشركة بحالة جيدة وبكافة متعلقاتها وقد تم إستلامها إدارياً بغرض إستعمالها •

* * أقفل المحضر بذلك وإستلم كل طرف نسخة للعمل بها وتوقع من ذلك السادة الحضور •

* * اللجنة المشكلة :-

* السيد الرائد / أيمن والسى
* السيد الرائد / عبد الله إبراهيم سلطان
* السيد المهندس / أحمد محمد أحمد النوبى

﴿ رئيس اللجنة ﴾

لواء / ١٨



شهادة المهندسين

مشروع : انشاء عدد ٢ كمين امني عند بداية ونهاية الطريق الصحراوي الشرقي

(كمين بالقرب مدينة طيبة / كمين بجوار كوبري البغدادى)

• تنفيذ : شركة الفاتح للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء .

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- السيد المهندس / محمد مصطفى الديب

٢- السيد المهندس / محمد إبراهيم محمد

٣- السيد المهندس / مصطفى صبري

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / احمد محمد النوبي



مدير المشروع



مهندس / محمود احمد فؤاد

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين
٣٠٨٩

شهادة

- مشروع : إنشاء عدد ٢ كمين امني عند بداية ونهاية الطريق الصحراوي الشرقي
- (كمين بالقرب مدينة طيبة / كمين بجوار كوبري البغدادي)
- تنفيذ : شركة الفاتح للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء .
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / احمد محمد النوبي



مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد



تحريراً في : / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /
عماد حسين

٣٠٨٩

شهادة

- مشروع : إنشاء عدد ٢ كمين امني عند بداية ونهاية الطريق الصحراوي الشرقي (كمين بالقرب مدينة طيبه / كمين بجوار كوبري البغدادى)
- تنفيذ : شركة الفاتح للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء .
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى – المنطقة الثامنة – قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل
مهندس / ميراندا تليو نصيف

۱۲. میزان الحیدر (ص)

جهاز الاشراف

مهندس / احمد محمد النوبي


مدير المشروع

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

تصريحاً في : / / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسین



شهادة

- مشروع : إنشاء عدد ٢ كمين امني عند بداية ونهاية الطريق الصحراوي الشرقي (كمين بالقرب مدينة طيبة / كمين بجوار كوبري البغدادي)
 - تنفيذ : شركة الفاتح للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء .
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف العملية و مهندس التنفيذ للشركة .
 - وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسية الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

مهندس / احمد محمد النوبي

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريراً في : / / ٢٠٢٣